

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **256** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **16** tháng 01 năm 2018

V/v bổ sung, giải trình một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <i>6.2.8</i>
ĐẾN	Ngày: <i>16.01.18</i>
	Chủ đề:

Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Tờ trình số 232/TTr-UBND gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (gọi tắt là Tiểu dự án). Theo đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 255/DKVN-XD ngày 09/01/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình và bổ sung một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về bổ sung Tổng tiến độ điều chỉnh Tiểu dự án: UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi bổ sung Bảng tổng tiến độ điều chỉnh cho tất cả các hạng mục công việc và các gói thầu thuộc Tiểu dự án (có Bảng tổng tiến độ điều chỉnh Tiểu dự án kèm theo).

2. Các nội dung khác:

- Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ thực hiện các hạng mục thành phần thuộc Tiểu dự án trước đây với tinh thần rút ngắn thời gian thực hiện ở mọi khâu công việc để đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng 108,2 ha cho dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất; tuy nhiên, chưa lường trước được các khó khăn, vướng mắc sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của Tiểu dự án trong quá trình triển khai thực hiện (như thời gian thẩm định, phê duyệt Tiểu dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án, thẩm tra, thẩm định Thiết kế BVTC – Tổng dự toán, giá gói thầu kéo dài, tình hình thời tiết bất lợi đặc biệt trong mùa mưa lũ năm 2016, khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường – GPMB phần diện tích 108,2, thời gian chờ cấp thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục thuộc Tiểu dự án).

- Trong quá trình triển khai thực hiện Tiểu dự án đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc cũng như phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán dẫn đến phải điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án là điều khó tránh khỏi.

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Tiểu dự án là phù hợp với quy định tại Điều 32 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và đảm bảo không làm tăng Tổng mức đầu tư Tiểu dự án đã duyệt. UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình đảm bảo theo đúng tiến độ Tiểu dự án điều chỉnh đã trình duyệt.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quan tâm, sớm xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn;
- Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong32).

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính

BẢNG TỔNG TIẾN ĐỘ (ĐIỀU CHỈNH) TIÊU DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG NMLD DUNG QUÁT

(Kế hoạch số 256 /UBND-CNXD ngày 16 /01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)



ID	Tên công việc	Thời gian	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Half 1, 2016					Half 2, 2016					Half 1, 2017					Half 2, 2017					Half 1, 2018									
					D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
1	PHẦN CÁC CÔNG VIỆC THEO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐÃ DUYỆT	900 days	Tue 05/01/16	Sat 30/06/18	[Progress bar]																													
2	1. PHẦN CÔNG VIỆC CHUNG CỦA TIÊU DỰ ÁN	830 days	Mon 21/03/16	Sat 30/06/18	[Progress bar]																													
3	1. Gói thầu số 1: Kiểm toán công trình	391 days	Mon 05/06/17	Sat 30/06/18	[Progress bar]																													
4	a. Thẩm định, phê duyệt HSMT	26 days	Mon 05/06/17	Fri 30/06/17	[Progress bar]																													
5	b. Tổ chức lựa chọn Tư vấn, ký kết Hợp đồng	90 days	Mon 03/07/17	Sat 30/09/17	[Progress bar]																													
6	c. Thực hiện công tác Kiểm toán	226 days	Mon 02/10/17	Tue 15/05/18	[Progress bar]																													
7	d. Trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	46 days	Wed 16/05/18	Sat 30/06/18	[Progress bar]																													
8	2. Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế BVTC - Tổng dự toán	156 days	Mon 21/03/16	Wed 24/08/16	[Progress bar]																													
9	a. Ký kết Hợp đồng Tư vấn, thẩm tra	10 days	Mon 21/03/16	Wed 30/03/16	[Progress bar]																													
10	- hoàn thành công tác thẩm tra Hạng mục KDC TBVT gờ 3	27 days	Wed 30/03/16	Mon 25/04/16	[Progress bar]																													
11	- Hoàn thành thẩm tra Hạng mục công trình Nghĩa địa Bình Trị mở rộng giai đoạn 2	41 days	Wed 30/03/16	Tue 10/05/16	[Progress bar]																													
12	- Hoàn thành công tác thẩm tra các Hạng mục di dời, xây dựng lại	87 days	Wed 30/03/16	Sat 25/06/16	[Progress bar]																													
13	b. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán A-B	60 days	Sun 26/06/16	Wed 24/08/16	[Progress bar]																													
14	2. CÁC PHẦN CÔNG VIỆC CỦA 10 HẠNG MỤC DI ĐỜI, XÂY DỰNG LẠI ĐỂ HOÀN TRẢ HẠ TẦNG	767 days	Fri 18/03/16	Sun 15/04/18	[Progress bar]																													
15	1. Gói thầu số 3: Khảo sát, lập Thiết kế BVTC - dự toán các công trình hạ tầng hoàn trả phục vụ dân sinh	181 days	Fri 18/03/16	Thu 15/09/16	[Progress bar]																													
16	a. Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Khảo sát, lập Thiết kế BVTC - dự toán	14 days	Fri 18/03/16	Thu 31/03/16	[Progress bar]																													
17	b. Thẩm định, phê duyệt HSMT Tư vấn	10 days	Fri 01/04/16	Sun 10/04/16	[Progress bar]																													
18	c. Tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn, ký kết Hợp đồng	44 days	Mon 11/04/16	Wed 25/05/16	[Progress bar]																													
19	d. Thẩm định, phê duyệt Thiết kế BVTC - dự toán	36 days	Thu 26/05/16	Thu 30/06/16	[Progress bar]																													
20	e. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán A-B	77 days	Fri 01/07/16	Thu 15/09/16	[Progress bar]																													
21	2. Gói thầu số 4: Rà phá bom mìn các công trình hạ tầng hoàn trả phục vụ dân sinh	187 days	Thu 31/03/16	Tue 04/10/16	[Progress bar]																													
22	a. Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và Thẩm định lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	16 days	Thu 31/03/16	Fri 15/04/16	[Progress bar]																													
23	b. Ký kết Hợp đồng Tư vấn	10 days	Wed 27/07/16	Fri 05/08/16	[Progress bar]																													
24	Tổ chức thực hiện, nghiệm thu - bàn giao, thanh quyết toán A-B	60 days	Sat 06/08/16	Tue 04/10/16	[Progress bar]																													
25	3. Gói thầu số 5: Xây dựng các công trình hạ tầng hoàn trả phục vụ dân sinh	667 days	Wed 05/10/16	Sun 15/04/18	[Progress bar]																													
26	b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết Hợp đồng	97 days	Wed 05/10/16	Tue 10/01/17	[Progress bar]																													
27	c. Dự kiến thi công xây lắp hoàn thành	445 days	Wed 11/01/17	Sat 31/03/18	[Progress bar]																													
28	d. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán A-B	15 days	Sun 01/04/18	Sun 15/04/18	[Progress bar]																													
29	4. Gói thầu số 6: Di dời hệ thống các công trình điện	490 days	Mon 12/12/16	Sun 15/04/18	[Progress bar]																													
30	b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết Hợp đồng	30 days	Mon 12/12/16	Tue 10/01/17	[Progress bar]																													

ID	Tên công việc	Thời gian	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Half 1, 2016				Half 2, 2016				Half 1, 2017				Half 2, 2017				Half 1, 2018											
					D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
104	6. Gói thầu số 25: Lập bản cam kết bảo vệ môi trường	809 days	Tue 05/01/16	Sat 31/03/18	[Gantt bar]																											
105	a. Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ-dự toán	13 days	Thu 24/03/16	Tue 05/04/16	[Gantt bar]																											
106	b. Ký kết Hợp đồng Tư vấn	5 days	Wed 06/04/16	Sun 10/04/16	[Gantt bar]																											
107	c. Hoàn thành công tác lập bản cam kết bảo vệ môi trường	30 days	Mon 11/04/16	Wed 11/05/16	[Gantt bar]																											
108	d. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán A-B	30 days	Thu 12/05/16	Fri 10/06/16	[Gantt bar]																											
109	5. HẠNG MỤC BỒI THƯỜNG - GPMB DIỆN TÍCH 108,2 HA (04 VỊ TRÍ)	809 days	Tue 05/01/16	Sat 31/03/18	[Gantt bar]																											
110	1. Phê duyệt Phương án bồi thường - GPMB 108,2 ha (04 vị trí)	191 days	Tue 05/01/16	Wed 20/07/16	[Gantt bar]																											
111	a. Phê duyệt các Phương án bồi thường - GPMB 108,2 ha (04 vị trí)	191 days	Tue 05/01/16	Wed 20/07/16	[Gantt bar]																											
112	2. Chi trả tiền cho dân và giải quyết các tồn tại vướng mắc và các trường hợp phát sinh không có trong phương án bồi thường đã duyệt	559 days	Thu 21/07/16	Wed 31/01/18	[Gantt bar]																											
113	b. Chi trả tiền cho dân và giải quyết các tồn tại vướng mắc và các trường hợp phát sinh	559 days	Thu 21/07/16	Wed 31/01/18	[Gantt bar]																											
114	3. Dỡ dọn nhà cửa và bàn giao mặt bằng sạch 108,2 ha cho Chủ đầu tư	365 days	Sat 01/04/17	Sat 31/03/18	[Gantt bar]																											
115	a. Dỡ dọn nhà cửa và bàn giao mặt bằng sạch 108,2 ha	365 days	Sat 01/04/17	Sat 31/03/18	[Gantt bar]																											

Project: TIẾN ĐỘ THI CÔNG TIỂU DỰ ÁN
Date: Mon 08/01/18

Công việc	[Solid bar]	Milestone	◆	Công việc phát sinh	[Dashed bar]
Nội	[Dotted bar]	Giai đoạn	[Thick bar]	External Milestone	◆
Tiến độ	[Thin bar]	Tổng thời gian dự án	[Thick bar]	Hạn thực hiện	⬇