

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các Khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và kết quả thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 24/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các Khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và kết quả thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Đại diện các Nhà thầu thi công các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về tình hình thực hiện các Khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình thi công tuyến chính; ý kiến của các sở ngành liên quan, ý kiến của Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung

a) Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác GPMB, tái định cư đạt được (*đã bàn giao 85% diện tích mặt bằng tuyến chính; thi công hoàn thành 100% các khu cải táng mồ mả; thi công hoàn thành khoảng 70% khối lượng các khu tái định cư; trong đó, có những Khu tái định cư đã thi công cơ bản hoàn thành*) cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và sự nỗ lực, cố gắng của các Sở, ngành, địa phương, Chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND giao. Đồng thời, với những kết quả đạt được

như trên, tỉnh Quảng Ngãi có đủ cơ sở để một lần nữa khẳng định sẽ thực hiện đúng cam kết của tỉnh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là cơ bản hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày **30/6/2023**.

b) Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các chủ thể có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư, cải táng mộ mả và thi công tuyến chính; đồng thời yêu cầu các chủ thể có liên quan tiếp tục phát huy, phấn đấu, chủ động phối hợp trong thực hiện các công việc còn lại để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn đã được Chủ tịch UBND tỉnh cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ trong thời gian đến

a) Đối với UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

- Chủ động rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường*) xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Quyết liệt chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND cấp xã tích cực, kịp thời triển khai thực hiện các công việc thuộc phân trách nhiệm của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB đẩy nhanh tiến độ trình công nhận nguồn gốc, loại đất, chủ sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở.

- Đối với UBND huyện Tư Nghĩa: Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị, UBND xã Nghĩa Kỳ khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cưỡng chế, bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công Khu tái định cư Đồng Bà Thoi theo quy định; hỗ trợ Nhà thầu thi công tuyến chính trong việc mở đường công vụ phục vụ thi công nút giao tại xã Nghĩa Kỳ.

- Đối với UBND huyện Nghĩa Hành: Khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND xã Hành Thịnh phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ có yêu cầu hỗ trợ không đúng quy định (*nút giao với tuyến ĐT.624B tại lý trình K19+300*), sớm bàn giao mặt bằng để Nhà thầu tổ chức thi công tuyến chính.

- Đối với UBND thị xã Đức Phổ: Trên cơ sở phương án, kế hoạch thi công do Nhà thầu báo cáo, kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường có liên quan hỗ trợ Nhà thầu thi công tuyến chính trong công tác mở đường công vụ phục vụ thi công đối với những đoạn tuyến chưa bàn giao mặt bằng liên tục; khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng đất nông nghiệp trước ngày **10/6/2023**.

b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Chỉ đạo các Nhà thầu thi công các Khu tái định cư lập kế hoạch thi công chi tiết, làm cơ sở để giám sát, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo xử lý để hoàn thành việc thi công bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân trước ngày 30/6/2023.

c) Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

- Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với hồ sơ đề nghị cấp phép liên quan đến mỏ VLXDTT phục vụ thi công dự án của các Nhà thầu thi công tuyển chính; thời gian tham mưu UBND tỉnh cấp phép không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

d) Ban Quản lý dự án 2

- Chỉ đạo các Nhà thầu thi công lập kế hoạch thi công chi tiết, khoa học, phù hợp với tình hình bàn giao mặt bằng thực tế của tỉnh và tập trung huy động nhân công, máy móc, thiết bị,... để đẩy nhanh triển khai thi công; thi công đúng phạm vi, ranh giới được bàn giao mặt bằng; thường xuyên liên hệ, chủ động phối hợp với địa phương, nhất là UBND các huyện, xã để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh; kịp thời báo cáo cho UBND các huyện, thị xã phương án, kế hoạch thi công để UBND các huyện, thị xã biết, kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã phối hợp, giải quyết vướng mắc.

- Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của Nhà thầu thi công tuyển chính để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;
- Các Nhà thầu thi công (giao Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh sao gửi);
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th355

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình

