

Số: 161 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4571
	Ngày: 04/6/18
	Chuyên: Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780 (đoạn qua huyện Bình Sơn)

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780 (đoạn qua huyện Bình Sơn)

HỎA TỐC

Ngày 29/5/2018, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027-Km1045+780, đoạn qua huyện Bình Sơn (dự án). Tham dự buổi làm việc có: Thường trực Huyện ủy, HUBND, UBND huyện Bình Sơn, các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn có liên quan; Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án; các ý kiến thảo luận, góp ý của thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung

Sau khi UBND tỉnh tổ chức họp ban tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án vào ngày 28/3/2018 (Thông báo kết luận số 93/TB-UBND ngày 30/3/2018) thì Chủ đầu tư, các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan đã tích cực phối hợp, tập trung nhiều thời gian để triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án; đặc biệt là cả hệ thống chính trị huyện Bình Sơn đã vào cuộc, quyết liệt trong việc thực hiện và vận động nên đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường được 98,5%, bàn giao mặt bằng được 95,3% so với 90,4% thời điểm cuối tháng 3/2018. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án.

Kết quả trên tuy có khả quan nhưng chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu, phần khối lượng còn lại (gần 5%) có nhiều vướng mắc và khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau cần nhiều thời gian để tiếp tục giải quyết. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án chậm nhất là ngày 30/6/2018.

2. Nhiệm vụ trong thời gian đến

a) Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường của 161 hộ chưa bàn giao mặt bằng trên tuyến để giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những hộ còn có yêu cầu, kiến nghị thì tập trung giải quyết dứt điểm, đối với những hộ đã giải quyết xong các yêu cầu, kiến nghị thì tiếp tục tổ chức vận động, giải thích để hộ dân chấp hành và bàn giao mặt bằng; trường hợp sau khi vận động, giải thích mà hộ dân cố tình vi phạm thì lập các thủ tục để tiến hành bảo vệ thi công và tính cả phương án tổ chức cưỡng chế theo quy định.

b) Thời gian còn lại để hoàn thành công tác GPMB dự án là rất ít (01 tháng) do đó nhiệm vụ quan trọng hiện nay là công tác vận động, tuyên truyền cần phải được ưu tiên tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên trì, liên tục và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, trong thời gian đến UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết và tham gia công tác vận động, tuyên truyền; đồng thời, phân công tăng cường các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia công tác vận động các hộ dân chấp hành và bàn giao mặt bằng thi công dự án.

c) Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 09/CEĐ-BGTVT ngày 15/5/2018, đảm bảo bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh:

+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Sơn để tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và phương án bố trí tái định cư, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân còn lại của dự án trong tháng 6/2018.

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ tham gia Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn để tham gia vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đối với những hộ dân đã được bồi thường đúng, đầy đủ và đã tổ chức vận động nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế để gửi UBND huyện kiểm tra theo quy định.

+ Khẩn trương rà soát các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB để tổng hợp, báo cáo cụ thể và đề xuất biện pháp xử lý gửi UBND huyện Bình Sơn giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện (kể cả các trường hợp xem xét tái định cư nhiều thế hệ đang chung sống trên cùng thửa đất có nhu cầu tách thửa thực hiện theo nội dung Công văn số 7776/UBND-CNXD ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh). Hoàn thành chậm nhất là ngày 04/6/2018.

+ Xây dựng kế hoạch thi công cụ thể đối với những đoạn tuyến cần có sự phối hợp của các lực lượng chức năng huyện Bình Sơn gửi cho UBND huyện Bình Sơn để chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp trong quá trình thi công dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công ngay đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (rà soát, biển báo, đèn báo hiệu,...).

d) UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm:

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ưu tiên, tập trung nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định và tham mưu cho UBND phê duyệt các phương án bồi thường, phương án tái định cư các hộ dân còn lại trong tháng 6/2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB, trước hết là trong nội bộ cán bộ, đảng viên tại địa phương. Chỉ đạo Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục tổ chức vận động hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án.

- Hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc hỗ trợ chênh lệch giá đất tín ngưỡng, tôn giáo (Hội thánh Tin Lành); bồi thường, hỗ trợ về đất đối với cơ sở tôn giáo Thánh thất Liên Trì và bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có cos nền nhà thấp so với cos nền Quốc lộ 1 (04 hộ tại vị trí phía nam Cầu Cháy) để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 04/6/2018.

- Giải quyết theo quy định đối với các trường hợp xem xét tái định cư nhiều thế hệ đang chung sống trên cùng thửa đất có nhu cầu tách thửa (trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh); trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn hoặc tham mưu cho UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Hoàn thành chậm nhất là ngày 08/6/2018.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc khi UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đề xuất, trường hợp vượt thẩm quyền thì khẩn trương đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.


- Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Bình Sơn liên quan đến việc hỗ trợ chênh lệch giá đất tín ngưỡng, tôn giáo (Hội thánh Tin Lành); bồi thường, hỗ trợ về đất đối với cơ sở tôn giáo Thánh thất Liên Trì và bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có cos nền nhà thấp so với cos nền Quốc lộ 1 (04 hộ tại vị trí phía nam Cầu Cháy).

3. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND huyện, Tổ công tác do Huyện ủy thành lập và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND cấp xã có liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB để đảm bảo hoàn thành theo mốc thời gian nêu trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nội bộ cán bộ, đảng viên tại địa phương gương mẫu chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB để làm cơ sở tuyên truyền đến mọi người dân cùng hưởng ứng và thực hiện.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Sơn;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.338.



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

(Handwritten signature)
Nguyễn Quốc Việt