

Số: 06 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 01 năm 2018



THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780 (đoạn qua huyện Bình Sơn)

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....324.....
	Ngày: 08/01/2018 Ngày: 03/01/2018
	Chủ đề:.....

Ngày 03/01/2018, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, kiểm tra tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, đoạn qua huyện Bình Sơn (dự án). Tham dự buổi kiểm tra và làm việc có: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện Bình Sơn (các phòng - ban, UBND các xã, thị trấn có liên quan); Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, đoạn qua huyện Bình Sơn; các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Sau khi UBND tỉnh tổ chức họp ban tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án vào ngày 07/9/2017 (Thông báo kết luận số 291/TB-UBND ngày 08/9/2017) thì Chủ đầu tư, các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan đã tích cực phối hợp, tập trung nhiều thời gian để triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vướng mắc; đặc biệt, UBND tỉnh ghi nhận sự tích cực, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã thành lập các tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp theo dõi từng địa bàn và chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc nên đến nay công tác bồi thường, GPMB Dự án đã tiến triển và đạt được một số kết quả khả quan, đã bàn giao mặt bằng được 81,8% so với 49% thời điểm tháng 9/2017.

Tuy nhiên, khối lượng công tác bồi thường, GPMB còn lại của Dự án (khoảng 18,2%) chủ yếu liên quan đến đất ở, nhà ở và các kiến nghị, khiếu nại của người dân nên việc giải quyết sẽ rất phức tạp, khó khăn và cần rất nhiều thời gian. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần khẩn trương và tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, quyết liệt để sớm thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB Dự án.

2. Nhiệm vụ trong thời gian đến:

a) Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan áp dụng đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về bồi thường, GPMB và tái định cư và các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7409/UBND-CNXD ngày 29/11/2017, Công văn số 7599/UBND-CNXD ngày 08/12/2017 và Công văn số 7776/UBND-CNXD ngày 18/12/2017.

b) Trong thời gian qua, công tác bồi thường, GPMB Dự án có nhiều phát sinh, vướng mắc do có sự thay đổi cơ chế; thời tiết mưa, bão kéo dài nên việc tháo dỡ nhà ở để xây dựng lại của các hộ dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB không đảm bảo theo kế hoạch (bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31/12/2017); vì vậy, UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn tiến độ hoàn thành thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án chậm nhất là ngày 10/02/2018; riêng đối với các hộ thuộc diện tái định cư phải di dời nhà ở (khoảng 30 hộ) hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 31/3/2018.

c) Công tác tái định cư thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh để đảm bảo tính thống nhất trong toàn tỉnh.

d) Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh:

+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Sơn để tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân.

+ Hoàn thiện phương án và trình UBND huyện Bình Sơn thẩm định, phê duyệt đối với 24 hộ còn lại; lập và phê duyệt các phương án tái định cư; đồng thời hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan để giao đất tại các khu tái định cư cho các hộ dân trong tháng 01/2018.

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ tham gia Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn để tham gia vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công ngay đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (rào chắn, biển báo, đèn báo hiệu,...) đặc biệt là trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

e) UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm:

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ưu tiên, tập trung nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định và tham mưu cho UBND huyện phê duyệt các phương án bồi thường, phương án tái định cư trong tháng 01/2018.

- Xác định đầy đủ, chính xác suất đầu tư của 1m² đất ở tại khu dân cư Rộc Đình, xã Bình Long (theo đơn giá tại thời điểm hiện tại) làm cơ sở để chủ đầu tư hoàn trả kinh phí cho địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nội bộ cán bộ, đảng viên tại địa phương gương mẫu chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB để làm cơ sở tuyên truyền đến mọi người dân cùng hưởng ứng và thực hiện. Chỉ đạo Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục tổ chức vận động hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công Dự án.

f) Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xử lý đối với trường hợp hộ ông Trần Quang Vinh theo kiến nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 3061/UBND-TNMT ngày 17/11/2017.

g) Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp, bố trí lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban tiến độ thực hiện GPMB Dự án ngay sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

h) Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND cấp xã có liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB để đảm bảo hoàn thành theo mốc thời gian nêu trên.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Sơn;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.12.



Lê Minh Huân