

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **457**/UBND-NC
V/v chỉ đạo xử lý
Kết luận thanh tra

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 292 Ngày: 27 / 01 / 16 Chuyên:.....

- Chánh Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi;
- Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Xét nội dung kết luận và kiến nghị xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 16/KL-TTT ngày 28/12/2015 về việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với các dự án thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với nội dung kết luận và kiến nghị xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 16/KL-TTT ngày 28/12/2015.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Xét đề nghị của nguyên cán bộ Ban đền bù và giải phóng mặt bằng thành phố, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; tình hình thực tế của 07 hộ dân bị thu hồi đất, di dời nhà cửa, đời sống còn khó khăn, UBND tỉnh thống nhất miễn thu hồi số tiền sai phạm 60,879 triệu đồng liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất (tại Ban đền bù và giải phóng mặt bằng thành phố 20,559 triệu đồng, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh 40,32 triệu đồng). Tuy nhiên, phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức và nhất là người đứng đầu đã để xảy ra sai phạm theo quy định của pháp luật.

b) Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng thực hiện các nội dung sau:

- Xuất toán khỏi giá trị công trình 100,162 triệu đồng khi quyết toán dự án hoàn thành của Dự án Cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Trường Đại học Phạm Văn Đồng, do chưa thanh toán cho đơn vị thi công, thiết kế, giám sát, cụ thể: Nghiệm thu tăng giá trị khối lượng xây lắp so với thực tế thi công 96,924 triệu đồng (gói thầu số 5: 77,038 triệu đồng và gói thầu số 9: 19,886 triệu đồng) và chi phí thiết kế, giám sát tăng 3,238 triệu đồng.

- Loại khỏi giá trị công trình 13,386 triệu đồng khi nghiệm thu khối lượng đất hữu cơ bón hoa để trồng cây xanh của hạng mục cây xanh đảo tròn

thuộc gói thầu số 9 Dự án Cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm có liên quan của từng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thực hiện quản lý đầu tư xây dựng còn để xảy ra sai phạm, khuyết điểm đã nêu trong kết luận thanh tra để xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp khắc phục hậu các nội dung sau:

+ Thực hiện thẩm quyền được quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng (về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình) phê duyệt lại đơn giá của công việc đổ bê tông bó vỉa đổ trực tiếp tại thời điểm thi công và rà soát lại khối lượng thực tế thi công về số lượng, chất lượng khe lún của hạng mục bó vỉa, bó nền thuộc gói thầu số 10 Dự án khu A+B, sau đó xem xét nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan khắc phục ngay việc hôi thối xung quanh nhà ký túc xá, tránh ô nhiễm môi trường cho sinh viên và cán bộ quản lý thuộc gói thầu số 16 Dự án khu A+B.

+ Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố; rà soát, giải quyết các vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi dự án; đôn đốc và cương quyết xử lý việc chậm tiến độ thực hiện so với hợp đồng thi công còn dở dang của các gói thầu thuộc các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

+ Tham mưu, báo cáo và trình UBND tỉnh bố trí vốn, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện, tiếp tục thực hiện các gói thầu còn dở dang để đạt mục tiêu dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý vốn, nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản và bàn giao các gói thầu đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định; lập, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các gói thầu thi công hoàn thành.

+ Căn cứ Điều 16 và Điều 17 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, để xem xét xử lý vi phạm đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công xây lắp có sai phạm trong việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế, đặc biệt là biện pháp công bố công khai và cấm không cho phép nhà thầu tham gia nhận thầu, đấu thầu các gói thầu, dự án mới do nhà trường làm chủ đầu tư, cụ thể:

Đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam là đơn vị tư vấn lập thiết kế, dự toán: Xử lý vi phạm Điểm 9.2 Điều 9 của Hợp đồng số 02/2008/HĐ-DVTV ngày 29/9/2008.

Đối với Công ty TNHH MTV thiết kế kiến trúc Nhà Đẹp là đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán: Xử lý vi phạm khoản 1 mục 1.1 Điều 1 của Hợp đồng số 18a/2011/HĐ-DVTV ngày 01/11/2011.

+ Để đảm bảo an toàn quá trình thi công, khi tiến hành thi công phần diện tích còn lại hiện chưa giải phóng mặt bằng, phải yêu cầu nhà thầu thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ (*đúng như cam kết tại Công văn số 2138/CV-LCC ngày 11/11/2015 của Tổng Công ty Lũng Lô*).

+ Kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất hiện nay nhà trường đang quản lý, sử dụng để đánh giá sự phù hợp của các hạng mục công trình còn lại chưa thực hiện của dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng (*giảng đường, ký túc xá, nhà cầu trung tâm, nhà cầu nói, bể bơi...*) so với nhu cầu thực tế. Trên cơ sở đó, báo cáo UBND tỉnh xem xét sự cần thiết tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng theo dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (*tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 19/10/2007*) hay phải điều chỉnh cho đáp ứng công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường hiện tại và định hướng phát triển trong thời gian đến.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Thanh tra tỉnh*) kết quả thực hiện.

c) Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cá nhân chậm trễ trong việc tham mưu xử lý 84 trường hợp vướng mắc và khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 316/UBND ngày 12/11/2014.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, bố trí lực lượng đủ để khẩn trương thực hiện xem xét, giải quyết 83/84 trường hợp theo Thông báo số 316/UBND ngày 12/11/2014.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ:

+ Tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm về xác nhận thời điểm xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc không đúng thời gian thực tế thời điểm xây dựng của các hộ dân.

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đối với các trường hợp còn vướng mắc, vận động tinh thần hợp tác từ phía người dân để giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Thanh tra tỉnh*) kết quả thực hiện.

d) Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các ông: Nguyễn Tiến Dũng, Trần Đình Quy, Nguyễn Hoàng Trung (*nguyên công tác tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, nay công tác tại Công ty TNHH MTV*

Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi) trong việc tổng hợp, lập và tham mưu phương án bồi thường, hỗ trợ trong quá trình giải phóng mặt bằng Dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng giai đoạn 2 có sai phạm về chi trả vượt 40,32 triệu đồng về khoản hỗ trợ cho các hộ dân; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Thanh tra tỉnh*) kết quả thực hiện.

đ) Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Võ Thành Thuận (*nguyên nhân viên Ban đền bù và giải phóng mặt bằng thành phố, nay công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chi nhánh thành phố Quảng Ngãi*) trong việc tổng hợp, lập và tham mưu phương án bồi thường, hỗ trợ trong quá trình giải phóng mặt bằng Dự án Cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Trường Đại học Phạm Văn Đồng để chi trả vượt 20,5592 triệu đồng về khoản hỗ trợ cho các hộ dân; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Thanh tra tỉnh*) kết quả thực hiện.

e) Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về sai phạm đối với ông Phan Đình Thành (*nguyên cán bộ giám sát trưởng công trình, nguyên cán bộ thuộc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; nay đã chuyển công tác đến Ban quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi*) trong công tác nghiệm thu chưa chặt chẽ, nhiều khối lượng xây lắp, mời thầu thừa nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán với số tiền xây lắp tính tăng 540,500 triệu đồng; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Thanh tra tỉnh*) kết quả thực hiện.

f) Giao Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện nội dung nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, PVP(NC, VX), VHXH, CBTH;
- Lưu: VT, NCđmhai64



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng