


Số: **44** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **07** tháng 01 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường La Hà đi Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường La Hà đi Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 290/TTr-UBND ngày 29/11/2018 về việc đề nghị thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Đường La Hà đi Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra số 02/BC-STC-ĐT ngày 02/01/2019,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên công trình: Đường La Hà đi Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tư Nghĩa.
3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 7/2015 - 10/2018.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

## 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nội dung	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn thanh toán
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.565.645.000</b>	<b>10.250.726.000</b>	<b>1.314.919.000</b>
- Viện trợ của Chính phủ Cô-ôét	9.450.726.000	9.450.726.000	0
- Trái phiếu Chính phủ	800.000.000	800.000.000	0
- Ngân sách huyện	1.314.919.000	0	1.314.919.000

## 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số:</b>	<b>12.745.736.000</b>	<b>11.565.645.000</b>
- Chi phí bồi thường, GPMB	4.250.240.374	3.806.886.000
- Chi phí xây dựng	7.387.381.466	6.832.428.000
- Chi phí quản lý dự án	149.121.000	120.447.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	763.179.152	718.672.000
- Chi khác	180.174.232	87.212.000
- Dự phòng	15.639.776	0

(Chi tiết có bảng phụ lục số 01 kèm theo)

3. Chi phí đầu tư thiệt hại được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

## 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>		<b>11.565.645.000</b>	
- Tài sản cố định	0		11.565.645.000	
- Tài sản lưu động	0		0	

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

## 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.565.645.000</b>
- Viện trợ của Chính phủ Cô-ôét	9.450.726.000
- Trái phiếu Chính phủ	800.000.000
- Ngân sách huyện	1.314.919.000

- Tình hình công nợ của dự án:

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 1.314.919.000 đồng.

Nguồn vốn trả nợ cho công trình: Từ nguồn vốn bố trí bổ sung từ Ngân sách huyện là 1.314.919.000 đồng.

*(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục số 02 kèm theo)*

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tư Nghĩa	11.565.645.000	0

3. UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 02/BC-STC-ĐT ngày 02/01/2019 của Sở Tài chính và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.17.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**

Phụ lục số 01

**BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUYẾT TOÁN VỐN HOÀN THÀNH**

Công trình Đường trục di Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh



Đơn vị tính: Đồng

TT	Cơ cấu	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng(+), giảm(-) so với dự toán	Tăng(+), giảm(-) so với số đơn vị
<b>I</b>	<b>Chi phí bồi thường, GPMB</b>	<b>4.250.240.374</b>	<b>3.806.886.000</b>	<b>3.806.886.000</b>	<b>-443.354.374</b>	<b>0</b>
1	Đền bù trực tiếp	4.127.417.839	3.695.967.000	3.695.967.000	-431.450.839	0
2	Phục vụ bồi thường	122.822.535	110.919.000	110.919.000	-11.903.535	0
<b>II</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>7.387.381.466</b>	<b>6.840.568.000</b>	<b>6.832.428.000</b>	<b>-554.953.466</b>	<b>-8.140.000</b>
1	Xây lắp gói thầu số 5 (thi công đường La Hà - Nghĩa Thuận)	6.427.655.000	5.880.868.000	5.872.728.000	-554.927.000	-8.140.000
-	Giá trị hợp đồng	5.886.509.000	5.880.868.000	5.872.728.000	-13.781.000	-8.140.000
-	Giá trị chênh lệch giữa giá trị trúng thầu và dự toán được duyệt	541.146.000	0	0	-541.146.000	0
2	Xây lắp gói thầu số 10 (thi công đường Bà Giang - UBND xã Nghĩa Trung)	959.726.466	959.700.000	959.700.000	-26.466	0
<b>III</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>149.121.000</b>	<b>138.111.000</b>	<b>120.447.000</b>	<b>-28.674.000</b>	<b>-17.664.000</b>
<b>IV</b>	<b>Chi phí tư vấn ĐTXD</b>	<b>763.179.152</b>	<b>724.046.000</b>	<b>718.672.000</b>	<b>-44.507.152</b>	<b>-5.374.000</b>
1	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	338.569.030	338.568.000	333.194.000	-5.375.030	-5.374.000
2	Lập hồ sơ yêu cầu	1.000.000	0	0	-1.000.000	0

TT	Cơ cấu	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng(+), giảm(-) so với dự toán	Tăng(+), giảm(-) so với số đơn vị
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT	17.014.380	7.000.000	7.000.000	-10.014.380	0
4	Đo vẽ bản đồ địa chính	220.560.000	206.178.000	206.178.000	-14.382.000	0
5	Giám sát thi công xây lắp	186.035.742	172.300.000	172.300.000	-13.735.742	0
<b>V</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>180.174.232</b>	<b>46.113.000</b>	<b>87.212.000</b>	<b>-92.962.232</b>	<b>41.099.000</b>
1	Thẩm định báo cáo KTKT	1.119.314	0	0	-1.119.314	0
2	Thẩm định thiết kế	7.372.330	0	0	-7.372.330	0
3	Thẩm định dự toán	7.169.421	0	0	-7.169.421	0
4	Thẩm định HSYC	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
5	Thẩm định HSDX	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
6	Thuê tài nguyên	6.000.000	0	0	-6.000.000	0
7	Phí bảo vệ môi trường	7.500.000	0	0	-7.500.000	0
8	Thẩm định kết quả đấu thầu	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
9	Chi phí hạng mục chung	38.389.059	0	0	-38.389.059	0
10	Bảo hiểm công trình	14.949.919	12.887.000	12.887.000	-2.062.919	0
11	Kiểm toán độc lập	60.447.328	0	0	-60.447.328	0
12	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	33.226.861	33.226.000	74.325.000	41.098.139	41.099.000
<b>VI</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>15.639.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.639.776</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.745.736.000</b>	<b>11.555.724.000</b>	<b>11.565.645.000</b>	<b>-1.180.091.000</b>	<b>9.921.000</b>

Phụ lục số 02  
BẢNG CÔNG NỢ



Công trình Đường La Hà đi Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi  
Quyết định số 44 /QĐ-UBND ngày 07 /01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị quyết toán	Giá trị đã thanh toán	Công nợ thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
<b>I</b>	<b>Chi phí bồi thường, GPMB</b>		<b>3.806.886.000</b>	<b>3.767.484.000</b>	<b>0</b>	<b>39.402.000</b>
1	Đền bù trực tiếp	Dân và tổ chức	3.695.967.000	3.695.967.000	0	0
2	Phục vụ bồi thường	Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Tư Nghĩa	110.919.000	71.517.000	0	39.402.000
<b>II</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>		<b>6.832.428.000</b>	<b>5.689.145.000</b>	<b>0</b>	<b>1.143.283.000</b>
1	Xây lắp gói thầu số 5 (thi công đường La Hà - Nghĩa Thuận)	Công ty cổ phần xây dựng 24.3 Quảng Nam	5.872.728.000	4.729.445.000	0	1.143.283.000
2	Xây lắp gói thầu số 10 (thi công đường Bàu Giang - UBND xã Nghĩa Trung)	Công ty cổ phần xây dựng Vạn Phúc	959.700.000	959.700.000	0	0
<b>III</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	BQL công trình Giao thông huyện Tư Nghĩa	<b>120.447.000</b>	<b>120.447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Chi phí tư vấn ĐTXD</b>		<b>718.672.000</b>	<b>660.763.000</b>	<b>0</b>	<b>57.909.000</b>
1	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	Công ty TNHH Đầu tư và XD Phong Thành	333.194.000	309.384.000	0	23.810.000
2	Lập hồ sơ mời thầu	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng hạ tầng kỹ thuật P.H.C	7.000.000	7.000.000	0	0

3	Đo vẽ bản đồ địa chính	Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Hưng Thịnh	206.178.000	206.178.000	0	0
4	Giám sát thi công xây lắp		172.300.000	138.201.000	0	34.099.000
-	Giám sát gói thầu số 5	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Nghĩa	147.713.000	113.614.000	0	34.099.000
-	Giám sát gói thầu số 10	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Ngân Khánh	24.587.000	24.587.000	0	0
<b>V</b>	<b>Chi phí khác</b>		<b>87.212.000</b>	<b>12.887.000</b>	<b>0</b>	<b>74.325.000</b>
1	Bảo hiểm công trình	Công ty Bảo hiểm MIC Đà Nẵng - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội	12.887.000	12.887.000	0	0
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	74.325.000	0	0	74.325.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>11.565.645.000</b>	<b>10.250.726.000</b>	<b>0</b>	<b>1.314.919.000</b>