

Số: 185 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2011



## THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của ông Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện dự án Hợp phần di dân, TĐC hồ chứa nước Nước Trong và phương án phòng, chống lụt bão công trình Hồ chứa nước Nước Trong

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....2038.....
	Ngày: 02.....2011.....
	Chuyên:.....Ngày 27/7/2011.....

Ngày 27/7/2011, ông Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi hiện trường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hợp phần di dân, TĐC Hồ chứa nước Nước Trong và phương án phòng, chống lụt bão công trình hồ chứa nước Nước Trong. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 6, Ban quản lý Dự án Hợp phần di dân, TĐC hồ chứa nước Nước Trong và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường và nghe các Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án, phương án PCLB và TKCN và kế hoạch triển khai trong thời gian còn lại của năm 2011; ý kiến tham gia các thành viên tham dự, ông Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

### 1. Đánh giá tiến độ thực hiện:

Trong thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, song việc tổ chức triển khai thực hiện dự án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là quá chậm, đến nay chỉ mới hoàn thành 02/07 khu, điểm tái định cư và chỉ mới di dời được 117/465 hộ dân đến nơi tái định cư tập trung và xen ghép, các công trình hạ tầng thiết yếu như tuyến đường điện ngoại vùng, công tác tái định canh, phương án PCLB và TKCN năm 2011 chưa hoàn thành. Đặc biệt, vẫn còn 118 hộ dân dưới cao trình 108m chưa có chỗ ở tái định cư trong khi chỗ ở cũ bị ngập trong lòng hồ nên họ phải tự tìm chỗ ở tạm, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Trách nhiệm này trước hết thuộc về lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương khắc phục, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm an toàn tính mạng của các hộ dân trong vùng dự án trong mùa mưa lũ năm 2011.

2. Một số công việc cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến:

#### a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Khẩn trương phối hợp với UBND huyện Tây Trà tổ chức khảo sát thực tế, xây dựng phương án phòng, chống lụt bão năm 2011 của dự án Hợp

phân di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho tất cả các hộ dân phải di dời chỗ ở nhường đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Nước Trong; có chỗ ở tạm an toàn; bảo đảm các điều kiện thiết yếu về lương thực, thực phẩm, thuốc men, đi lại, thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ năm 2011, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2011 và theo dõi, tổ chức hiện phương án.

- Báo cáo cụ thể khối lượng công việc đã thực hiện, chưa thực hiện, thời gian hoàn thành của từng khu, điểm tái định cư, những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất xử lý; đồng thời giải trình rõ cơ sở xác định nhu cầu vốn năm 2011 (100 tỷ đồng), gồm những hạng mục nào, thứ tự ưu tiên, tính cấp bách của từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiến nghị Bộ ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn.

- Làm việc thống nhất với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án, có ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 6: Chủ động xây dựng phương án phòng, chống lụt bão công trình đập đầu mối, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/8/2011. UBND tỉnh đặc biệt lưu ý Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 6, trong phương án PCLB phải đánh giá đầy đủ những tác động bất lợi về môi trường như: Cao trình mực nước dâng, tốc độ dòng chảy, biến đổi lưu vực, các sự cố có thể xảy ra trong trường hợp xả lũ và các tác động khác do việc ngăn dòng và xây dựng đến cao trình +108, báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các biện pháp phòng ngừa.

c) Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Kiểm tra hệ thống đường dây điện cung cấp cho công trình Hồ chứa nước Nước Trong, ưu tiên cung cấp điện phục vụ thi công công trình đầu mối, cung cấp đủ điện sản xuất cho Nhà máy đá Sơn Hải, đảm bảo tiến độ vượt lũ công trình năm 2011.

d) UBND huyện Tây Trà:

- Xem xét, hạn chế việc xét duyệt đối với các hộ dân trước đây đã đăng ký vào các khu tái định cư tập trung nay xin chuyển sang tái định cư tự nguyện hoặc xen ghép nhằm tránh làm xáo trộn quy hoạch tái định cư của dự án và ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của hộ dân.

- Chỉ đạo UBND các xã có liên quan tổ chức vận động các hộ dân có đất, tài sản bị ảnh hưởng tại mặt bằng xây dựng các khu tái định cư, sớm giải phóng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ.


- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCLB và TKCN của Dự án Hợp phân di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong; trong đó, lưu ý dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo sử dụng tối thiểu trong 10 ngày để kịp thời phục vụ nhân dân khi có bão lũ xảy ra; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh phương án PCLB và TKCN chung trên địa bàn huyện, báo

cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2011.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c),
- CT và PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- BQLĐT và XD Thủy lợi 6;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Tây Trà;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- BQLDA HP di dân, TĐC HCN Nước Trong;
- VPUB: CVP, PVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV760)



**Trần Văn Thế**