

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2510/UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2012

V/v kiểm điểm trách nhiệm  
công chức, viên chức có liên  
quan trong quá trình tham  
mưu và triển khai thực hiện  
Dự án: Cảng neo trú tàu  
thuyền và cửa biển Mỹ Á

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....H.338.....
	Ngày: 01/08/2012
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chánh Thanh tra tỉnh.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 21/BC-ĐTTr ngày 28/5/2012 của Đoàn Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 về thanh tra một số nội dung liên quan đến quá trình tham mưu và triển khai thực hiện Dự án: Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) thực hiện một số nội dung sau:

a) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thủy sản và các phòng, ban trực thuộc Sở về các sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra số 2509/KL-UBND ngày 31/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Kiểm điểm trách nhiệm về các sai phạm trong việc phê duyệt dự toán tính chưa chính xác, tăng so với thiết kế, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán tăng so với thiết kế và thực tế thi công; áp sai đơn giá và nội dung công việc; ký hợp đồng sai đơn giá dẫn đến thanh toán sai với tổng số tiền 712.020.873 đồng.

- Kiểm điểm trách nhiệm các sai phạm trong việc không thương thảo những bất hợp lý trong hồ sơ dự thầu trước khi ký kết Hợp đồng để làm giảm giá trị hợp đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước với số tiền là 694.751.098 đồng, cụ thể:

+ Về việc áp giá vật tư chủ yếu khi lập thiết kế, dự toán ban đầu, các đơn vị tư vấn lập, thẩm tra dự toán và chủ đầu tư không áp dụng giá vật tư

chủ yếu tại thời điểm tháng 9/2008 do Sở Xây dựng công bố nên không làm giảm giá trị hợp đồng, với số tiền là 176.523.978 đồng.

+ Về việc áp mã hiệu định mức của đá móng thùng: Thiết kế dự toán đã sử dụng mã hiệu định mức AL.13312 đã đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng công trình, nhưng trong hồ sơ dự thầu sử dụng mã hiệu định mức XA.226210 lớn hơn mã hiệu định mức của dự toán làm tăng giá trị hợp đồng, với số tiền là 518.227.120 đồng.

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm việc kiểm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán không phát hiện việc tính thiếu giá trị khối lượng dự toán và tính tăng đơn giá tổng hợp so với đơn giá chi tiết với số tiền sai phạm là 792.541.660 đồng, cụ thể:

+ Trong đơn giá dự toán bổ sung ván khuôn thép của khối Tetrapod 4T được duyệt là 53.560đồng/m<sup>2</sup>, nhưng khi tổng hợp dự toán lại ghi đơn giá của khối Tetrapod 4T là 81.520 đồng/m<sup>2</sup> (làm tăng giá trị dự toán là 220.562.460 đồng). Tuy nhiên, nghiệm thu, thanh toán bằng đơn giá trúng thầu là 45.968,04đồng/m<sup>2</sup> nên không làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

+ Theo dự toán lập phân thân đê, tại bảng đơn giá chi tiết của gói thầu XL3, phần công việc lớp đá dăm 1x2 lót mái kè, đơn vị tư vấn lập dự toán có đưa khối lượng là 1.112,8m<sup>3</sup> và có đơn giá vật liệu 298.364 đồng/m<sup>3</sup>, nhân công 87.425 đồng/m<sup>3</sup>, nhưng phần giá trị thành tiền 571.979.200 đồng không ghi, bỏ trống. Tuy nhiên, nghiệm thu, thanh toán theo giá trúng thầu thấp hơn đơn giá dự toán được duyệt. Do đó không làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

- Kiểm điểm về việc hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng 25 đã lập Hồ sơ mời thầu gói thầu XL2 và XL3 khi thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng Chủ đầu tư đã nghiệm thu, trình Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là không đúng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.

b) Chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thủy sản có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm các sai phạm của các phòng, cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Dự án.

2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả theo quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Thanh tra tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện nội

dung Công văn này; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;
- Các sở, ngành: Thanh tra, Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ông Đỗ Ngọc Vinh - Nguyên Giám đốc BQL các dự án đầu tư và xây dựng thủy sản (nay là Chi cục trưởng Chi Cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
- VPUB: CVP, PVP, KTTH, NNTN, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KS&NC (dmhai 392)



**Cao Khoa**