

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2618/UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 8 năm 2012

V/v báo cáo tình hình thực
hiện kế hoạch 6 tháng đầu
năm 2012 và dự kiến kế
hoạch giai đoạn 2013 - 2015
thuộc Chương trình Biển
Đông - Hải đảo

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI | |
| CV ĐẾN | Số:.....H.5.2.h..... |
| | Ngày: 08/8/2012 |
| | Chuyên:..... |

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 269/BKHĐT-QPAN ngày 09/7/2012 về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng năm 2012 và dự kiến kế hoạch 2013 - 2015 Chương trình Biển Đông - Hải đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2012:

a) Về giao chỉ tiêu kế hoạch:

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 04/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình Biển Đông - Hải đảo năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 về việc phân khai kế hoạch vốn theo đúng Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch năm 2012 của tỉnh Quảng Ngãi là 20 tỷ đồng thực hiện chuyển tiếp Dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn.

2. Kết quả thực hiện Dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn 6 tháng đầu 2012:

Tổng mức đầu tư là 149,765 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2009, gồm 03 hạng mục công trình:

- Mở rộng bến cập tàu đảo Bé: diện tích mở rộng là 156m², bằng các khối xếp trọng lực bê tông cốt thép, giá trị gói thầu là 6,283 tỷ đồng. Đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng ngày 18/7/2010.

- Taluy bảo vệ: tổng chiều dài là 4.009m (giảm quy mô so với ban đầu là 260m), bằng bê tông đúc sẵn trong khung bê tông cốt thép, giá trị gói thầu là 98,3 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đạt 94,3 tỷ đồng (đạt 96% giá trị gói thầu).

- Đường cơ động: tổng chiều dài tuyến 5.702m (giảm quy mô so với ban đầu là 249m), giá trị gói thầu là 25,584 tỷ đồng. Đã thi công hoàn thành tuyến

số 2 dài 196m và đang thi công tuyến số 1 đạt 3.000m/5.506m; khối lượng thực hiện đạt 16 tỷ đồng (đạt 62% giá trị gói thầu).

Khối lượng thực hiện lũy kế toàn bộ dự án đạt 136 tỷ đồng, tổng vốn đã bố trí cho dự án là 146,82 tỷ đồng, giải ngân đạt 120 tỷ đồng; trong đó kế hoạch năm 2012 là 20 tỷ đồng, từ đầu năm 2012 đến tháng 6/2012 có khối lượng thực hiện là 14 tỷ đồng, đã giải ngân 10 tỷ đồng.

Do điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện dự án chậm nên dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2012.

2. Kiến nghị:

a) Xin chuyển nguồn vốn năm 2011 chưa giải ngân hết sang năm 2012:

Năm 2011, kế hoạch vốn Trung ương giao cho Dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn là 38 tỷ đồng. Mặc dù, tỉnh đã tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn nhưng do điều kiện thi công công trình ở đảo gặp nhiều khó khăn nên không giải ngân hết kế hoạch năm 2011, còn lại 16,193 tỷ đồng. Để thực hiện dự án hoàn thành dứt điểm trong năm 2012, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép chuyển nguồn vốn đầu tư còn lại của năm 2011 sang niên độ năm 2012.

b) Kế hoạch 2013 - 2015 (có phụ lục chi tiết kèm theo):

Để tạo điều kiện đầu tư hạ tầng đảo Lý Sơn nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh quốc phòng trên đảo kết hợp với phát triển kinh tế, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tiếp tục đầu tư nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo trên địa bàn đảo Lý Sơn với 02 dự án:


(1) Dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): để liên hoàn toàn bộ tuyến đường cơ động và bảo vệ một số công trình phòng thủ phía Đông Nam đảo Lý Sơn, xin tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án với quy mô 2,2km đường cơ động và taluy bảo vệ, kinh phí đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.

(2) Dự án: Cảng Bến Đình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 với tổng mức đầu tư là 177,448 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư là xin vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo (ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Công văn số 478/VPCP-KTN ngày 20/01/2010). Để tạo điều kiện cho tỉnh triển khai thực hiện dự án, sớm đưa vào khai thác nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa và hành khách từ đất liền ra biển đảo và ngược lại được an toàn, thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện đảo Lý Sơn, đề nghị đưa Dự án: Cảng Bến Đình huyện Lý Sơn vào danh mục thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn chương trình Biển Đông - Hải đảo năm 2013.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Quân sự, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PVP, KTTH, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, NC (nqviet 437)



CHỦ TỊCH


Cao Khoa

Phụ lục

Tỉnh Quảng Ngãi

TỈNH HÌNH THỨC ĐƠN KẾ HOẠCH 6 THÁNG NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 3 NĂM 2013-2015
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰNG NGUỒN VỐN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG - HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định UBND-NC ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng



| TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư | | | Ước thực hiện đến 30/6/2012 | | | | Dự kiến kế hoạch đầu tư 2013-2015 | | | | Chi chú |
|----|--|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | | | | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó BD-HĐ | Khối lượng | Giải ngân vốn BHHĐ | Nguồn vốn bảo đảm | Kế hoạch 2013 | Chi chú | | | | |
| | | | | | | | Tổng số | Kế hoạch 2012 | Tổng số | Kế hoạch 2012 | Tổng số | BD-HĐ | Tổng số | BD-HĐ | |
| I | Dự án hoàn thành 2012 | | | | 377.598 | 377.598 | 136.000 | 14.000 | 120.000 | 10.000 | 220.000 | 220.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | | | | 149.765 | 149.765 | 136.000 | 14.000 | 120.000 | 10.000 | | | | | |
| I | Dường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn | Lý Sơn | 5.700m | 815/QĐ-UBND, 19/5/2008 | 149.765 | 149.765 | 136.000 | 14.000 | 120.000 | 10.000 | | | | | |
| II | Dự án đầu tư mới giai đoạn 2013-2015 | | | | 377.448 | 377.448 | | | | | 220.000 | 220.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 1 | Dường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 2) | Lý Sơn | 2.200m | | 200.000 | 200.000 | | | | | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 2 | Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn | Lý Sơn | Tàu 1000 DWT và tàu 200 ghé | 1513/QĐ-UBND, 01/11/2010 | 177.448 | 177.448 | | | | | 120.000 | 120.000 | 30.000 | 30.000 | |