

Số: 247 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 8 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: <u>7824</u>
	Ngày: <u>20/8/18</u>
	Chuyên: <u>Kết luận</u>

THÔNG BÁO

**của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường,
GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780
(đoạn qua huyện Bình Sơn)**

Ngày 14/8/2018, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, đoạn qua huyện Bình Sơn (dự án). Tham dự buổi làm việc có: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Sơn, các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn có liên quan; Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án; các ý kiến thảo luận, góp ý của thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung

Sau khi UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án vào ngày 29/5/2018 (Thông báo kết luận số 161/TB-UBND ngày 01/6/2018); UBND tỉnh ghi nhận sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính huyện Bình Sơn đã rất tích cực hỗ trợ Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý) xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của Dự án và kết quả giải quyết vướng mắc từ 161 hộ dân đến nay xuống còn 99 hộ dân.

Tuy nhiên, theo yêu cầu hoàn thành trong tháng 7/2018 thì vẫn chưa đạt yêu cầu. Việc chậm trễ này có nguyên nhân nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý (đơn vị thực hiện công tác GPMB và quản lý, điều hành dự án), bên cạnh đó UBND xã cũng chậm trễ trong việc xác nhận nguồn gốc đất của một số hộ dân.

UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình Ban Quản lý trong việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án bị chậm trễ, để xảy ra sai sót trong công tác kiểm đếm, áp giá nên một số hộ dân chưa đồng tình và chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp thi công không nghiêm túc, để nhà thầu tự ý rút xe máy, thiết bị ra khỏi công trường, không tổ chức thi công, để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng không thi công nên một số hộ dân tái lấn chiếm, ảnh hưởng đến cuộc sống chung của nhân dân trong khu vực và gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Theo yêu cầu, đến hết tháng 7/2018 phải hoàn thành công tác GPMB; tuy nhiên, với 99 hộ dân vướng mắc GPMB còn lại phải gia hạn thời gian để giải quyết. Do vậy, thống nhất, gia hạn (lần cuối cùng) thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án đến 15/9/2018. Sau thời hạn này mà không hoàn thành, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định.

2. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành theo thời gian gia hạn (15/9/2018), yêu cầu:

a) UBND huyện Bình Sơn, Chủ đầu tư, Ban Quản lý và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường của 99 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng trên tuyến để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

- Đối với các hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường: Trách nhiệm này thuộc về UBND xã và Ban Quản lý, do đó chậm nhất đến ngày 20/8/2018 phải hoàn thành trình, phê duyệt phương án.

- Đối với các hộ còn có yêu cầu, kiến nghị: Ban Quản lý và UBND huyện có văn bản trả lời cho hộ dân trên cơ sở tuân thủ áp dụng các nguyên tắc về bồi thường, GPMB và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo đối với dự án trong thời gian qua, cơ chế và đơn giá bồi thường được thống nhất trong toàn dự án. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét.

- Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường: Tiếp tục tổ chức vận động, giải thích để hộ dân chấp hành và bàn giao mặt bằng. Trường hợp đã thực hiện bồi thường đầy đủ theo quy định mà hộ dân cố tình vi phạm thì thực hiện các biện pháp cứng rắn như tổ chức bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất. Trước khi tổ chức bảo vệ thi công, hồ sơ pháp lý bồi thường của hộ dân phải được kiểm tra, rà soát đầy đủ thủ tục theo quy định.

b) Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Ban Quản lý:

+ Phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Sơn để trình duyệt phương án bồi thường của các hộ dân còn lại trước ngày 20/8/2018, trình duyệt phương án bố trí tái định cư và bàn giao đất tái định cư dự án trong tháng 8/2018.

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ tham gia Tổ công tác vận động của huyện, UBND các xã, thị trấn để tham gia vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý phải gắn với từng Tổ công tác GPMB của huyện để cùng phối hợp giải quyết, Giám đốc Ban Quản lý phải thường xuyên có mặt ở hiện trường 02 ngày/01 lần để chỉ đạo kịp thời.

+ Đối với các trường hợp vướng mắc GPMB mà gia đình và người thân là đảng viên đang sinh hoạt ở địa phương theo Quy định 76-QĐ/TW, yêu cầu Ban Quản lý có văn bản gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp mà đảng viên

đang công tác đề nghị chi bộ nhắc nhở đảng viên đó chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước về bồi thường, GPMB của dự án.

- Chỉ đạo nhà thầu ngay từ bây giờ phải đưa xe máy, thiết bị vào công trường để thi công ngay đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (rào chắn, biển báo, đèn báo hiệu,...).

c) UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm:

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ưu tiên, tập trung nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định phương án đối với các hộ dân còn lại và tham mưu cho UBND phê duyệt hoàn thành trong tháng 8/2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB; có văn bản gửi đến các chi bộ nhắc nhở đảng viên thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ trong việc chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước về bồi thường, GPMB của dự án đối với các đảng viên thuộc diện quản lý của huyện.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: Kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc khi UBND huyện, Chủ đầu tư, Ban Quản lý đề xuất, trường hợp vượt thẩm quyền thì sớm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

e) Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND huyện, Tổ công tác do Huyện ủy thành lập và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND cấp xã có liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB để đảm bảo hoàn thành theo mốc thời gian nêu trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nội bộ cán bộ, đảng viên tại địa phương gương mẫu chấp hành các quy định về bồi thường, GPMB để làm cơ sở tuyên truyền đến mọi người dân cùng hưởng ứng và thực hiện.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Sơn;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.548.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quốc Việt