

Số: 1521 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng (đợt 1)

**gồm chi phí đầu tư hoàn thành các gói thầu số 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18a, 19a, 19b**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 6936
ĐẾN	Ngày: 21.10.14
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 6/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án đầu tư Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng tại Công văn số 1062/ĐHPVĐ ngày 7/7/2014, Công văn số 1073/ĐHPVĐ ngày 14/7/2014 và Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 159/BC- STC- ĐT ngày 10/10/2014 về kết quả thẩm tra dự án hoàn thành (đợt 1) dự án: gồm chi phí đầu tư hoàn thành các gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18a, 19a, 19b,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Quyết toán (đợt 1) gồm chi phí đầu tư hoàn thành các gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18a, 19a, 19b.

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Địa điểm xây dựng: Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian khởi công gói thầu năm 2010 - hoàn thành tháng 4/2014.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư các gói thầu (quyết toán đợt 1).

Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	198.199.079.000	191.847.799.000	+ 6.351.280.000
- Vốn ngân sách	198.199.079.000	191.847.799.000	+ 6.351.280.000
- Vốn khác	0	0	0

2. Chi phí đầu tư gói thầu (quyết toán đợt 1).

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	213.647.436.852	198.199.079.000
- Chi phí xây dựng:	198.028.996.022	185.298.328.000
- Quản lý dự án:	3.637.304.217	2.547.349.000
- Tư vấn:	10.013.071.668	9.338.482.000
- Chi phí khác:	1.968.065.206	1.014.920.000
- Dự phòng:	0	0

3. Chi phí đầu tư thiệt hại được phép không tính vào giá trị tài sản đợt này: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của các gói thầu (quyết toán đợt 1).

Đơn vị: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	198.199.079.000		0	
1.Tài sản cố định	198.199.079.000		0	
2.Tài sản lưu động	0		0	

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư các gói thầu (quyết toán đợt 1) là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	198.199.079.000	
- Vốn ngân sách	198.199.079.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

Trong đó: - Nợ phải thu: 0 đồng
- Nợ phải trả: 6.351.280.000 đồng

- Nguồn vốn trả nợ cho dự án: Từ nguồn phân bổ chi dự án.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục số II kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản được phép ghi tăng tài sản đợt 1 là:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Trường Đại học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi	198.199.079.000	0


3. Trường Đại học Phạm Văn Đồng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 159/BC-STC-ĐT ngày 10/10/2014 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT (VX)UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ579)..


Lê Quang Thích

PHỤ LỤC SỐ I
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng (đợt 1+đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng


STT	CƠ CẤU	Giá trị đã được phê duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng	198.028.996.022	185.417.830.000	185.298.328.000	-12.730.668.022	-119.502.000
1	Gói thầu số 11: Hệ thống cấp nước sinh hoạt, cấp nước cứu hỏa; Trạm bơm cấp nước sinh hoạt, bơm cấp nước cứu hỏa và trụ cứu hỏa khu A, B.	5.719.758.141	5.590.159.000	5.590.159.000	-129.599.141	0
2	Gói thầu số 12: Tường rào, cổng ngõ và nhà thường trực khu A, B.	11.434.270.500	8.096.228.000	8.096.228.000	-3.338.042.500	0
3	Gói thầu số 13: Cấp điện, chiếu sáng và trạm biến áp ngoài nhà khu A, B.	12.442.480.112	8.175.018.000	8.175.018.000	-4.267.462.112	0
4	Gói thầu số 14: Nhà hiệu bộ và nhà thư viện	38.101.668.352	38.030.490.000	38.030.490.000	-71.178.352	0
5	Gói thầu số 15: Nhà lớp học số 2+3 và nhà để xe	21.124.569.708	18.975.348.000	18.975.348.000	-2.149.221.708	0
6	Gói thầu số 16: Hai khối nhà KTX.	33.866.879.438	32.369.622.000	32.369.622.000	-1.497.257.438	0
7	Gói thầu số 17a: hệ thống thang máy nhà hiệu bộ và nhà thư viện	2.307.306.000	2.100.000.000	2.100.000.000	-207.306.000	0
8	Gói thầu số 17b: Mua sắm thiết bị phục vụ dạy học.	4.539.934.006	4.376.371.000	4.376.371.000	-163.563.006	0
9	Gói thầu số 17c: mua sắm tài sản (bàn ghế, giường, tủ...)	5.452.564.000	5.264.696.000	5.264.696.000	-187.868.000	0
10	Gói thầu số 18a: Nhà thực hành cơ khí.	39.955.294.369	40.074.797.000	39.955.295.000	631	-119.502.000
11	Gói thầu số 19a: Nhà thực hành công nghệ thông tin	12.391.240.638	12.183.634.000	12.183.634.000	-207.606.638	0
12	Gói thầu số 19b: Thiết bị xưởng thực hành công nghệ thông tin	10.693.030.758	10.181.467.000	10.181.467.000	-511.563.758	0

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được phê duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
III	Chi phí QLDA (đợt 1)	3.637.304.217	2.547.349.000	2.547.349.000	-1.089.955.217	0
IV	Chi phí tư vấn và ĐT XD	10.013.071.668	9.338.482.000	9.338.482.000	-674.589.668	0
1	Khảo sát, thiết kế lập BVTC và Dự toán	3.802.320.128	3.752.057.000	3.752.057.000	-50.263.128	0
2	Thẩm tra thiết kế và dự toán (gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15,16, 17a,17b, 17c,18a, 19a,19b)	530.029.851	464.368.000	464.368.000	-65.661.851	0
3	Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15,16, 17a,17b, 17c,18a, 19a,19b)	493.819.960	444.879.000	444.879.000	-48.940.960	0
4	Giám sát thi công (gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15,16, 17a,17b, 17c,18a, 19a,19b)	4.081.018.652	3.629.014.000	3.629.014.000	-452.004.652	0
5	Kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình (gói thầu số 14,15, 16, 18a,19a)	1.105.883.077	1.048.164.000	1.048.164.000	-57.719.077	0
V	Chi khác	1.968.065.206	1.019.833.000	1.014.920.000	-953.145.206	-4.913.000
1	Thẩm định giá (gói thầu số 17a, 17b, 17c, 19b)	58.500.000	59.725.000	59.725.000	-8.775.000	0
2	Thẩm định kết quả đấu thầu	7.336.666	15.265.000	15.265.000	7.928.334	0
3	Bảo hiểm công trình (gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15,16, 17a,17b, 17c,18a, 19a,19b)	621.694.702	408.755.000	408.755.000	-212.939.702	0
4	Chi phí kiểm toán (gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15,16, 17a,17b, 17c,18a, 19a,19b)	783.582.248	406.542.000	406.542.000	-377.040.248	0
5	Thẩm tra phê duyệt quyết toán (gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15,16, 17a,17b, 17c,18a, 19a,19b)	486.951.590	124.633.000	124.633.000	-362.318.590	0
6	Thẩm định thiết kế BVTC (gói thầu số 13)	0	4.913.000	0	0	-4.913.000
VI	Tổng cộng	213.647.436.852	198.323.494.000	198.199.079.000	-15.448.358.113	-124.415.000

PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG CÔNG NỢ

Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng (đợt 1)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ - UBND, ngày 20/ 10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)



STT	Đơn vị	Nội dung	Số quyết toán	Số thanh toán	Công nợ	
					Phải thu	Phải trả
I		Chi phí xây dựng	185.298.328.000	179.157.364.000	0	6.140.964.000
1	Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi	Gói thầu số 11	5.590.159.000	5.147.319.000	0	442.840.000
2	Xí nghiệp xây dựng An Huy	Gói thầu số 12	2.423.545.000	2.394.677.000	0	28.868.000
3	Công ty TNHH Trường Huy		2.649.148.000	2.575.428.000	0	73.720.000
4	Công ty CP ĐTXD Vạn Tường		3.023.535.000	2.758.709.000	0	264.826.000
5	Công ty XD Thuận An	Gói thầu số 13	8.175.018.000	7.624.727.000	0	550.291.000
6	Tổng công ty xây dựng Hà Nội	Gói thầu số 14	38.030.490.000	38.030.490.000	0	0
7	Công ty CP Vinaconex 25	Gói thầu số 15	18.975.348.000	18.975.348.000	0	0
8	Công ty CP XD Đô thị và KCN	Gói thầu số 16	20.183.339.000	19.147.030.000	0	1.036.309.000
9	Công ty TNHH Xây lắp Đông Sơn		12.186.283.000	11.368.189.000	0	818.094.000
10	Công ty Cổ phần tự động Đại Nam	Gói thầu số 17a	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0
11	Công ty TNHH Công nghệ Khánh Linh	Gói thầu số 17b	4.376.371.000	4.376.371.000	0	0
12	Công ty Cổ phần Sông Trà	Gói thầu số 17c	5.264.696.000	5.264.696.000	0	0
13	LD Công ty CP Vinaconex 25 và Công ty CP XD Đô thị và KCN	Gói thầu số 18a	39.955.295.000	37.319.881.000	0	2.635.414.000

STT	Đơn vị	Nội dung	Số quyết toán	Số thanh toán	Công nợ	
					Phải thu	Phải trả
15	Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi	Gói thầu số 19a	12.183.634.000	12.183.634.000	0	0
16	Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT	Gói thầu số 19b	5.812.025.000	5.521.423.000	0	290.602.000
17	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Sơn		4.369.442.000	4.369.442.000	0	0
II	Ban Quản lý dự án ĐTXD	Chi QLDA (đợt 1)	2.547.349.000	2.547.349.000	0	0
III	Chi tư vấn		9.338.482.000	9.338.482.000	0	0
1	LD Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam và Công ty tư vấn xây dựng công trình Quảng Ngãi	Khảo sát thiết kế lập BVTC và dự toán:	3.752.057.000	3.752.057.000	0	0
2		Thẩm tra hồ sơ TKBVTC:	464.368.000	464.368.000	0	0
	Cty TNHH Tư vấn kiến trúc Triệu Long	Thẩm tra HSTKBVTC và dự toán gói thầu số 14	114.805.000	114.805.000	0	0
	Cty TNHH Một thành viên thiết kế Kiến trúc - Nhà đẹp	Thẩm tra HSTKBVTC và dự toán gói thầu số 15	69.720.000	69.720.000	0	0
		Thẩm tra HSTKBVTC và dự toán gói thầu số 19a	42.152.000	42.152.000	0	0
	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhà Việt	Thẩm tra TK-DT gói thầu số 11	4.960.000	4.960.000	0	0
	Công ty TNHH MTV Thiết kế kiến trúc Nhà đẹp	Thẩm tra TK-DT gói thầu số 12	42.902.000	42.902.000	0	0
		Thẩm tra TK-DT gói thầu số 16	82.766.000	82.766.000	0	0
		Thẩm tra TK-DT gói thầu số 18a	107.063.000	107.063.000	0	0
3	Ban quản lý dự án ĐTXD	Chi phí Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT:	444.879.000	444.879.000	0	0
4		Giám sát thi công	3.629.014.000	3.629.014.000		

STT	Đơn vị	Nội dung	Số quyết toán	Số thanh toán	Công nợ	
					Phải thu	Phải trả
	Ban quản lý dự án ĐTXD	Giám sát kỹ thuật thi công(gói thầu số 11, 12, 13, 14, 15,16, 17a, 17c,18a,	3.551.147.000	3.551.147.000	0	0
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.	Giám sát thi công gói thầu số 17b	21.796.000	21.796.000	0	0
		Giám sát thi công gói thầu số 19b	56.071.000	56.071.000	0	0
5		<i>Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình:</i>	<i>1.048.164.000</i>	<i>1.048.164.000</i>	0	0
	Cty CP Tư vấn và kiểm định xây dựng V.C.L	Gói thầu số 14	236.216.000	236.216.000	0	0
		Gói thầu số 15	153.286.000	153.286.000	0	0
		Gói thầu số 19a	99.803.000	99.803.000	0	0
	Cty CP Tư vấn và Kiểm định xây dựng V.C.L	Gói thầu số 16	276.063.000	276.063.000	0	0
	Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Dung Quất	Gói thầu số 18a	282.796.000	282.796.000	0	0
IV		Chi khác:	1.014.920.000	804.604.000	0	210.316.000
1	Sở Tài chính Quảng Ngãi	<i>Thẩm tra phê duyệt quyết toán</i>	<i>124.633.000</i>	0	0	<i>124.633.000</i>
2		<i>Kiểm toán:</i>	<i>406.542.000</i>	<i>337.219.000</i>	0	<i>69.323.000</i>
	Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng	Các gói thầu (11, 12, 13, 14, 16, 17a, 17b, 17c, 18a, 19b)	335.671.000	283.842.000	0	51.829.000
	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	Kiểm toán gói thầu số 15	44.550.000	37.692.000	0	6.858.000
		Kiểm toán gói thầu số 19a	26.321.000	15.685.000	0	10.636.000
3	<i>Thẩm định kết quả đấu thầu</i>		<i>15.265.000</i>	<i>2.905.000</i>	0	<i>12.360.000</i>
	Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ngãi	Các gói thầu số (12, 13, 14, 15, 16, 18a, 19a	12.360.000	0	0	12.360.000

STT	Đơn vị	Nội dung	Số quyết toán	Số thanh toán	Công nợ	
					Phải thu	Phải trả
	BQL dự án Trường ĐH Phạm Văn Đồng	Thẩm định KQĐT gói thầu 16	2.905.000	2.905.000	0	-
4	Bảo Việt Quảng Ngãi	Bảo hiểm công trình	408.755.000	408.755.000	0	-
5	Thẩm định giá:		59.725.000	55.725.000	0	4.000.000
	Cty CP Thông tin và thẩm định giá miền Trung	Thẩm định giá gói thầu số 17a	7.725.000	7.725.000	0	-
		Thẩm định giá gói thầu 17b	11.500.000	11.500.000	0	-
		Thẩm định giá gói thầu 16+18 (phần bổ sung)	5.500.000	5.500.000	0	-
	CN Cty CP Thông tin và thẩm định giá miền Nam	Thẩm định giá gói thầu số 17c	15.000.000	15.000.000	0	-
		Thẩm định giá gói thầu số 19b	20.000.000	16.000.000		4.000.000
	Tổng cộng		198.199.079.000	191.847.799.000	0	6.351.280.000