

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Ngày 07/5/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; ý kiến của lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đại biểu tham dự tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

#### I. Đánh giá kết quả thực hiện

Phân diện tích bồi thường, GPMB của dự án còn lại phải bàn giao để thực hiện dự án là 1% (4,94 hecta); trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, GPMB của dự án trước ngày 30/4/2024; do vậy, yêu cầu các địa phương, các sở, ngành có liên quan phải khẩn trương hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB để bàn giao mặt bằng cho dự án trong thời gian sớm nhất.

#### II. Giải quyết một số nội dung vướng mắc

1. Đối với các nội dung liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án

a) Yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo Nhà thầu thi công hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản (*kể cả các mỏ đã được cấp phép khai thác nhưng đến nay chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo quy định*); trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác đối với các mỏ còn lại (*02 mỏ đất và 02 mỏ cát*) trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày Nhà thầu được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hồ sơ đảm bảo quy định.

b) Đối với mỏ đất núi Cẩm Ông Thi: Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của Thành viên UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trước ngày **15/5/2024**.

c) Đối với mỏ đất Truong Ôi: Thống nhất về nguyên tắc đối với đề xuất tổ chức khai thác tại khu vực mỏ đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB; yêu cầu Nhà thầu thi công trong quá trình tổ chức khai thác cần nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại điểm d Khoản 2 Thông báo số 123/TB-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh.

d) Đối với vướng mắc trong tuyến đường vận chuyển vật liệu san lấp: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã có liên quan, Ban Quản lý dự án 2, Nhà thầu thi công tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường để thống nhất tuyến đường vận chuyển; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày trước ngày **17/5/2024**.

e) Yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức làm công tác bồi thường tập trung tối đa nhân lực để hỗ trợ Nhà thầu thi công trong công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường đối với phần diện tích đất trong khu vực mỏ đã được cấp phép khai thác (*Ban Quản lý dự án 2 chủ động tổng hợp thông tin, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét chỉ đạo giải quyết đối với trường hợp vướng mắc*).

g) Đối với việc cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án: Giao Quyền Giám Đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Đức Trung tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn để khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ dự án đảm bảo đúng, đủ trữ lượng yêu cầu trước ngày **31/5/2024**; UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm theo quy định nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## 2. Đối với công tác bồi thường, GPMB của dự án

a) Đối với phần diện tích còn lại phải tổ chức cưỡng chế: Yêu cầu các

địa phương liên quan phải triển khai ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để đảm bảo việc tổ chức thực hiện cưỡng chế đúng quy trình, đúng thời gian quy định, không tiếp tục trì hoãn việc thu hồi đất, giao đất cho dự án (*lưu ý: Các địa phương chủ động đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp, hỗ trợ để cung cấp các thông tin, các chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, GPMB, đấu tranh chống những thông tin không chính xác, những luận điệu sai trái gây hoang mang trong dư luận trước và sau khi tổ chức cưỡng chế*). Lưu ý: Các trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện quyết định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **31/5/2024**.

b) Đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng

- Các địa phương chủ động rà soát từng trường hợp cụ thể để xác định rõ thời gian hoàn thành việc tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc và yêu cầu các hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di dời ra ngoài phạm vi GPMB để bàn giao mặt bằng cho dự án theo thời gian đã xác định; tổ chức thực hiện hoàn thành, bàn giao mặt bằng đối với tất cả các trường hợp này trong tháng **5/2024**.

- Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo Nhà thầu thi công: Phối hợp tốt với địa phương để hỗ trợ Nhân dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di dời tài sản ra ngoài phạm vi GPMB; có sự hỗ trợ kịp thời, cần thiết để đảm bảo cho Nhân dân có chỗ ở khi chưa hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa trong các Khu tái định cư; tổ chức quản lý đối với diện tích đất đã GPMB, bàn giao cho nhà thầu thi công, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

c) Đối với các nội dung vướng mắc liên quan đến các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp sau khi giải phóng mặt bằng không còn nhà ở nào khác: Yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ khẩn trương thực hiện theo chủ trương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, các chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường theo phân cấp thẩm quyền được giao (*giao đất theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai*) và không kiến nghị (*nhiều lần*) UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, kiến nghị các nội dung đã có chỉ đạo giải quyết.

d) Đối với đề xuất chưa thực hiện cưỡng chế 09 hộ dân do không có đường đi để các phương tiện cơ giới tiếp cận khu vực cưỡng chế (*đường đi nhỏ, hẹp*): Thống nhất sẽ cưỡng chế vào thời gian phù hợp khi phương tiện cơ giới tiếp cận được khu vực cưỡng chế như đề xuất của UBND huyện Tư Nghĩa, Ban Quản lý dự án 2 và Nhà thầu thi công.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy Đức Phổ;
- Thường trực các Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Các Nhà thầu thi công  
(Ban Quản lý dự án 2 sao gửi);
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.<sup>403</sup>

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**