

Số: 398 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ về đánh giá kết quả thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN Số: 11536 Ngày: 18/12/2017 Chủ đề: Trường Thọ

Số: 11536 Ngày 12/12/2017, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các sở, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (viết tắt là Ban Quản lý dự án); đại diện Sở Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Ba Tư và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Ba Tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư, ý kiến phát biểu của Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung

Trong hơn 1 tháng vừa qua (tính từ cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2017), tiến độ thực hiện các dự án định canh, định cư vẫn rất chậm, không có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là do thời tiết mưa liên tục, nhưng nguyên nhân chủ quan đó là một số đơn vị thi công không tích cực tổ chức triển khai thi công, nhất là chưa đề ra được các giải pháp tổ chức thi công hiệu quả phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình của công trường.

Vì vậy, yêu cầu Chủ đầu tư (Ban Dân tộc tỉnh) và Ban Quản lý dự án phải nghiêm túc và kiên quyết thực hiện biện pháp xử lý các nhà thầu chây ỳ, chậm tiến độ, không tích cực triển khai thi công theo đúng nội dung của hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật.

2. Đối với phần vốn còn lại chưa giải ngân (khoảng 9 tỷ đồng) được Chủ tịch UBND tỉnh bố trí cho 5 dự án do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư (sau khi đã điều chuyển 10,64 tỷ đồng cho 02 dự án do UBND huyện Ba Tư làm chủ đầu tư):

Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý dự án thường xuyên, tích cực chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thi công theo đúng tiến độ đã cam kết; đồng thời, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định để thực hiện giải ngân, thanh toán 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2017.

Mọi sự chậm trễ trong tiến độ thi công, dẫn đến không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2017, Trường Ban Dân tộc tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

3. Đối với chủ trương thực hiện các hạng mục phát sinh thuộc dự án điểm định canh, định cư Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng: Trên cơ sở đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 822/BDT-CSDT ngày 24/11/2017, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1902/SKHĐT-KTN ngày 30/11/2017 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3239a/STC-ĐT ngày 08/12/2017, giao Sở Xây dựng chủ trì, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/12/2017.

4. Từ nay đến trước ngày 31/12/2017, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý dự án phải thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại hiện trường và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn. Trường hợp vướng mắc kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

5. Đối với công tác giải ngân vốn tại Kho bạc Nhà nước: Giao Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Kế toán của Chủ đầu tư khẩn trương làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để kịp thời giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác giải ngân, đảm bảo giải ngân kịp thời, theo đúng quy định.

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và theo đúng quy định để giải ngân kịp thời kế hoạch vốn được giao cho các dự án định canh, định cư.

6. Đối với các dự án do UBND huyện Ba Tơ làm chủ đầu tư:

- Khẩn trương tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng dự án điểm định canh, định cư làng Trui; sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án điểm định canh, định cư làng Mâm;


- Yêu cầu các đơn vị thi công phải tập trung xe máy, thiết bị và nguyên, nhiên, vật liệu tổ chức triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ hợp đồng;

- Trên cơ sở phân vốn được Chủ tịch UBND tỉnh điều chuyển từ các dự án do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư (10,64 tỷ đồng), khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch được giao trước ngày 31/12/2017.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ban QLDA ĐTXD các CT DD và CN;
- UBND huyện Ba Tơ;
- VPUB: CVP, PCVP (KT), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat277.



Nguyễn Quốc Việt