

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thi công
một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư**

Ngày 20/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì kiểm tra tiến độ thi công một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: (1) Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh và (2) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh; Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Tịnh, Mộ Đức; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường và nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, UBND huyện Sơn Tịnh, UBND huyện Mộ Đức về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án; ý kiến của các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đối với Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh

1. Đánh giá chung:

Công tác giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, thời gian thực hiện thường kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu có sự quyết tâm, nỗ lực cao của hệ thống chính trị địa phương, các cơ quan, đơn vị cùng vào cuộc sẽ kịp thời giải quyết, sớm thực hiện hoàn thành. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của Thường trực, Ban Thường vụ, UBND huyện Sơn Tịnh, chủ đầu tư và các phòng ban, đơn vị chức năng của huyện Sơn Tịnh, các đơn vị thi công trong thời gian qua, đã tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 97%, dự án đã hoàn thành trên 55% khối lượng và giải ngân đạt 66% kế hoạch vốn, góp phần chung vào kết quả giải ngân cao của tỉnh.

Đây là công trình đa mục tiêu, đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy không vì bất cứ lý do nào mà để việc thực hiện chậm trễ, bị thu hồi vốn. Do đó, yêu cầu UBND huyện

Sơn Tịnh, chủ đầu tư, các nhà thầu thi công không được chủ quan, phải tiếp tục tập trung cao độ việc thực hiện đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2023, thi công hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2023 và giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí.

2. Giải quyết các kiến nghị của địa phương, đơn vị:

a) Đối với nội dung kiến nghị của chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng của dự án để sửa chữa, hoàn trả lại các tuyến đường dân sinh đã sử dụng phục vụ thi công công trình nhằm đảm bảo sau khi dự án hoàn thành thì hạ tầng kết nối tốt hơn, người dân trong khu vực đi lại thuận lợi, an toàn hơn.

b) Đối với nội dung kiến nghị của UBND huyện Sơn Tịnh về đầu tư đoạn kè tiếp nối từ điểm cuối của dự án về hướng thành phố Quảng Ngãi và đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc đường bê tông trên đỉnh kè: Nội dung kiến nghị là chính đáng, rất cần thiết, vì vậy, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

3. Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có rất nhiều dự án đầu tư xây dựng đã, đang và chuẩn bị triển khai thực hiện nên khối lượng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án là rất lớn. Vì vậy, trong thời gian đến, yêu cầu hệ thống chính trị huyện Sơn Tịnh cần tiếp tục phát huy các ưu điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy mạnh thực hiện và hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư công và cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. Đối với Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động phối hợp giữa Chủ đầu tư, UBND huyện Mộ Đức và các đơn vị liên quan trong thời gian qua để triển khai thực hiện dự án, kết quả đạt được đến nay là tương đối tốt, cụ thể: Đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công dự án; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt trên 50% mặt bằng thi công.

Hiện nay, khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại là do gặp các vướng mắc vượt thẩm quyền của UBND huyện Mộ Đức nên UBND huyện Mộ Đức đang trình cấp thẩm quyền để giải quyết, tháo gỡ và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh với trách nhiệm Chủ đầu tư, UBND huyện Mộ Đức tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; riêng vướng mắc liên quan đến hệ thống đường điện, mương cấp nước và ống thoát nước thải phục vụ nuôi tôm của

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Bình An, trước mắt chưa cần thiết xử lý nguồn kinh phí của dự án để triển khai thực hiện di dời vì khi hết thời hạn thuê đất (ngày 13/5/2024) của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Bình An. UBND tỉnh sẽ chấm dứt việc tiếp tục gia hạn thời gian thuê đất đối với phần đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Đối với vướng mắc trong việc điều chỉnh cục bộ phương án tuyến của dự án, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mộ Đức, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý kỹ thuật đảm bảo pháp lý và quy định liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

3. Đối với nguồn vật liệu đất đắp: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu khai thác, sử dụng nguồn vật liệu đảm bảo hợp lý, đúng quy định, không để thất thoát tài nguyên khoáng sản và đội giá trong quá trình thanh, quyết toán.

4. Đối với kiến nghị phần kinh phí khoảng 100 tỷ đồng tiết kiệm được trong quá trình triển khai thực hiện dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc cho phép sử dụng nguồn kinh phí này để kéo dài tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb từ đoạn Km76+230 đến Km82+045. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,;
- UBND các huyện: Sơn Tịnh, Mộ Đức;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTN, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN(tnh502).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình