

Số: 324 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 8 năm 2022

KHẨN

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện các Dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn, Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2), Trung tâm y tế Quân-Dân y kết hợp huyện Lý Sơn

Ngày 04/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các Dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn, Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2), Trung tâm y tế Quân-Dân y kết hợp huyện Lý Sơn. Tham dự buổi kiểm tra thực tế có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Ban Quản lý cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn; Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường các dự án, nghe chủ đầu tư báo cáo về tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và làm việc với lãnh đạo huyện Lý Sơn; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận và chỉ đạo:

I. Đánh giá chung.

1. Trong thời gian qua, huyện Lý Sơn đã có nhiều thay đổi tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải...; điều đó cho thấy, sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh đối với huyện đã phát huy được hiệu quả tích cực.

2. Về quan điểm là Trung ương, tỉnh không làm thay công việc của huyện, việc chỉ đạo, điều hành để phát triển kinh tế-xã hội của huyện là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lý Sơn; huyện phải tự khẳng định mình, tự nỗ lực, phấn đấu để xây dựng và phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.

Yếu tố quan trọng quyết định cho sự thành công, phát triển của Lý Sơn trong thời gian đến là nguồn nhân lực; do đó, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lý Sơn và Mặt trận, các đoàn thể chính trị của huyện phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất để xử lý tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phải là hạt nhân quy tụ đoàn kết để lan tỏa ra toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Lý Sơn, xem đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị của huyện.

3. Lãnh đạo Tỉnh khẳng định Lý Sơn sẽ luôn nhận được sự quan tâm từ Trung ương và của tỉnh để tiếp tục phát triển mạnh về kinh tế, giữ vững quốc

phòng, an ninh, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao và đó là mục tiêu mà huyện Lý Sơn phải hướng đến.

4. UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của huyện và sẽ giao cho các sở ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu để hỗ trợ cho huyện; tuy nhiên, để thực hiện các kiến nghị của huyện thì phải có lộ trình, nguồn lực. Trước mắt, yêu cầu huyện cần chủ động củng cố bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian đến.

II. Giải quyết vướng mắc cụ thể các Dự án.

1. Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn

Lãnh đạo tỉnh chia sẻ với những khó khăn trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn. Dự án triển khai thi công từ năm 2016, trong quá trình triển khai thực hiện do chưa bố trí đầy đủ nguồn lực đều theo các năm để thực hiện Dự án, đến cuối năm 2021 phải điều chỉnh lại Dự án vì nguyên nhân khách quan; vì vậy, các cơ quan, địa phương không đủ quỹ thời gian để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục về đầu tư trình phê duyệt Dự án, cho nên đến thời điểm hiện nay công việc thực hiện rất chậm trễ; trong khi đó niên độ bố trí vốn cho Dự án này đến cuối năm 2022 là kết thúc và tiến độ giải ngân đặt ra đối với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 30/9/2022 không giải ngân được thì phải điều chuyển vốn cho các địa phương khác mà không bố trí lại vốn.

Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đưa dự án vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư, yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện nội dung sau:

a) UBND huyện Lý Sơn với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải tích cực hơn nữa, chỉ đạo sâu sát hàng ngày, đẩy nhanh tiến độ, lập thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và phải bàn giao cho chủ đầu tư chậm nhất **trước ngày 31/8/2022**.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư) khẩn trương chỉ đạo Nhà thầu thi công ngay đối với phần diện tích đất mà UBND huyện Lý Sơn bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư.

c) Về một số nội dung cụ thể:

- Về vướng mắc tại tuyến đường bao phía Đông Nam đảo Lý Sơn (đoạn từ khách sạn Mùng Thanh đến Vũng neo đậu tàu thuyền thôn Đông An Hải): Thống nhất chủ trương điều chỉnh giảm quy mô mặt cắt tuyến Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn (giai đoạn III); đối với những vị trí không thể điều chỉnh Dự án như: Đình làng An Hải, dự án Khu Khách sạn và dịch vụ thương mại An Hải của Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Bình

Nguyễn Quảng Ngãi (đất quy hoạch thương mại dịch vụ), vì không đủ quỹ thời gian để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

- Yêu cầu UBND huyện Lý Sơn bàn giao ngay các đoạn không vướng mặt bằng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để giao cho Nhà thầu tổ chức thi công ngay, kể cả tuyến nhánh số 2 (từ gò Cỏ May đi Bãi rác cũ). Thời gian hoàn thành **trước ngày 10/8/2022**.

- Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư) tính toán cụ thể về tiến độ bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công để xây dựng kế hoạch chi tiết từ nay đến ngày 31/12/2022 để giám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của dự án.

Lưu ý: **đến ngày 30/9/2022** mà không có kết quả chuyển biến tích cực thì UBND tỉnh sẽ điều chuyển toàn bộ vốn của dự án cho các dự án khác và không bố trí lại vốn, đồng thời, kết thúc dự án.

2. Vững neo đầu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2)

a) Phê bình UBND huyện Lý Sơn vì đã chậm trễ trong việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc về mặt bằng do các hộ dân lấn chiếm đất của dự án; yêu cầu UBND huyện Lý Sơn khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3860/UBND-KTN ngày 03/8/2022 để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh **chậm nhất ngày 15/8/2022**.

b) Trên cơ sở kết quả thực hiện tại điểm a nêu trên và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm quản lý mặt bằng đã được bàn giao, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng hoàn thành toàn bộ công trình chậm nhất **ngày 31/12/2022**.

3. Trung tâm y tế Quân-Dân y kết hợp huyện Lý Sơn

a) Đây là dự án quan trọng để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn huyện Lý Sơn, nên cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành Dự án trong thời gian sớm nhất. Đến thời điểm này, qua kiểm tra cho thấy việc triển khai thực hiện của UBND huyện Lý Sơn (chủ đầu tư) đối với Dự án là chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra. Việc chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân (chủ quan, khách quan); trong đó, yếu tố chủ quan là địa phương chưa thật sự quyết liệt trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án.

b) Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành Dự án và đưa vào sử dụng **trước ngày 30/4/2023**, yêu cầu UBND huyện Lý Sơn (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát tiến độ, tình hình thực hiện dự án để lập lại kế hoạch và chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi công công trình; đồng thời, thực hiện các nội dung sau:

- Khẩn trương phối hợp với các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức di dời Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn đến địa điểm

mới để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công **chậm nhất trước ngày 15/9/2022.**

- Khẩn trương chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công **chậm nhất trước ngày 30/9/2022.**

- Phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các cơ quan có liên quan để xử lý tài sản trên đất của Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo đơn vị thi công lập lại tiến độ, đẩy nhanh việc thi công trên cơ sở khối lượng còn lại của dự án để đảm bảo hoàn thành **trước ngày 30/4/2023.**

c) Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đánh giá hiện trạng, tài sản hiện có của Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn để xử lý theo đúng quy định trước khi tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Lập dự toán kinh phí để tiến hành thanh lý tài sản, sửa chữa, di dời đến địa điểm khám chữa bệnh (tạm thời), gửi Sở Tài chính thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trước mắt, cho phép Sở Y tế sử dụng nguồn kinh phí đã được giao trong năm 2022 để thực hiện, UBND tỉnh sẽ bố trí kinh phí bổ sung cho Sở Y tế.

- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, Sở Y tế phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Lý Sơn theo dõi tiến độ và các điều kiện khác để phù hợp trong việc bố trí, sử dụng công trình sau khi hoàn thành.

d) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan liên quan rà soát tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch vốn để tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn cho dự án.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Ban Quản lý cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn;
- Huyện ủy và UBND huyện Lý Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN, NC, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX₅₂₄.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vũ Minh Tâm