

Số: **558** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng **4** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Trường THCS số 1 Bình Nguyên; Hạng mục: 04 phòng học,
01 phòng bộ môn hóa học và Nhà vệ sinh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THCS số 1 Bình Nguyên; Hạng mục: 04 phòng học, 01 phòng bộ môn hóa học và Nhà vệ sinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 305/TTr-SGDĐT ngày 07/3/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 69/BC-STC-ĐT ngày 16/4/2019 của Sở Tài chính Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

- Tên công trình: Trường THCS số 1 Bình Nguyên; Hạng mục: 04 phòng học, 01 phòng bộ môn hóa học và Nhà vệ sinh.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THCS số 1 Bình Nguyên, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công tháng 11/2017; hoàn thành tháng 8/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	2.956.753.000	2.928.627.000	28.126.000
Vốn vay ADB (vốn ODA)	2.354.022.000	2.354.021.000	0
Ngân sách tỉnh	602.731.000	574.606.000	28.126.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	2.996.235.000	2.956.753.000
1. Chi phí xây dựng	2.511.553.000	2.501.519.000
2. Chi phí quản lý dự án	57.629.000	55.620.000
3. Chi phí tư vấn ĐTXD	262.864.000	260.539.000
4. Chi phí khác	164.189.000	139.075.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	0		2.956.753.000	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	0		2.956.753.000	
2. Tài sản ngắn hạn	0		0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	2.956.753.000	
Vốn vay ADB (vốn ODA)	2.354.022.000	
Ngân sách tỉnh	602.731.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 28.126.000 đồng.

Nguồn vốn trả nợ: Ngân sách tỉnh (thanh toán từ nguồn vốn bố trí năm 2018 còn chuyển sang năm 2019).

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số: II kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn /cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THCS số 1 Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	2.956.753.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 69/BC-STC-ĐT ngày 16/4/2019 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Hiệu trưởng Trường THCS số 1 Bình Nguyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), KT, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm139

KT.CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Dũng

Phụ lục số I

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Công trình: Trường THPT Bình Nguyên; Hạng mục: 04 phòng học, 01 phòng bộ môn hóa học và Nhà vệ sinh

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	Cơ cấu chi phí	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng	2.511.553.000	2.501.519.000	2.501.519.000	-10.034.000	0
II	Chi phí quản lý dự án	57.629.000	55.620.000	55.620.000	-2.009.000	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	262.864.000	260.539.000	260.539.000	-2.325.000	0
1	Khảo sát địa hình, địa chất	79.822.000	79.822.000	79.822.000	0	0
2	Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	87.265.000	87.265.000	87.265.000	0	0
3	Giám sát thi công xây dựng	65.533.000	65.533.000	65.533.000	0	0
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT	5.023.000	4.896.000	4.896.000	-127.000	0
5	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	25.221.000	23.023.000	23.023.000	-2.198.000	0
IV	Chi phí khác	164.189.000	143.056.000	139.075.000	-25.114.000	-3.981.000
1	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	465.000	465.000	465.000	0	0
2	Bảo hiểm công trình	5.454.000	5.454.000	5.454.000	0	0
3	Thẩm định HSMT	1.224.000	0	0	-1.224.000	0
4	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.224.000	0	0	-1.224.000	0
5	Giải quyết kiến nghị đấu thầu	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
6	Lệ phí cấp phép xây dựng	100.000	0	0	-100.000	0
7	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	32.107.000	32.107.000	28.126.000	-3.981.000	-3.981.000
8	Thẩm định thiết TKBVTC và dự toán	7.162.000	7.162.000	7.162.000	0	0
9	Kiểm tra công trình đưa vào sử dụng	10.000.000	9.964.000	9.964.000	-36.000	0
10	Kiểm toán công trình	17.549.000	0	0	-17.549.000	0
11	Hạng mục chung	87.904.000	87.904.000	87.904.000	0	0
V	Dự phòng	76.231.000	0	0	-76.231.000	0
	Tổng cộng:	3.072.466.000	2.960.734.000	2.956.753.000	-115.713.000	-3.981.000

Phụ lục số II
BẢNG CÔNG NỢ

Công trình: Trường THPT Bình Nguyên; Hạng mục: 04 phòng học, 01 phòng bộ môn hóa học và Nhà vệ sinh
(Kèm theo Quyết định số **558/QĐ-UBND** ngày **22/4/2019** của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
I		Chi phí xây dựng	2.501.519.000	2.501.519.000	0	0
1	Công ty TNHH MTV-Tự Cường	Xây lắp chính	2.501.519.000	2.501.519.000	0	0
II		Chi phí quản lý dự án	55.620.000	55.620.000	0	0
1	Ban quản lý dự án "Dự án Giáo dục trường học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi	Quản lý dự án	55.620.000	55.620.000	0	0
III		Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	260.539.000	260.539.000	0	0
1	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây lắp 27	Khảo sát địa hình, địa chất Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	79.822.000 87.265.000	167.087.000	0	0
2	Công ty TNHH Tư vấn ĐT&XD Trọng Thành	Giám sát thi công xây dựng	65.533.000	65.533.000	0	0
3	Công ty CP Tư vấn Xây dựng 5	Lập HSMT, đánh giá HSĐT	4.896.000	4.896.000	0	0
4	Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Gia Hưng	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	23.023.000	23.023.000	0	0
IV		Chi phí khác	139.075.000	110.949.000	0	28.126.000



STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
1	Sở Xây dựng Quảng Ngãi	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	465.000	7.627.000	0	0
		Thẩm định thiết TKBVTC và dự toán	7.162.000			
2	Công ty TNHH MTV Tự Cường	Hạng mục chung	87.904.000	87.904.000	0	0
3	Sở Tài chính Quảng Ngãi	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	28.126.000	0	0	28.126.000
4	Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ	Bảo hiểm công trình	5.454.000	5.454.000	0	0
5	Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi	Kiểm tra công trình đưa vào sử dụng	9.964.000	9.964.000	0	0
Tổng cộng:			2.956.753.000	2.928.627.000	0	28.126.000