

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến về các nội dung: (1) Xử lý vướng mắc cấp điện cho dự án Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert; (2) Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV tại các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng và xử lý các vấn đề liên quan đến đường dây đấu nối 110kV theo quy hoạch điện VIII; (3) Xem xét, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê và đấu nối

Ngày 14/11/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo và cho ý kiến về các nội dung: (1) Xử lý vướng mắc cấp điện cho dự án Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert; (2) Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV tại các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng và xử lý các vấn đề liên quan đến đường dây đấu nối 110kV theo quy hoạch điện VIII; (3) Xem xét, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê và đấu nối. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, lãnh đạo các Công ty: Điện lực Quảng Ngãi, TNHH VSIP Quảng Ngãi, Cổ phần thủy điện Thiên Tân, TNHH thủy điện Sông Liên, Cổ phần Điện năng Ba Tơ.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi báo cáo các vướng mắc cấp điện cho dự án Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo các vướng mắc liên quan đến việc đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV tại các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng và các nội dung liên quan đến đường dây đấu nối 110kV theo quy hoạch điện VIII, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi báo cáo các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê và đấu nối; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đối với vướng mắc liên quan đến việc cấp điện cho Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert

1. Thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên, kịp thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của tất cả các Nhà đầu tư đã và đang đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh; kịp thời hỗ trợ, kiến nghị các cơ quan Trung ương giải quyết các vướng mắc cho Nhà đầu tư đối với các nội dung vượt thẩm quyền xử lý của tỉnh,... để Nhà đầu tư yên tâm đến đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc để sớm cấp điện 110kV cho dự án Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert đáp ứng yêu cầu của Nhà đầu tư (*trong thời gian này yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục cấp điện phục vụ nhu cầu sử dụng, sản xuất của Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert thông qua hệ thống điện 22kV hiện có*).

2. Theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung thì hiện nay ngành điện đang gặp vướng mắc trong việc tiếp nhận tài sản lưới điện do pháp luật chưa có quy định; đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm tiếp nhận đường dây 110kV do Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đầu tư. Trên cơ sở thống nhất của lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi về việc quản lý, vận hành, xử lý sự cố và bảo dưỡng đường dây 110kV nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền có ý kiến như sau:

a) Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đường dây 110kV theo quy định trước ngày **01/12/2023**.

b) Chủ dự án Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục, trình cấp thẩm quyền hoàn thành công tác nghiệm thu PCCC Trạm biến áp 110kV trước ngày **01/12/2023**.

c) Đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung sớm xem xét, quyết định giao Công ty Điện lực Quảng Ngãi kịp thời phối hợp với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi để thực hiện các thủ tục có liên quan và quản lý, vận hành, bảo dưỡng, xử lý sự cố đường dây 110 kV Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert theo các nguyên tắc đã được các cơ quan, đơn vị và địa diện Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi thống nhất tại cuộc họp; thời gian hoàn thành trước ngày **01/12/2023**.

3. Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành quy định về tiếp nhận tài sản lưới điện: Đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi để tiếp nhận tài sản và quản lý, vận hành theo đúng cam kết của Tổng Công ty Điện lực miền Trung với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ thể có liên quan phải phát huy tinh thần chia sẻ, hỗ trợ và chủ động phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện để đảm bảo môi trường đầu tư của tỉnh, phát huy hiệu quả xử lý sự việc cụ thể cho các Nhà đầu tư.

II. Đối với các vướng mắc liên quan đến việc đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV tại các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng

1. Đánh giá chung: Việc đầu tư xây dựng xây dựng Trạm biến áp 110kV tại huyện: Ba Tơ, Trà Bồng là hết sức cần thiết nhằm nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, giải tỏa công suất của một số dự án nguồn điện trên địa bàn và tạo điều kiện để địa phương thu hút, đầu tư một số dự án nguồn điện trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi Ba Tơ, Trà Bồng.

2. Đối với việc đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV Ba Tơ và đấu nối:

a) Trên cơ sở sự đồng thuận của Công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân, UBND tỉnh thống nhất đề xuất đầu tư Trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối của ngành điện; trước mắt là để phục vụ nhu cầu cấp điện trên địa bàn huyện Ba Tơ và các khu vực lân cận, nâng cao độ tin cậy cấp điện của khu vực huyện Ba Tơ, giúp giảm tổn thất truyền tải trên đường dây, tăng công suất truyền tải đoạn từ Trạm biến áp 110kV Ba Tơ (*sau đầu tư*) đến Trạm biến áp 220kV Mộ Đức.

b) Để kịp thời triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ và theo quy định: Yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi (*hoặc đơn vị được Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư*) khẩn trương phối hợp với UBND huyện Ba Tơ, các sở, ngành có liên quan để thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng (*bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bổ sung quy hoạch vùng huyện Ba Tơ,...*). Các Sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ ngành điện thực hiện các thủ tục có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Phấn đấu hoàn thành dự án trước tháng **6/2025**.

3. Đối với việc đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV tại huyện Trà Bồng:

a) Theo báo cáo của Tổng Công ty điện lực miền Trung thì do nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa thể đầu tư Trạm biến áp 110kV Trà Bồng trong giai đoạn hiện nay; do vậy, để kịp thời phục vụ nhu cầu mở rộng, nâng công suất dự án thủy điện Hà Nang, UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân (*Công ty TNHH MTV thủy điện Thiên Tân*) theo nhu cầu về tiến độ, kế hoạch đầu tư thực hiện rà soát, tính toán và đề xuất đầu tư dự án Trạm biến áp 110kV Trà Bồng và đường dây 110kV đấu nối.

b) Để đảm bảo tính tổng thể, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư và các quy định khác có liên quan: Yêu cầu khi đề xuất đầu tư dự án phải tính toán toàn bộ nhu cầu truyền tải của tất cả các dự án có trong quy hoạch (*thông qua Trạm biến áp này*) và phải có tính phát triển; đồng thời, khẩn trương xác định các thông tin cơ bản, hướng tuyến,... để phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện các

thủ tục cần thiết liên quan đến đất đai, quy hoạch xây dựng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng,....đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án sau này được thuận lợi (*các sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm hỗ trợ Chủ dự án trong quá trình triển khai thực hiện*).

III. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê và đấu nối

1. Dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê hoàn thành, đóng điện đúng tiến độ sẽ đảm bảo cung cấp điện cho khu vực phía Đông thành phố Quảng Ngãi liên tục, an toàn, tin cậy và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trong tương lai của thành phố Quảng Ngãi; đồng thời, khẳng định sự nhất quán trong thực hiện cam kết của lãnh đạo tỉnh với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác hỗ trợ, giải quyết các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của các dự án do Tập đoàn Điện lực đầu tư trên địa bàn tỉnh và làm tiền đề để Tập đoàn Điện lực quyết định đầu tư, phát triển các dự án khác trong tương lai ở Quảng Ngãi; do vậy, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và địa phương trực thuộc khẩn trương hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có liên quan và phê duyệt các Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **01/12/2023**.

2. Đối với các vị trí móng cột chưa thống nhất bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng: Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động và thông tin đến người dân giá trị được bồi thường để Nhân dân biết, ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các vị trí móng cột này; thời gian hoàn thành trước ngày **01/12/2023**.

3. Việc trồng cây lâu năm trên đất trồng cây hàng năm là vi phạm quy định của Luật đất đai năm 2013. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các xã, phường phổ biến quy định này đến người dân bị ảnh hưởng để biết và khắc phục theo quy định pháp luật; đồng thời, chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra nội dung tồn tại này trên địa bàn.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đất đai liên quan đến việc người dân tự ý chuyển cơ cấu cây trồng nhưng không thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

4. UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức xác định cụ thể các trường hợp có khả năng phải tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công để chỉ đạo triển khai xác lập các thủ tục cần thiết theo quy định (*những trường hợp đã tuyên truyền, vận động, giải thích đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, giải quyết đầy đủ các quyền lợi hợp pháp theo quy định nhưng kiên quyết*

không chấp hành, không hợp tác thực hiện các thủ tục có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án) đảm bảo việc tổ chức thực hiện cưỡng chế, bảo vệ thi công đúng quy trình, đúng thời gian quy định, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (PCCC);
- Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Trà Bồng, Ba Tơ;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi (*sao gửi Chủ dự án Nhà máy sản xuất sợi thép Bekaert*);
- Công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân;
- Chủ đầu tư một số dự án thủy điện (*Sở Công Thương sao gửi*);
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.^{th886}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình