

Số: 1554/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án Ba Trạm bơm tưới phía Tây Bắc, huyện Sơn Tịnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <i>7448</i>
ĐẾN	Ngày: <i>28</i> / <i>10</i> / <i>13</i>
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 03 trạm bơm tưới phía Tây Bắc, huyện Sơn Tịnh;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu dự án công trình Ba trạm bơm tưới phía Tây Bắc, (theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng);

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 05/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu dự án công trình 03 trạm bơm tưới phía Tây Bắc, huyện Sơn Tịnh;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ;

Xét Tờ trình số 767/TTr-UBND ngày 13/5/2013 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Ba

Trạm bơm tưới Phía Tây Bắc, huyện Sơn Tịnh; trên cơ sở kết quả thẩm tra tại Báo cáo số 320/BC-STC-ĐT ngày 18/10/2013 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên dự án: Ba Trạm bơm tưới phía Tây Bắc, huyện Sơn Tịnh;
- Chủ đầu tư: UBND huyện Sơn Tịnh;
- Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Bình, Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh;
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 02/2009-03/2013

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	13.571.186.000	12.359.802.000	1.211.384.000
-Vốn Ngân sách tỉnh	11.249.802.000	11.249.802.000	0
- Vốn Ngân sách huyện và huy động nhân dân	2.321.384.000	1.110.000.000	1.211.384.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	14.548.390.000	13.571.186.000
- Xây dựng	11.828.049.000	11.451.848.000
- Đền bù GPMB	1.245.929.000	1.174.005.000
- Chi phí Quản lý dự án	227.032.000	227.000.000
- Chi phí Tư vấn	722.166.000	613.488.000
- Chi phí khác	216.551.000	104.845.000
- Dự phòng	308.663.000	0

(chi tiết có Phụ lục 1 kèm theo)

3. Chi phí đầu tư thiệt hại được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	13.571.186.000		0	
1. Tài sản cố định	13.571.186.000		0	
2. Tài sản lưu động	0		0	

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	13.571.186.000	
-Vốn Ngân sách tỉnh	11.249.802.000	
- Vốn Ngân sách huyện và huy động nhân dân	2.321.384.000	

- Tình hình công nợ tính đến thời điểm ngày 22/8/2013 là:
- + Nợ phải thu: 0 đồng
- + Nợ phải trả: 1.211.384.000 đồng.
- Nguồn vốn trả nợ: từ nguồn vốn ngân sách huyện và vốn huy động nhân dân 1.211.384.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục 2 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
UBND huyện Sơn Tịnh	13.571.186.000	0


3. Chủ Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số: 320/BC-STC-ĐT ngày 18/10/2013 của Sở Tài chính và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak800.



Phạm Trường Thọ

Phụ lục 1:

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Công trình: Ba Trạm bơm tưới phía Tây Bắc, huyện Sơn Tịnh

(Kèm theo Quyết định số 4554/QĐ - UBND ngày 28/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	CO	Giá trị dự toán (thầu thầu) được phê duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng	11.828.049.000	11.456.870.000	11.451.848.000	-376.201.000	-5.022.000
a.	Giá trị ban đầu (giá trúng thầu)	11.485.432.000	11.191.388.000	11.186.366.000	-299.066.000	-5.022.000
1	Gói thầu 03	4.619.017.000	4.459.093.000	4.455.890.000	-163.127.000	-3.203.000
2	Gói thầu 04	4.121.741.000	3.997.885.000	3.997.496.000	-124.245.000	-389.000
3	Gói thầu 05	2.744.674.000	2.734.410.000	2.732.980.000	-11.694.000	-1.430.000
b.	Giá trị phát sinh	342.617.000	265.482.000	265.482.000	-51.917.000	0
1	Khối lượng phát sinh gói thầu 03	25.218.000	0	0	0	0
2	Khối lượng phát sinh gói thầu 04	34.001.000	30.927.000	30.927.000	-3.074.000	0
3	Khối lượng phát sinh gói thầu 05	283.398.000	234.555.000	234.555.000	-48.843.000	0
II	Chi phí đền bù GPMB	1.245.929.000	1.174.005.000	1.174.005.000	0	0
III	Chi phí QLDA	227.032.000	227.000.000	227.000.000	-32.000	0
IV	Chi phí tư vấn và ĐT XD	722.166.000	618.036.000	613.488.000	-108.678.000	-4.548.000
1	Khảo sát, lập BCKTKT	153.365.000	140.786.000	140.786.000	-12.579.000	0
2	Chi phí thiết kế bản vẽ hi công và tổng dự toán	295.678.000	265.815.000	265.815.000	-29.863.000	0
3	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ hi công và tổng dự toán	29.262.000	12.658.000	12.658.000	-16.604.000	0
4	Giám sát thi công xây dựng	199.773.000	184.947.000	180.399.000	-19.374.000	-4.548.000
5	Lập hồ sơ MT và đánh giá HSDT	29.264.000	11.705.000	11.705.000	-17.559.000	0
6	Kiểm tra CL công trình	9.934.000	0	0	-9.934.000	0
7	Thẩm định lại dự toán điện	4.890.000	2.125.000	2.125.000	-2.765.000	0
V	Chi khác	216.551.000	104.845.000	104.845.000	-111.706.000	0
1	Bảo hiểm công trình	71.245.000	71.245.000	71.245.000	0	0
2	Chi phí phê duyệt quyết toán	33.600.000	33.600.000	33.600.000	0	0
3	Các khoản chi phí khác	111.706.000	0	0	-111.706.000	0
IV	Dự phòng	308.663.000	0	0	0	0
	Tổng cộng	14.548.390.000	13.580.756.000	13.571.186.000	-596.617.000	-9.570.000

Phụ lục 2
BẢNG CÔNG NỢ

Công trình: Ba Trạm bơm tưới phía Tây Bắc, huyện Sơn Tịnh
(Kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND, ngày 28/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Số quyết toán	Số thanh toán	Công nợ	
					Phải thu	Phải trả
I	Xây dựng		11.451.848.000	10.512.011.000	0	939.837.000
1	Gói thầu số 3	Công ty TNHH Liên Hiệp	4.455.890.000	4.450.000.000	0	5.890.000
2	Gói thầu số 4	Công ty TNHH Minh Tuấn	4.028.423.000	3.782.011.000	0	246.412.000
3	Gói thầu số 5	LD Cty TNHH Minh Thành và Cty TNHH XD-TM Tín Nghĩa	2.967.535.000	2.280.000.000	0	687.535.000
II	Chi phí đền bù GPMB		1.174.005.000	1.166.625.000	0	7.380.000
1	Chi trả cho dân	Chi trả cho dân	1.155.203.000	1.147.823.000	0	7.380.000
2	Chi phí phục vụ ĐB, GPMB	Hội đồng đền bù	18.802.000	18.802.000	0	0
III	Chi phí quản lý dự án	BQL các dự án ĐT và XD huyện Sơn Tịnh	227.000.000	200.000.000	0	27.000.000
IV	Chi phí TV đầu tư xây dựng		613.488.000	409.921.000	0	203.567.000
1	Khảo sát, lập BCKTKT	Công ty CP TVXD & ĐT Q Ngãi	140.786.000	100.000.000	0	40.786.000
2	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	Công ty CP TVXD & ĐT Q Ngãi	265.815.000	150.000.000	0	115.815.000
3	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	Phòng NN và TPNT huyện Sơn Tịnh	12.658.000	12.658.000	0	0
4	Giám sát thi công xây dựng	Công ty TNHH HPT và Trường cao đẳng KT< Miền Trung	180.399.000	147.263.000	0	33.136.000
5	Lập hồ sơ MT và đánh giá HSDT	C/ty TNHH TV và DX Hà Nam	11.705.000	0	0	11.705.000
6	Thẩm định lại dự toán điện	Điện lực Quảng Ngãi	2.125.000	0	0	2.125.000
V	Chi phí khác		104.845.000	71.245.000	0	33.600.000
1	Bảo hiểm công trình	Cty Bảo Việt Quảng Ngãi	71.245.000	71.245.000	0	0
2	Chi phí thẩm tra Quyết toán	Sở Tài chính Quảng Ngãi	33.600.000	0	0	33.600.000
	Tổng cộng		13.571.186.000	12.359.802.000	0	1.211.384.000
	Bù trừ công nợ					1.211.384.000