

Số: 113 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4683
	Ngày: 06/6/18
	Chuyên:

Tình hình thực hiện và biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện Công văn số 5625/BTC-ĐT ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

1. Tình hình triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định giao kế hoạch vốn năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các đơn vị triển khai thực hiện tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2018.

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi là 1.554,135 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn hỗ trợ các Chương trình mục tiêu là 318,000 tỷ đồng;
- Vốn Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 128,224 tỷ đồng;
- Vốn Chương trình MTQG là 327,611 tỷ đồng; trong đó: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là 144,2 tỷ đồng và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 183,411 tỷ đồng;
- Vốn trái phiếu Chính phủ là 550,000 tỷ đồng;
- Vốn nước ngoài (ODA) là 230,300 tỷ đồng.

2. Tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 trong quý I và II/2018 và hàng tháng

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã sớm triển khai, quán triệt đến toàn thể các ngành, địa phương, tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vào ngày 09/01/2018); đồng thời, ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Bên cạnh đó, đối với công tác quản lý và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư

công, từ đầu năm đến nay, trên cơ sở Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ (tháng 2, 3 và 4), chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 2438/VPCP-KTTH, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1375/BKHĐT-TH ngày 09/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản¹ chỉ đạo và trong các phiên họp hàng tháng. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân vốn được giao. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, rà soát tình hình thực hiện và tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) đối với các dự án đang thực hiện bằng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu, vốn nước ngoài, vốn trái phiếu Chính phủ

a) Đối với các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu:

Kế hoạch năm 2018 là 318 tỷ đồng, bố trí hoàn ứng 63,3 tỷ đồng, còn lại 254,7 tỷ đồng bố trí vốn cho 18 dự án, trong đó có 05 dự án hoàn thành năm 2017, 13 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018 và sau năm 2018 (*Chi tiết theo phụ lục 1 kèm theo*). Đến 20/5/2018 giải ngân đạt 131,096 tỷ đồng, bằng 41,2% kế hoạch. Ước đến 30/6/2018 giải ngân 238,500 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch vốn.

b) Vốn nước ngoài (ODA):

Kế hoạch vốn là 230,3 tỷ đồng, bố trí cho 06 dự án chuyển tiếp, trong đó, có 02 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Hiện nay, các dự án đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đến 20/5/2018 giải ngân 67,125 tỷ đồng, bằng 29,2% kế hoạch. Trong đó, dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi giải ngân đạt 62,4%; dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (giai đoạn 2) giải ngân đạt 44,5%; các dự án còn lại: (1) Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Quảng Ngãi); (2) Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Quảng Ngãi; (3) Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; (4) Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân dưới 20%, nguyên nhân là do: Nhà thầu đã ký hợp đồng nhưng chưa đề nghị tạm ứng theo hợp đồng; qui trình thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi tại Ngân hàng thế giới kéo dài; vướng đền bù, giải phóng mặt bằng. Ước đến 30/6/2018 giải ngân 82 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch vốn.

(*Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm*)

c) Vốn Trái phiếu Chính phủ:

¹ Các Công văn số: 1312/UBND-TH ngày 15/3/2018; 1742/UBND-TH ngày 03/4/2018, 2080/UBND-TH ngày 17/4/2018

Kế hoạch vốn là 550 tỷ đồng, bố trí chuyển tiếp để xây dựng cầu Cửa Đại. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung thi công toàn bộ hệ móng và lên thân trụ, khối lượng thực hiện khoảng 200 tỷ đồng. Đến 20/5/2018 chưa giải ngân, nguyên nhân là do dự án được Trung ương giao vốn TPCP năm 2017 cho tỉnh là 800 tỷ đồng vào tháng 9/2017 nên trong những tháng cuối năm 2017 chỉ thực hiện thủ tục đầu tư, ký hợp đồng xây lắp và tạm ứng cho đơn vị thi công. Từ đầu năm 2018 đến nay, các đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tập trung hoàn trả khối lượng đã tạm ứng. Ước đến 30/6/2018 giải ngân 183 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo phụ lục 3 đính kèm)

d) Đối với vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg là 128,224 tỷ đồng:

Hiện nay các huyện, thành phố đã rút tiền và chuyển cho các xã để hỗ trợ cho các hộ gia đình. Đến 20/5/2018 giải ngân 16 tỷ đồng, bằng 12,5% kế hoạch. Ước đến 30/6/2018 giải ngân 60 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch vốn.

Như vậy, đến ngày 20/5/2018, giải ngân vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu, vốn nước ngoài, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đạt 214,248 tỷ đồng, bằng 17,5% kế hoạch. Ước đến 30/6/2018 giải ngân 563 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo các phụ lục 1, 2, 3 đính kèm)

Đánh giá chung: Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; đồng thời với sự nỗ lực, tích cực của các chủ đầu tư nên đến nay có một số dự án thuộc chương trình mục tiêu có kết quả thực hiện, giải ngân đạt 100% kế hoạch như: cảng Bến Đình; đường Ba Tơ - Ba Trang - Ba Khâm (đoạn Ba Ba Trang - Ba Khâm); tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa; rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015; đê Phố Minh (giai đoạn 1) và một số dự án giải ngân đạt khá như: Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương đạt 80,4% kế hoạch; đường Ba Bích - Ba Nam đạt 94,3% kế hoạch; dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 đạt 74,8% kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số dự án giải ngân còn chậm như: cầu Cửa Đại do tập trung hoàn trả khối lượng tạm ứng của năm 2017; các dự án ODA nhà thầu chưa đề nghị thanh toán tạm ứng và vướng đền bù giải phóng mặt bằng.

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018

Tiếp tục bám vào các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành trung ương để thực hiện giải ngân hoàn thành kế

hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đúng thời gian qui định, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

a) Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 70/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo trung ương; ban hành văn bản chỉ đạo đề đơn đốc các đơn vị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 nhất là các dự án ODA, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ;

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện. Tổ chức trực báo chuyên đề về đầu tư công quý II, quý III đề đơn đốc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời điều chỉnh vốn các dự án còn vướng mắc sang các dự án có khối lượng thực hiện và có nhu cầu giải ngân.

c) Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Kính báo cáo Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP (PT), CBTH ;
- Lưu: VT, TH (Ts102).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng

Phụ lục



TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nguồn vốn ngân sách Trung ương

(Theo Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chương trình/ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn NSTW năm 2018			Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 20/5/2018			Tỷ lệ giải ngân đến 20/5/2018 (%)	Ước giải ngân đến 30/6/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 30/6/2018 (%)	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
			Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB				
	Tổng cộng	1,226,524	63,300	-	214,248	51,559	162,689	17.47	563,500	45.9	
I	VỐN TRONG NƯỚC	996,224	63,300	-	147,096	51,559	95,537	14.77	481,500	48.3	
1	Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	128,224	-	-	16,000	16,000	-	12.48	60,000	46.8	Phụ lục 1
2	Vốn Chương trình mục tiêu	318,000	63,300	-	131,096	35,559	95,537	41.23	238,500	75.0	Phụ lục 1
A	Hoàn trả ứng trước	35,559	35,559	-	35,559	35,559	-	100	-	-	
B	Phân bổ chi tiết các Chương trình mục tiêu	282,441	27,741	-	95,537	-	95,537	33.83	-	-	
(1)	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	139,541	27,741	-	59,896	-	59,896	42.92	-	-	
(2)	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững	76,000	-	-	15,775	-	15,775	20.76	-	-	
(3)	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(4)	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	10,000	-	-	10,000	-	10,000	100	-	-	
(5)	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	33,000	-	-	1,727	-	1,727	5.23	-	-	

STT	Chương trình/ngành, lĩnh vực	Kế hoạch vốn NSTW năm 2018			Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 20/5/2018			Tỷ lệ giải ngân đến 20/5/2018 (%)	Ước giải ngân đến 30/6/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 30/6/2018 (%)	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
			Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB				
(6)	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch	10,000	-	-	475	-	475	4.75		-	
(7)	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm	4,000	-	-	4,000	-	4,000	100		-	
(8)	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	4,900	-	-	3,665	-	3,665	74.79		-	
3	Vốn đầu tư cho các dự án từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ	550,000	-	-	-	-	-	-	183,000	33.3	Phụ lục 2
-	Ngành Giao thông	550,000	-	-	-	-	-	-		-	
II	VỐN NƯỚC NGOÀI	230,300	-	-	67,152	-	67,152	29.16	82,000	35.6	Phụ lục 3

Phụ lục 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2018 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI



Báo cáo số 113 /BC-UBND ngày 16/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Kế hoạch Thủ tướng giao 2018	Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 31/3/2018		Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 20/5/2018		Nguyên nhân giải ngân thấp	Ghi chú
			Tổng số	Tỷ lệ giải ngân/kế hoạch (%)	Tổng số	Tỷ lệ giải ngân/kế hoạch (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	QUẢNG NGÃI	446,224	107,519	24.1	147,096	33.0		
	Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu	318,000	107,519	33.8	131,096	41.2		
	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo							
1	Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020	4,900	-	-	3,665	74.8		
	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao							
2	Dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2)	1,000	228	22.8	228	22.8	do vướng đền bù giải phóng mặt bằng	
3	Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường	17,000	-	-	499	2.9	Chủ đầu tư đang đề dành kinh phí cho các phương án bồi thường sắp được phê duyệt.	
4	Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông	15,000	1,000	6.7	1,000	6.7	Chủ đầu tư đang đề dành kinh phí cho các phương án bồi thường sắp được phê duyệt.	
	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch							
5	Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê	10,000	-	-	474.75	4.7	đang tiến hành các thủ tục để chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.	
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng							
6	Đường Ba Tư - Ba Trang - Ba Khâm (đoạn Ba Trang - Ba Khâm)	10,000	10,000	100.0	10,000	100.0		
7	Đường Trung tâm huyện Sơn Tây	2,000	886	44.3	886	44.3		
8	Tiểu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa	700	700	100.0	700	100.0		
9	Nâng cấp tuyến đường Côn An Vinh-Ra đa tầm xa huyện Lý Sơn	22,000	-	-	-	-	do vướng đền bù giải phóng mặt bằng	

STT	NỘI DUNG	Kế hoạch Thủ tướng giao 2018	Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 31/3/2018		Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 20/5/2018		Nguyên nhân giải ngân thấp	Ghi chú
			Tổng số	Tỷ lệ giải ngân/kế hoạch (%)	Tổng số	Tỷ lệ giải ngân/kế hoạch (%)		
10	Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi	15,100	-	-	2,836	18.8	đang triển khai thi công các hạng mục bổ sung	
11	Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương	10,000	8,043	80.4	8,043	80.4		
12	Đường Ba Bích - Ba Nam	10,000	9,431	94.3	9,431	94.3		
13	Cảng Bến Đình	28,000	28,000	100.0	28,000	100.0		
14	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa	14,000	-	-	-	-		
15	Kè chống sạt lở xã An Bình, huyện Lý Sơn	27,741	-	-	-	-		
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững							
16	Vùng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn II)	76,000	556	0.7	15,775	20.8	do chủ đầu tư đang tập trung giải ngân vốn NSDP	
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững							
17	Nâng cao Năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020	5,000	-	-	-	-	do 5 tháng đầu năm thời tiết phù hợp nên chỉ triển khai gói chăm sóc bảo vệ rừng, bắt đầu từ tháng 6 mới triển khai xây dựng.	
	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm							
18	Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015	4,000	4,000	100.0	4,000	100.0		
	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư							
19	Đê Phô Minh (giai đoạn 1)	10,000	9,117	91.2	10,000	100.0		
	Đổi ứng ODA							
20	Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	128,224	-	-	16,000	12.5	Hiện nay các huyện, thành phố đã rút tiền và chuyển cho các xã để hỗ trợ cho các hộ gia đình.	
	Thu hồi ứng theo NQ 1023 và QĐ 40							
21	Vốn đối ứng các dự án ODA	8,571	8,571	100.0	8,571	100.0	đã thu hồi tạm ứng	
22	Vùng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn 2	10,000	10,000	100.0	10,000	100.0	đã thu hồi tạm ứng	
23	Tạm ứng vốn NSTW năm 2009 và năm 2010 để xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Dung Quất	11,988	11,988	100.0	11,988	100.0	đã thu hồi tạm ứng	
24	Kè đường giao thông liên huyện (ĐT 623) dọc sông Rin thuộc TT Di Lăng, huyện Sơn Hà	5,000	5,000	100.0	5,000	100.0	đã thu hồi tạm ứng	



Phụ lục 2

KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2018 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

ĐVT: triệu đồng

STT	DỰ ÁN/ĐỊA PHƯƠNG	Kế hoạch Thủ tướng giao 2018	Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 31/3/2018		Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 20/5/2018		Nguyên nhân giải ngân thấp	Ghi chú
			Tổng số	Tỷ lệ giải ngân/kế hoạch (%)	Tổng số	Tỷ lệ giải ngân/kế hoạch (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	QUẢNG NGÃI	550,000	-	-	-	-		
	Cầu Cửa Đại	550,000	-	-	-	-	-	Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung thi công toàn bộ hệ móng và lên thân trụ, khối lượng thực hiện khoảng 200 tỷ đồng. Đến 20/5/2018 chưa giải ngân vì tập trung hoàn ứng kế hoạch năm 2017.



Phụ lục 3

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2018 CỦA TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số 113 /BC-UBND ngày 06 /6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

STT	DỰ ÁN/ĐỊA PHƯƠNG	Kế hoạch Thủ tướng giao 2018	Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 31/3/2018		Thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2018 đến hết ngày 20/5/2018		Nguyên nhân giải ngân thấp	Ghi chú
			Tổng số	Tỷ lệ giải ngân/kế hoạch (%)	Tổng số	Tỷ lệ giải ngân/kế hoạch (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	QUẢNG NGÃI	230,300	51,325	22.3	67,152	29.2		
1	Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Quảng Ngãi)	77,403	8,493	11.0	11,341	14.7	Gói thầu Hỗ trợ đầu tư khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đã ký xong hợp đồng vào tháng 2/2018. Nhà thầu không đề nghị tạm ứng theo hợp đồng (6 tỷ đồng), chờ nhập thiết bị mới đề nghị thanh toán.	
2	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Quảng Ngãi	53,265	10,278	19.3	10,278	19.3	BQL dự án của tỉnh đã trình hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đề thông qua BQL Trung ương và WB nhưng phải theo quy trình của WB nên khá chậm, dẫn đến chậm trễ trong việc giải ngân vốn ODA.	
3	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (giai đoạn 2)	4,554	2,025	44.5	2,025	44.5		
4	Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi	66,303	25,529	38.5	41,356	62.4		
5	Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi	27,000	5,000	18.5	5,000	18.5	Vướng bồi thường, GPMB. 02 điểm đầu và cuối của Dự án vướng đất của người dân và hiện trạng khu vực dự án là hồ nuôi tôm nên không có đường vào để thi công công trình.	
6	Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	1,775	-	-	-	-	Không đủ diện tích trồng rừng.	