

Số: 186 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác
bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,
đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số:6086.....
	Ngày: 20/6/18 Ngày
	Chuyên:

Ngày 15/6/2018, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (viết tắt là Ban QLDA); Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đại diện cho chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)).

Sau khi nghe đại diện Ban QLDA báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Theo báo cáo của Ban QLDA thì đến ngày 31/12/2017 đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến đường chính cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho VEC và nhà thầu triển khai thi công. UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được, đặc biệt là sự phối hợp và tập trung chỉ đạo thực hiện của Ban QLDA, VEC và các địa phương. Hiện nay, thời điểm thông xe kỹ thuật của dự án theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là ngày 30/6/2018 và thông xe chính thức là ngày 31/7/2018; vì vậy, những vấn đề còn tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB, việc hoàn trả các công trình bị hư hỏng trong quá trình thi công cho địa phương phải thực hiện theo đúng các mốc thời gian trên.

Trong quá trình thực hiện dự án mà những vấn đề do tác động của dự án gây ra, trong khuôn khổ thu hồi đất của dự án như: Nứt nhà, tác động môi trường, không sản xuất được do ảnh hưởng của thay đổi dòng chảy, sa bồi thùy phá,... thì đều phải được xem xét, hỗ trợ và bồi thường cho người dân theo đúng khung chính sách của dự án.

2. Để hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB của dự án, yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp tổ chức thực hiện, giải quyết dứt điểm các tồn tại của dự án, cụ thể:

a) Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 24B đoạn Km23+300 - Km57+170 và đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất II, đoạn nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến Quốc lộ 1 từ nguồn vốn dự của dự án.

b) Về thu hồi đất ngoài quy hoạch dự án: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 873/UBND-CN XD ngày 23/02/2017.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định bản đồ theo đề nghị của các địa phương để có cơ sở cho các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB cho dự án.

d) Về 26 vị trí bổ sung cọc GPMB: Đề nghị UBND các huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân theo đúng tiến độ của dự án tại điểm 1 Thông báo này.

e) UBND huyện Bình Sơn khẩn trương gửi hồ sơ để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chấp thuận giá đất thu tiền sử dụng đất, làm cơ sở giao đất tái định cư cho 05 hộ dân còn lại trên địa bàn huyện Bình Sơn.

f) UBND các huyện và thành phố Quảng Ngãi khẩn trương cân đối ngân sách bố trí nộp hoàn trả toàn bộ số tiền thu tiền sử dụng đất của các hộ dân (kể cả phần kinh phí hỗ trợ) vào ngân sách tỉnh để hoàn trả kinh phí tạm ứng xây dựng tái định cư theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4392/UBND-CN XD ngày 12/8/2016 và Công văn số 734/UBND-CN XD ngày 15/02/2017 trong năm 2018. Trường hợp địa phương còn khó khăn, chưa cân đối được nguồn kinh phí để hoàn trả trong năm 2018 mà chuyển qua năm 2019 thì phải có văn bản giải trình gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh.

g) UBND các huyện khẩn trương tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất còn lại chưa giao đất tái định cư tại các khu tái định cư của dự án (Công văn số 3305/UBND-CN XD ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh) và nộp vào ngân sách tỉnh để hoàn trả chi phí xây dựng khu tái định cư theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4392/UBND-CN XD ngày 12/8/2016 và Công văn số 734/UBND-CN XD ngày 15/02/2017.

h) Tạm thời chưa thực hiện bồi thường, GPMB 14 trường hợp tại nút giao Quốc lộ 24B để chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải; trường hợp Bộ Giao thông vận tải không đồng ý thì phải thực hiện theo ranh giới bồi thường, GPMB của dự án.

i) UBND huyện Sơn Tịnh cung cấp quy hoạch giao thông của địa phương cho VEC để thiết kế hoàn trả theo đúng quy hoạch giao thông của địa phương (tuyến đường dẫn lên cầu FO14).

j) Ban QLDA tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương làm việc cụ thể với VEC giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CN XD ngày 21/3/2018.

3. Đề nghị VEC thực hiện các nội dung sau:

a) Tổng hợp, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh tổng kinh phí bồi thường, GPMB theo đề xuất của Ban QLDA tại Công văn số 543/BQL-KHĐT ngày 16/4/2018 để phê duyệt quyết toán Tiêu dự án.

b) Chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm việc nút nhà dân do thi công, bồi thường cho người dân, không để người dân kiến nghị bồi thường kéo dài như trong thời gian vừa qua.

c) Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình. Riêng tuyến đường dẫn lên cầu FO14, UBND huyện Sơn Tịnh sẽ có trách nhiệm cung cấp quy hoạch giao thông của địa phương cho VEC để thiết kế hoàn trả theo đúng quy hoạch giao thông của địa phương.

d) Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA và các địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị tại mục 4.3 Báo cáo số 100/BC-BQL ngày 28/5/2018 của Ban QLDA, không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng C.ty ĐTPT ĐCT Việt Nam;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- Ban QLDA ĐCT Đà Nẵng - Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.387.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quốc Việt