

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5370**/UBND-TH
V/v báo cáo tình hình
giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2017

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng 8 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 7950
	Ngày: 31/8/17
	Chuyên:

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2017 như sau:

1. Nguồn vốn giao đầu năm 2017

Tổng kế hoạch vốn tỉnh giao từ đầu năm 2017 là 3.178.075 triệu đồng; bao gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương là 2.395.330 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ODA là 782.745 triệu đồng. Kế hoạch vốn tỉnh giao cao hơn so với Thủ tướng Chính phủ giao 110.000 triệu đồng là do tỉnh giao tăng 100.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất và tăng chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 10.000 triệu đồng.

Đến thời điểm 15/8/2017, đã giải ngân 1.280.158 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch vốn. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 968.564 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch vốn; vốn ngân sách Trung ương giải ngân 311.594 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch vốn (*cụ thể: vốn Chương trình mục tiêu giải ngân 207.871 triệu đồng, đạt 62%; vốn Chương trình MTQG là 68.839 triệu đồng, đạt 19%; vốn ODA là 34.885 triệu đồng, đạt 39%*).

Trong 8 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh chủ yếu tập trung ở các dự án chuyển tiếp thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương. Giá trị giải ngân đạt thấp, nguyên nhân chủ yếu: (1) Vốn chương trình MTQG Trung ương giao vốn vào tháng 4/2017; (2) các dự án chuyển tiếp, công tác nghiệm thu, lên phiếu giá chậm, một số dự án vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; (3) các dự án khởi công mới vướng mắc chủ yếu là về cơ chế giải ngân khi phải có quyết định đầu tư trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch (đã được Chính phủ xử lý vướng mắc tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017).

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện như: Công văn số

2431/UBND-TH ngày 27/4/2017, số 3096/UBND-TH ngày 26/5/2017, số 3784/UBND-TH ngày 23/6/2017, số 3953/UBND- TH ngày 30/6/2017, số 4154/UBND-TH ngày 12/7/2017, số 4846/UBND-TH ngày 10/8/2017, số 4948/UBND-TH ngày 14/8/2017.

2. Nguồn vốn giao bổ sung năm 2017 được phân khai vào cuối tháng 3/2017 với tổng kế hoạch vốn là 70.000 triệu đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ để khắc phục hư hỏng do lũ lụt năm 2016 cho 03 công trình giao thông và 02 công trình kênh mương. Do mới được giao vốn vào cuối quý I nên các dự án còn đang hoàn tất thủ tục đầu tư, mới giải ngân được 0,657 triệu đồng, đạt 1% kế hoạch vốn.

3. Nguồn vốn năm 2016

Tổng kế hoạch vốn năm 2016 chuyển sang là 462.068 triệu đồng. Trong đó: kế hoạch vốn phân khai trong năm 2017 là 110.132 triệu đồng (*bao gồm: vốn Chương trình MTQG là 22.862 triệu đồng, vốn thực hiện Chương trình định canh định cư là 11.365 triệu đồng, Trung ương hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng là 5.000 triệu đồng, vốn vay Kho bạc Nhà nước là 70.905 triệu đồng*). Kế hoạch vốn năm 2016 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 là 351.936 triệu đồng (*trong đó: phần vốn ngân sách tỉnh 165.893 triệu đồng, vốn Chương trình mục tiêu 6.928 triệu đồng, vốn Chương trình MTQG 72.834 triệu đồng, vốn viện trợ của Chính phủ Ailen 2.902 triệu đồng, vốn TPCP 103.378 triệu đồng*).

Đến thời điểm 15/8/2017, đã giải ngân 188.189 triệu đồng, đạt 41% kế hoạch vốn. Trong đó, phần vốn phân khai năm 2017 giải ngân 11.092 triệu đồng, đạt 10% kế hoạch vốn; phần kế hoạch vốn kéo dài giải ngân 177.096 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch vốn.

Nhìn chung, giá trị giải ngân các nguồn vốn còn thấp, nguyên nhân: Đối với kế hoạch vốn phân khai năm 2017, phần lớn được giao vốn vào tháng 4-5/2017 nên một số dự án còn đang hoàn tất thủ tục đầu tư, chưa có khối lượng để giải ngân; đối với kế hoạch vốn kéo dài (*cụ thể các nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu, vốn Chương trình MTQG, vốn TPCP*) đến đầu tháng 6 mới có quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017 của cấp thẩm quyền dẫn đến việc giải ngân chưa được kịp thời.

(Chi tiết tình hình thực hiện các nguồn vốn có phụ lục kèm theo)

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, TH (ldvu335).



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn **3210** - TH ngày **31/8/2017** của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng



ST T	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn năm 2017	Tình hình thực hiện đến 15/8/2017			Ghi chú
			KLTH	Giải ngân	Tỷ lệ GN	
	TỔNG SỐ	3.710.143	1.109.012	1.470.581	40%	
A	Nguồn vốn giao đầu năm 2017	3.178.075	983.449	1.281.736	40%	
I	Nguồn cân đối NSĐP	2.395.330	715.816	970.142	41%	
I.1	Vốn XDCB tập trung	1.765.330	543.081	775.553	44%	
1	Đổi ứng các dự án ODA	73.808	18.854	23.142	31%	
2	Các dự án chuyển tiếp	773.830	320.196	455.187	59%	
3	Các dự án khởi công mới	353.000	21.697	65.285	18%	
4	Bố trí thực hiện chương trình ATK	8.000	1.308	7.369	92%	
5	Chương trình xây dựng nông thôn mới	120.000	24.709	36.453	30%	
6	Bố trí trả nợ quyết toán	20.000	3.582	3.582	18%	
7	Chuẩn bị đầu tư	20.000	-	-	0%	
8	Bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP	43.692	-	-	0%	
9	Phân cấp các huyện, thành phố	353.000	152.735	184.534	52%	
I.2	Vốn quỹ đất	550.000	170.694	177.603	32%	
I.3	Vốn xổ số kiến thiết	80.000	2.041	16.986	21%	
II	Vốn ngân sách Trung ương	782.745	267.633	311.594	40%	
II.1	Vốn Chương trình mục tiêu	334.540	184.106	207.871	62%	
1	Chương trình phát triển KT-XH vùng	144.540	79.357	99.821	69%	
2	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững	73.000	40.681	40.681	56%	
3	Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	13.000	7.935	8.015	62%	
4	Chương trình đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KCN, cụm công nghiệp	95.000	50.133	53.354	56%	

5	Chương trình an ninh trên địa bàn trọng điểm	4.000	4.000	4.000	100%
6	Chương trình Biển đông - Hải đảo	5.000	2.000	2.000	40%
II. 2	Vốn ODA	88.593	34.059	34.885	39%
II. 3	Chương trình mục tiêu quốc gia	359.612	49.468	68.839	19%
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	138.000	19.215	29.399	21%
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững	221.612	30.253	39.440	18%
B	Nguồn vốn giao bổ sung	70.000	657	657	1%
I	Ngân sách Trung ương hỗ trợ để khắc phục các công trình giao thông và kênh mương bị hư hỏng do lũ lụt cuối năm 2016	70.000	657	657	1%
C	Nguồn vốn năm 2016	462.068	124.906	188.189	41%
I	Nguồn vốn giao bổ sung	110.132	9.858	11.092	10%
1	Chương trình MTQG	22.862	9.858	11.092	49%
+	<i>Chương trình 30a</i>	<i>16.202</i>	<i>6.148</i>	<i>7.099</i>	<i>44%</i>
+	<i>Chương trình 135</i>	<i>6.660</i>	<i>3.710</i>	<i>3.994</i>	<i>60%</i>
2	Chương trình Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số	11.365	-	-	0%
3	Nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016	5.000	-	-	0%
4	Vốn tạm ứng KBNN	70.905			0%
II	Nguồn vốn năm 2016 kéo dài	351.936	115.049	177.096	50%
1	Ngân sách tỉnh	165.893	54.487	100.653	61%
2	Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	6.928	2.517	2.517	36%
3	Chương trình MTQG	72.834	21.591	33.632	46%
+	<i>Chương trình nông thôn mới</i>	<i>11.804</i>	<i>5.368</i>	<i>5.371</i>	<i>46%</i>
+	<i>Chương trình giảm nghèo bền vững</i>	<i>61.030</i>	<i>16.223</i>	<i>28.261</i>	<i>46%</i>
4	Vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len	2.902	2.667	2.686	93%

5	Vốn TPCP	103.378	33.787	37.608	36%
+	<i>các dự án Giao thông</i>	69.469	17.637	21.458	31%
+	<i>Chương trình nông thôn mới</i>	21.511	10.428	10.428	48%
+	<i>Chương trình KCH trường lớp học</i>	12.397	5.722	5.722	46%