

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp để nghe báo cáo và giải quyết các vướng mắc liên quan đến Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020

Ngày 01/12/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì, cuộc họp để nghe và giải quyết các vướng mắc liên quan đến Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà và Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án cấp điện nông thôn báo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc liên quan đến Dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung:

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh đã họp và chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện dự án (Thông báo kết luận số 18/TB-UBND ngày 15/01/2021); tuy nhiên, sự phối hợp giữa Chủ đầu tư với các địa phương trong việc thực hiện thủ tục bồi thường, GPMB còn lúng túng, chưa chủ động giải quyết theo thẩm quyền nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài và kết thúc trong năm 2021, sau thời hạn này sẽ không có kinh phí để triển khai thực hiện; vì vậy, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND các huyện: Sơn Hà và Ba Tơ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và triển khai các giải pháp thi công, giải ngân theo đúng tiến độ yêu cầu.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Sở Công Thương chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo Ban Quản lý tổ chức thi công, hoàn thành các công trình thuộc Dự án **trước ngày 20/12/2021** và tập trung giải ngân vốn đầu tư, hoàn thành hồ sơ thanh toán **trước ngày 25/12/2021**.

- Tập trung nhân lực và phối hợp với UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà để giải quyết dứt điểm các vướng mắc và đảm bảo phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phần còn lại **trước ngày 15/12/2021**.

- Chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi để đóng điện các công trình hoàn thành, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân.

b) UBND các huyện: Sơn Hà và Ba Tơ chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã liên quan tích cực hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án; đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, GPMB các công trình **trước ngày 15/12/2021** để có cơ sở cho Chủ đầu tư (Sở Công Thương) thực hiện giải ngân.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình thuộc Dự án, hoàn thành trước ngày **06/12/2021**.

3. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi phối hợp với Sở Công Thương thực hiện kiểm tra kỹ thuật, đấu nối, hoàn thành các thủ tục đảm bảo đóng điện các công trình thuộc Dự án trước ngày 31/12/2021.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.toan352

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình