

Số: 239 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trương Ngọc Nhi-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban, kiểm tra tiến độ thi công các dự án thuộc Chương trình Biển Đông-Hải đảo và một số dự án khác đầu tư tại huyện Lý Sơn (quý II/2010)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....445.....
	Ngày: 16/8/2010 Ngày
	Chuyên:.....

Ngày 30 tháng 7 năm 2010, đồng chí Trương Ngọc Nhi-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban và kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Biển Đông-Hải đảo và một số dự án khác đầu tư trên địa bàn huyện Lý Sơn (Dự án: Hồ chứa nước Thới Lới, Nạo vét luồng vào cảng neo đậu tàu cá đảo Lý Sơn, Sửa chữa Cảng Lý Sơn, Khắc phục đê Đông Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn);

Thành phần tham dự gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Lý Sơn và các đơn vị tư vấn, thi công các dự án.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các công trình và nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lý Sơn báo cáo tình hình, kết quả và tiến độ triển khai thực hiện Dự án: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn, Hồ chứa nước Thới Lới, Nạo vét luồng vào cảng neo đậu tàu cá đảo Lý Sơn, Sửa chữa Cảng Lý Sơn, Khắc phục đê Đông Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, các đơn vị tư vấn, thi công công trình; đồng chí Trương Ngọc Nhi-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện từ ngày 15/4/2010 đến ngày 30/7/2010:

Nhìn chung, tiến độ thực hiện các Dự án: Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn, Hồ chứa nước Thới Lới, Nạo vét luồng vào cảng neo đậu tàu cá đảo Lý Sơn, Sửa chữa Cảng Lý Sơn, Khắc phục đê Đông Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn chậm so với phương án được duyệt, đặc biệt gói thầu số 12 thuộc dự án Đường cơ động Đông Nam đảo Lý Sơn triển khai quá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Chủ trương đầu tư đã lâu nhưng đến nay một số dự án khắc phục lũ lụt về thủ tục đầu tư vẫn chưa hoàn thành; Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công chưa triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 110/TB-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số Thông báo số 110/TB-UBND ngày 21/4/2010 (*đối với những nội dung chưa thực hiện và thực hiện chưa hoàn thành*). Đồng thời yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương tập trung, tập kết các phương tiện, nguyên vật liệu đảm bảo cung cấp đủ cho việc thi công trong mùa mưa bão năm 2010.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các Chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục theo đúng quy định đối với các dự án áp dụng cơ chế khắc phục khẩn cấp theo Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chi tiết để triển khai các dự án áp dụng theo Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ.

4. Yêu cầu cụ thể đối với từng Dự án:

a) Dự án Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đối với các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi công thực tế tại hiện trường; cần tập trung nhân lực cho BQL Dự án; đặc biệt đối với gói thầu số 12, yêu cầu Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, Tư vấn thiết kế, các đơn vị liên quan và đơn vị thi công tổ chức cuộc họp **trước ngày 15/8/2010** để cùng tháo gỡ những vướng mắc và xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết nếu vượt thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát căn cứ khối lượng còn lại để xây dựng kế hoạch, giải pháp thi công trong thời gian còn lại của dự án đảm bảo yêu cầu phù hợp với địa hình, thời tiết của huyện đảo Lý Sơn và năng lực nhà thầu (*văn bản này phải được gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải*).

- UBND huyện Lý Sơn chủ động tổng hợp quỹ đất do Dự án tạo ra để thực hiện việc quy hoạch, quản lý và bố trí sử dụng theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trong chuyên thăm và làm việc tại huyện Lý Sơn vào ngày 14/6/2010; khẩn trương có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm đối với các trường hợp lấn, chiếm đất, xây dựng nhà trái phép.

- Đồng ý về chủ trương việc không thi công phần kè khoảng 200m tại gói thầu số 12 nhằm đảm bảo tiết kiệm khi thực hiện Dự án cảng Bến Đình. Nội dung này, giao Sở Giao thông vận tải làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đơn vị thi công xác định vị trí chính xác xây dựng cảng Bến Đình để đơn vị thi công không thi công đoạn 200m nêu trên.

- Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung đầu tư đoạn đường cơ động kết hợp kè chắn sóng từ chân đê tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn đến điểm đầu của Dự án (Km0), giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thống nhất phương án thiết kế đoạn đường nêu trên phù hợp với điều kiện thực tế và lập các thủ tục cần thiết về đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (*nguồn vốn lấy từ dự phòng chi của dự án*).

b) Dự án Hồ chứa nước Thới Lới: Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn khẩn trương phê duyệt Phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo việc thi công đúng tiến độ và giải ngân hết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã giao trong năm 2010.

c) Dự án Nạo vét luồng vào Cảng neo đậu tàu cá đảo Lý Sơn và Dự án sửa chữa cầu cảng Lý Sơn, Chủ đầu tư phải hoàn thành công trình **trước ngày 30/9/2010** và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không hoàn thành theo thời gian nêu trên, để kịp thời phục vụ nhân dân trong mùa mưa bão năm 2010.

d) Khắc phục đê Đông Cảng neo đậu tàu cá đảo Lý Sơn thực hiện nghiêm túc theo nội dung Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 03/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở đê Đông Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

e) Riêng đối với việc quản lý và khai thác Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND huyện Lý Sơn để rà soát, phân định trách nhiệm việc lập bảng cấm các phương tiện lưu thông trên thân đê; đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự trích ngân sách của đơn vị sửa chữa đoạn chân đê bị hư hỏng do các phương tiện lưu thông trên thân đê gây ra, thời gian hoàn thành **trước ngày 30/9/2010**.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Trương Ngọc Nhi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện Lý Sơn triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các ngành: Quân sự, Biên phòng, Công an;
- Các Sở: Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Lý Sơn;
- VPUB: CVP, PVP, CNXD, NNTN, VHXX, KTTT, TTCB và TH;
- Lưu: VT, NC_{phong 172}.



Lê Minh Huấn