

Số: 110 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2010

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2010

và Kế hoạch thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số
33/2007/QĐ-TTg trong năm 2011

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC C. NGÃI | |
| CV ĐẾN | Số: 559 |
| | Ngày: 13/9/2010 |
| | Chuyên: |

Thực hiện Công văn số 462/UBND-CSĐT ngày 07/7/2010 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch Chương trình định canh, định cư (ĐCĐC) năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2010

1. Tình hình triển khai thực hiện

Theo Quyết định số 1342/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ, phân kỳ đầu tư từ năm 2009-2010 của tỉnh Quảng Ngãi là 84.500 triệu đồng, nhưng đến năm 2010 Trung ương mới phân bổ 14.500 triệu đồng (năm 2009 là 4.500 triệu đồng, năm 2010 là 10.000 triệu đồng). Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương phân bổ, UBND tỉnh đã có các Quyết định phân bổ kinh phí đầu tư cho 37 điểm của 06 dự án ĐCĐC xen ghép và 02 dự án ĐCĐC tập trung là 14.500 triệu đồng, chiếm 17,15% so với kế hoạch vốn (2009-2010) của Trung ương.

2. Kết quả cụ thể từng dự án

a) 06 Dự án định canh, định cư xen ghép (với tổng số điểm ĐCĐC là 70 điểm): Tổng nhu cầu vốn 31.291,00 triệu đồng, đã phân bổ 10.500,00 triệu đồng, chiếm 33,56%, đã giải ngân đến 30/6/2010 là 6.465,65 triệu đồng, đạt 61,57%; ước thực hiện đến 31/12/2010 là 10.500,00 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Cụ thể từng dự án như sau:

- Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Tây Trà (có 13 điểm ĐCĐC xen ghép - 139 hộ với 630 khẩu), với tổng nhu cầu vốn 5.401,50 triệu đồng; kết quả thực hiện:

+ Đã phân bổ 1.823,20 triệu đồng để thực hiện 04/13 điểm ĐCĐC cho 46 hộ - 117 khẩu, đạt 33,75% kế hoạch vốn được duyệt.

+ Thực hiện đến 30/6/2010: 907,9 triệu đồng, đạt 49,8% kế hoạch vốn đã phân bổ. Ước thực hiện đến 31/12/2010: 1.823,20 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ.

- Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Sơn Hà (có 16 điểm ĐCĐC xen ghép - 380 hộ với 1.381 khẩu), với tổng nhu cầu vốn 13.904,82 triệu đồng; kết quả thực hiện:

+ Đã phân bổ 3.074,20 triệu đồng để thực hiện 04/16 điểm ĐCĐC cho 84 hộ - 306 khẩu, đạt 22,11% kế hoạch vốn được duyệt.

+ Thực hiện đến 30/6/2010: 2.028,97 triệu đồng, đạt 66% kế hoạch vốn đã phân bổ. Ước thực hiện đến 31/12/2010: 3.074,20 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ.

- Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Ba Tư (có 16 điểm ĐCĐC xen ghép - 105 hộ với 456 khẩu) với tổng nhu cầu vốn 3.911,40 triệu đồng; kết quả thực hiện:

+ Đã phân bổ 2.008,00 triệu đồng để thực hiện 06/16 điểm cho 54 hộ - 232 khẩu, đạt 51,34% kế hoạch vốn được duyệt.

+ Thực hiện đến 30/6/2010: 1.285,12 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch vốn đã phân bổ. Ước thực hiện đến 31/12/2010: 2.008,00 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ.

- Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Sơn Tây (có 10 điểm ĐCĐC xen ghép - 131 hộ với 477 khẩu) với tổng nhu cầu vốn 5.226,20 triệu đồng; kết quả thực hiện:

+ Đã phân bổ 1.697,6 triệu đồng để thực hiện 03/10 điểm cho 44 hộ - 132 khẩu, đạt 32,48% kế hoạch vốn được duyệt.

+ Thực hiện đến 30/6/2010: 886,14 triệu đồng, đạt 52,2% kế hoạch vốn đã phân bổ. Ước thực hiện đến 31/12/2010: 1.697,6 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ.

- Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Minh Long (có 11 điểm ĐCĐC xen ghép - 55 hộ với 165 khẩu) với tổng nhu cầu vốn 2.086,00 triệu đồng. Kết quả thực hiện:

+ Đã phân bổ 1.136,00 triệu đồng để thực hiện 08/11 điểm cho 30 hộ - 99 khẩu, đạt 54,46% kế hoạch vốn được duyệt.

+ Thực hiện đến 30/6/2010: 675,92 triệu đồng đạt 59,5% kế hoạch vốn đã phân bổ. Ước thực hiện đến 31/12/2010: 1.136,00 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ.

- Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Trà Bồng (có 04 điểm ĐCĐC xen ghép - 20 hộ với 74 khẩu) với tổng nhu cầu vốn: 761,00 triệu đồng. Kết quả thực hiện:

+ Đã phân bổ 761,00 triệu đồng để thực hiện 04/04 điểm cho 20 hộ - 74 khẩu, đạt 100% kế hoạch vốn được duyệt.

- Thực hiện đến 30/6/2010: 681,60 triệu đồng đạt 89,56% kế hoạch vốn đã phân bổ. Ước thực hiện đến 31/12/2010: 761,00 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ.

b) Dự án định canh, định cư tập trung

Trên cơ sở phân kỳ đầu tư theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2010 là 09 dự án ĐCĐC tập trung với tổng vốn đầu tư **51.407** triệu đồng, nhưng đến năm 2010 Trung ương mới phân bổ 4.000 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển) nên chỉ mới phân bổ vốn cho 02 dự án. Kết quả thực hiện như sau:

*** 02 Dự án đang triển khai thi công:**

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung tại đồi Mô Lên, thôn Trà Dinh, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà.

+ Nhu cầu vốn: 7.550,00 triệu đồng (*trong đó: vốn Trung ương 5.309 triệu đồng, vốn lồng ghép chương trình dự án khác 2.241 triệu đồng*). Trung ương đã phân bổ 2.000,00 triệu đồng, đạt 37,67% so với nhu cầu vốn của Trung ương.

+ Thực hiện đến 30/6/2010: 2.000,00 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ. Hiện nay đang rất cần Trung ương bổ sung vốn để tiếp tục thi công.

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung Mang Pô, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

+ Tổng mức đầu tư: 11.700,00 triệu đồng (*trong đó: vốn Trung ương 6.583 triệu đồng, vốn lồng ghép chương trình dự án khác 5.117 triệu đồng*). Trung ương đã phân bổ 2.000,00 triệu đồng, đạt 30,38% so với nhu cầu vốn của Trung ương.

+ Thực hiện đến 30/6/2010: 2.000,00 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ. Hiện nay đang rất cần Trung ương bổ sung vốn để tiếp tục thi công.

*** 07 Dự án đã lập xong thủ tục thiết kế dự toán chờ vốn Trung ương phân bổ để tổ chức thi công trong năm 2010:**

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung tại Cây Chò, thôn Trà Ót, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng, tổng mức đầu tư 6.915,785 triệu đồng, trong đó: vốn ĐCĐC của Trung ương 5.358 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án khác 1.557,76 triệu đồng.

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung Mang Cảnh, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tổng mức đầu tư: 7.624,70 triệu đồng, trong đó vốn ĐCĐC của Trung ương 5.701 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án khác 1.923,7 triệu đồng.

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung tại Gò Nổi, thôn Tây, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tổng mức đầu tư: 7.805 triệu đồng, trong đó vốn ĐCĐC của Trung ương 5.211 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án khác 2.594 triệu đồng.

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung Suối Xà Lơ, thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tổng mức đầu tư: 8.348,00 triệu đồng, trong đó vốn ĐCĐC của Trung ương 6.779 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án khác 1.569 triệu đồng.

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, tổng mức đầu tư: 5.211 triệu đồng, trong đó vốn ĐCĐC của Trung ương 5.211 triệu đồng.

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ, tổng mức đầu tư: 5.358 triệu đồng, trong đó vốn ĐCĐC của Trung ương 5.358 triệu đồng.

- Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tổng mức đầu tư: 15.528 triệu đồng, trong đó vốn ĐCĐC của Trung ương 5.897 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án khác 9.631 triệu đồng.

* Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho 15 Dự án ĐCĐC xen ghép và ĐCĐC tập trung nêu trên: 107.331,485 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương (theo QĐ số 1342/QĐ-TTg): 82.698 triệu đồng, chiếm 77,05% so với tổng nhu cầu vốn của 15 Dự án. Đến năm 2010 Trung ương đã phân bổ 14.500 triệu đồng, còn thiếu 68.198 triệu đồng.

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác: 24.633,485 triệu đồng, chiếm 22,95% so với tổng nhu cầu vốn của 15 Dự án (*Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo*)

II. Đánh giá chung

- Về mức độ thực hiện mục tiêu đề ra đến năm 2010 và dự kiến khả năng thực hiện mục tiêu đến năm 2012: Theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg đã phân kỳ đầu tư năm 2009 và 2010 là 84.500 triệu đồng, nhưng Trung ương chỉ phân bổ 14.500 triệu đồng, đạt 17,15% so kế hoạch, do đó tỉnh không đủ nguồn vốn để thực hiện mục tiêu đề ra.

- Đây là năm đầu tiên tổ chức thực hiện nên một số xã có sự lúng túng trong việc triển khai thực hiện dẫn đến chưa đạt được tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. Kế hoạch năm 2011

Để hoàn thành 15 dự án đã và đang chuẩn bị triển khai trong năm 2010 nêu trên và tiếp tục triển khai các dự án mới trong năm 2011 nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay trên địa bàn thuộc vùng khó khăn ở 6 huyện vùng

cao Quảng Ngãi có các hộ dân tộc thiểu số thuộc diện được hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị được phân bổ vốn theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ là: 112.487 triệu đồng, trong đó vốn năm 2010 là 68.198 triệu đồng, vốn năm 2011 là 44.289 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo*).

IV. Kiến nghị


Công tác định canh, định cư có tầm quan trọng nằm trong Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy đề nghị Trung ương cấp đủ vốn cho địa phương theo kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới phát huy hiệu quả và nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2012.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2010 và kế hoạch thực hiện ĐCĐC năm 2011; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Ủy ban Dân tộc để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Dân tộc;
- VPUB: C, PVP(ĐN, NN), KTTH, NN, CB;
- Lưu: VT, ĐN MN (Tsl 57).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Đinh Thị Loan

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRÌNH ĐCĐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2010
 (Kèm theo Báo cáo số 14/2010/SUBND ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| T | Tên dự án và địa điểm thực hiện | Số hồ DC DC (hồ) | Vốn đầu tư theo Quyết định 1347/QĐ-UBND | | | | Bổ trợ kế hoạch vốn đến năm 2010 | | | | Giải ngân lũy kế đến 30/6/2010 | | | Tổng số vốn còn thiếu | Đề nghị bố trí tiếp 2010-2011 | | | Số hồ DCĐC C đến 30/6/2010 (hồ) | Số hồ DCĐC đến năm 2010 | Ghi chú |
|-----|--|------------------|---|----------|--------|------|----------------------------------|---------|--------|-----------------|--------------------------------|--------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Tổng số | Trong đó | | | Hoàn thành đến 30/6/2010 | Tổng số | Vốn SN | Vốn ĐTPT | Tổng số | Vốn SN | Vốn ĐTPT | | | | | | | |
| | | | | SN | ĐTPT | ĐTPT | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Tổng số | 1.604 | 152.748 | 54.800 | 97.948 | - | 14.500 | 10.500 | 4.000 | - | 10.465 | 6.465 | 4.000 | 177.763 | 112.487 | 39.561 | 72.890 | 62 | 350 | |
| I | Dự án đã hoàn thành | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Dự án ĐCĐC tập trung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Dự án ĐCĐC xen ghép | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Dự án đang thực hiện dở dang | 957 | 43.183 | 33.723 | 9.460 | - | 14.500 | 10.500 | 4.000 | - | 10.465 | 6.465 | 4.000 | 28.683 | 28.683 | 23.223 | 5.460 | 62 | 350 | |
| A | Dự án ĐCĐC tập trung | 127 | 11.892 | 2.432 | 9.460 | - | 4.000 | - | 4.000 | - | 4.000 | - | 4.000 | 7.892 | 7.892 | 2.432 | 5.460 | - | 72 | |
| | Dự án Mang Pô xã Sơn Be huyện Sơn Hà | 75 | 6.583 | 1.437 | 5.146 | - | 2.000 | - | 2.000 | Đang triển khai | 2.000 | - | 2.000 | 4.583 | 4.583 | 1.437 | 3.146 | - | 40 | |
| | Dự án Mô Lớn xã Trà Linh huyện Tây Trà | 52 | 5.309 | 995 | 4.314 | - | 2.000 | - | 2.000 | Đang triển khai | 2.000 | - | 2.000 | 3.309 | 3.309 | 995 | 2.314 | - | 32 | |
| B | Dự án ĐCĐC xen ghép | 830 | 31.291 | 31.291 | - | - | 10.500 | 10.500 | - | - | 6.465 | 6.465 | - | 20.791 | 20.791 | 20.791 | - | 62 | 278 | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Ba Tơ | 105 | 3.911 | 3.911,0 | - | - | 2.008 | 2.008 | - | - | 1.285 | 1.285 | - | 1.903 | 1.903 | 1.903 | - | 20 | 54 | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Minh Long | 55 | 2.086 | 2.086,0 | - | - | 1.136 | 1.136 | - | - | 676 | 676 | - | 950 | 950 | 950 | - | 12 | 30 | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Sơn Hà | 380 | 13.905 | 13.905 | - | - | 3.074 | 3.074 | - | - | 2.029 | 2.029 | - | 10.831 | 10.831 | 10.831 | - | 30 | 84 | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Sơn Tây | 131 | 5.226 | 5.226,0 | - | - | 1.698 | 1.698 | - | - | 886 | 886 | - | 3.528 | 3.528 | 3.528 | - | - | 44 | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Tây Trà | 139 | 5.402 | 5.402 | - | - | 1.823 | 1.823 | - | - | 908 | 908 | - | 3.579 | 3.579 | 3.579 | - | - | 46 | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Trà Bồng | 20 | 761 | 761,0 | - | - | 761 | 761 | - | - | 681 | 681 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| III | Dự án chưa thực hiện | 647 | 109.565 | 21.077 | 88.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.080 | 83.804 | 16.338 | 67.430 | - | - | |
| A | Dự án ĐCĐC tập trung | 647 | 109.565 | 21.077 | 88.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.080 | 83.804 | 16.338 | 67.430 | - | - | |
| | Dự án Cây Chô xã Trà Tân huyện Trà Bồng | 50 | 5.358 | 1.012 | 4.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.358 | 5.358 | 1.012 | 4.346 | - | - | |
| | Dự án Gò Tranh xã Long Sơn huyện Minh Long | 45 | 6.779 | 1.505 | 5.274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.779 | 6.779 | 1.505 | 5.274 | - | - | |

| T | Tên dự án và địa điểm thực hiện | Số hộ ĐC ĐC (hộ) | Vốn đầu tư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg | | | Bố trí kế hoạch vốn đến năm 2010 | | | Hoàn thành đến 30/6/ 2010 | Giải ngân lũy kế đến 30/6/2010 | | | Tổng số vốn còn thiếu | Đề nghị bố trí tiếp 2010-2011 | | | Số hộ ĐC Đ C đến 30/6/ 2010 (hộ) | Số hộ ĐC ĐC đến năm 2010 | Ghi chú | |
|----|--|---------------------------|---|----------|-------|-------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|---|--------------------------------------|------------|------|
| | | | Tổng số | Trong đó | | NSDP | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Vốn SN | Vốn ĐTPT | | Tổng số | Vốn SN | Vốn ĐTPT | | | | |
| | | | | SN | ĐTPT | | | SN | | | | | | | | | | | | ĐTPT |
| 3 | Dự án Làng Mắm xã Ba Bích huyện Ba To | 47 | 5.211 | 961 | 4.250 | - | - | - | Đã xong TK- ĐT | - | - | - | 5.211 | 5.211 | 961 | 4.250 | | | | |
| 4 | Dự án Nước Giáp xã Ba Khám huyện Ba To | 50 | 5.358 | 1.012 | 4.346 | - | - | - | Đã xong TK- ĐT | - | - | - | 5.358 | 5.358 | 1.012 | 4.346 | | | | |
| 5 | Dự án Tả Vinh xã Sơn Tân huyện Sơn Tây | 54 | 5.897 | 1.199 | 4.698 | - | - | - | Đã xong TK- ĐT | - | - | - | 5.897 | 5.897 | 1.199 | 4.698 | | | | |
| 6 | Dự án Gò Nổi xã Trà Sơn huyện Trà Bồng | 40 | 5.211 | 961 | 4.250 | - | - | - | Đã xong TK- ĐT | - | - | - | 5.211 | 5.211 | 961 | 4.250 | | | | |
| 7 | Dự án Màng Cảnh xã Sơn Trung huyện Sơn Hà | 55 | 5.701 | 1.131 | 4.570 | - | - | - | Đã xong TK- ĐT | - | - | - | 5.701 | 5.701 | 1.131 | 4.570 | | | | |
| 8 | Dự án Làng Tương xã Ba Điền huyện Ba To | 57 | 5.701 | 1.131 | 4.570 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.701 | 5.701 | 1.131 | 4.570 | | | | |
| 9 | Dự án Làng Trui xã Ba Tiêu huyện Ba To | 47 | 5.162 | 944 | 4.218 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.162 | 5.162 | 944 | 4.218 | | | | |
| 10 | Dự án Làng Rêu xã Long Môn huyện Minh Long | 49 | 5.309 | 995 | 4.314 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.309 | 5.309 | 995 | 4.314 | | | | |
| 11 | Dự án Ngã Làng xã Long Mái huyện Minh Long | 51 | 5.407 | 1.029 | 4.378 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.407 | 5.407 | 1.029 | 4.378 | | | | |
| 12 | Dự án Làng Trờ xã Sơn Nham huyện Sơn Hà | 58 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.750 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | | | | |
| 13 | Dự án Đường Làng Rào Giở Gỏi xã Sơn Thủy huyện Sơn Hà | 54 | 5.558 | 1.048 | 4.474 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.558 | 5.558 | 1.048 | 4.474 | | | | |
| 14 | Dự án Tả Kót xã Trà Lâm huyện Trà Bồng | 56 | 5.652 | 1.114 | 4.538 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.652 | 5.652 | 1.114 | 4.538 | | | | |
| 15 | Dự án Tpot, Thét xã Trà Hiệp huyện Trà Bồng | 58 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.750 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | | | | |
| 16 | Dự án tổ 6 Nà Ốc xã Trà Quân huyện Tây Trà | 51 | 5.407 | 1.029 | 4.378 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.407 | 5.407 | 1.029 | 4.378 | | | | |
| 17 | Dự án Núi Kình xã Trà Nham huyện Tây Trà | 48 | 5.260 | 978 | 4.282 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.260 | 5.260 | 978 | 4.282 | | | | |
| 18 | Dự án Tả Dó xã Sơn Tân huyện Sơn Tây | 58 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.750 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | | | | |
| 19 | Dự án Màng Rẻ xã Sơn Lập huyện Sơn Tây | 60 | 5.848 | 1.182 | 4.666 | - | - | - | đang lập TKĐT | - | - | - | 5.848 | 5.848 | 1.182 | 4.666 | | | | |

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1342/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2010, 2011

(Kèm theo Báo cáo thực hiện Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| T | Tên dự án và địa điểm thực hiện | Số hộ ĐC ĐC | Số hộ ĐC | | | | NSDP | Thực hiện giải ngân đến 31/12/2010 | | | Thực hiện vượt KL chưa thanh | Tổng số vốn còn thiếu | Kế hoạch TW cấp năm 2010, và 2011 | | | NSDP và lồng ghép các CT, ĐA | Dự kiến số hộ ĐCĐC đến 31/12/ | Ghi chú |
|---|---|-------------------|------------|----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|-------------|------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--|--|------------|
| | | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | | Vốn SN | Vốn ĐTPT | Tổng số | | | Vốn SN | Vốn ĐTPT | | | | |
| | | | | SN | ĐTPT | | | | | | | | | | Vốn SN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | Tổng số | 1.728 | 126.987 | 50.097 | 76.890 | - | 14.499 | 10.499 | 4.000 | - | 112.487 | 112.487 | 39.561 | 72.890 | - | 350 | | |
| I | Năm 2010 | 1.298 | 82.698 | 41.504 | 41.194 | - | 14.499 | 10.499 | 4.000 | - | 68.198 | 68.198 | 31.004 | 37.194 | - | 350 | | |
| A | Dự án ĐCĐC tập trung | 468 | 51.407 | 10.213 | 41.194 | - | 4.000 | - | 4.000 | - | 47.407 | 47.407 | 10.213 | 37.194 | - | 72 | | |
| | Dự án Mang Phố xã Sơn Ba huyện Sơn Hà | 75 | 6.583 | 1.437 | 5.146 | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 4.583 | 4.583 | 1.437 | 3.146 | - | 40 | | |
| | Dự án Mộ Lân xã Trà Lãnh huyện Tây Trà | 52 | 5.309 | 995 | 4.314 | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 3.309 | 3.309 | 995 | 2.314 | - | 32 | | |
| | Dự án Cây Chò xã Trà Tân huyện Trà Bồng | 50 | 5.358 | 1.012 | 4.346 | - | - | - | - | - | 5.358 | 5.358 | 1.012 | 4.346 | - | | | |
| | Dự án Gò Tranh xã Long Sơn huyện Minh Long | 45 | 6.779 | 1.505 | 5.274 | - | - | - | - | - | 6.779 | 6.779 | 1.505 | 5.274 | - | | | |
| | Dự án Làng Mắm xã Ba Bích huyện Ba Tơ | 47 | 5.211 | 961 | 4.250 | - | - | - | - | - | 5.211 | 5.211 | 961 | 4.250 | - | | | |
| | Dự án Nước Giáp xã Ba Khánh huyện Ba Tơ | 50 | 5.358 | 1.012 | 4.346 | - | - | - | - | - | 5.358 | 5.358 | 1.012 | 4.346 | - | | | |
| | Dự án Tả Vinh xã Sơn Tân huyện Sơn Tây | 54 | 5.897 | 1.199 | 4.698 | - | - | - | - | - | 5.897 | 5.897 | 1.199 | 4.698 | - | | | |
| | Dự án Gò Nồi xã Trà Sơn huyện Trà Bồng | 40 | 5.211 | 961 | 4.250 | - | - | - | - | - | 5.211 | 5.211 | 961 | 4.250 | - | | | |
| | Dự án Mang Cảnh xã Sơn Trung huyện Sơn Hà | 55 | 5.701 | 1.131 | 4.570 | - | - | - | - | - | 5.701 | 5.701 | 1.131 | 4.570 | - | | | |
| B | Dự án ĐCĐC xen ghép | 830 | 31.291 | 31.291 | - | - | 10.499 | 10.499 | - | - | 20.791 | 20.791 | 20.791 | - | - | 278 | | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Ba Tơ | 105 | 3.911,0 | 3.911,0 | - | - | 2.008 | 2.008 | - | - | 1.903 | 1.903,0 | 1.903,0 | - | - | 54 | | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Minh Long | 55 | 2.086,0 | 2.086,0 | - | - | 1.136 | 1.136 | - | - | 950 | 950,0 | 950,0 | - | - | 30 | | |
| | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Sơn Hà | 380 | 13.905,0 | 13.905 | - | - | 3.074 | 3.074 | - | - | 10.831 | 10.830,8 | 10.831 | - | - | 84 | | |

| T T | Tên dự án và địa điểm thực hiện | Số hộ ĐC ĐC | Vốn đầu tư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg | | | | Thực hiện giải ngân đến 31/12/2010 | | | | Thực hiện vượt KL chưa thanh | Tổng số vốn còn thiếu | Kế hoạch TW cấp năm 2010, và 2011 | | | NSDP và tổng góp các CT, ĐA | Dự kiến số hộ ĐCĐC đến 31/12/ | Ghi chú |
|--------|---|-------------------|---|----------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------|------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|----|---|--|------------|
| | | | Tổng số | Trong đó | | NSDP | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | | | Vốn SN | Vốn ĐTPT | | | | |
| | | | | SN | ĐTPT | | | Vốn SN | Vốn ĐTPT | | | | | | | | | |
| 4 | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Sơn Tây | 131 | 5.226,0 | 5.226,0 | | 1.697 | 1.697 | | | 3.528 | 3.528,0 | 3.528,0 | | | 44 | | | |
| 6 | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Tây Trà | 139 | 5.402,0 | 5.402 | | 1.823 | 1.823 | | | 3.579 | 3.578,8 | 3.578,8 | | | 46 | | | |
| 5 | Dự án ĐCĐC xen ghép huyện Trà Bồng | 20 | 761,3 | 761,3 | | 761 | 761 | | | - | - | - | | | 20 | | | |
| II | Năm 2011 | 430 | 44.289 | 8.593 | 35.696 | - | - | - | - | 44.289 | 44.289 | 8.557 | 35.696 | - | - | | | |
| A | Dự án ĐCĐC tập trung | 430 | 44.289 | 8.593 | 35.696 | - | - | - | - | 44.289 | 44.289 | 8.557 | 35.696 | - | - | | | |
| 1 | Dự án Làng Tương xã Ba Điền huyện Ba Tư | 57 | 5.701 | 1.131 | 4.570 | - | - | - | - | 5.701 | 5.701 | 1.131 | 4.570 | | | | | |
| 2 | Dự án Làng Trui xã Ba Tiêu huyện Ba Tư | 47 | 5.162 | 944 | 4.218 | - | - | - | - | 5.162 | 5.162 | 944 | 4.218 | | | | | |
| 3 | Dự án Làng Ren xã Long Môn huyện Minh Long | 49 | 5.309 | 995 | 4.314 | - | - | - | - | 5.309 | 5.309 | 995 | 4.314 | | | | | |
| 4 | Dự án Ngã Láng xã Long Mai huyện Minh Long | 51 | 5.407 | 1.029 | 4.378 | - | - | - | - | 5.407 | 5.407 | 1.029 | 4.378 | | | | | |
| 5 | Dự án Làng Trờ xã Sơn Nhạm huyện Sơn Hà | 58 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | - | - | - | - | 5.750 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | | | | | |
| 6 | Dự án Đường Làng Rào Giá Gỏi xã Sơn Thủy huyện Sơn Hà | 54 | 5.558 | 1.084 | 4.474 | - | - | - | - | 5.558 | 5.558 | 1.084 | 4.474 | | | | | |
| 7 | Dự án Tà Kót xã Trà Lâm huyện Trà Bồng | 56 | 5.652 | 1.114 | 4.538 | - | - | - | - | 5.652 | 5.652 | 1.114 | 4.538 | | | | | |
| 8 | Dự án Tpot, Tkết xã Trà Hiệp huyện Trà Bồng | 58 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | - | - | - | - | 5.750 | 5.750 | 1.148 | 4.602 | | | | | |