

Số: 98 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2013

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Tiêu úng, thoát lũ,  
chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....2883.....
	Ngày: 09/5/13
	Chuyên:.....

Ngày 04/5/2013, đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa. Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ; lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh; lãnh đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi; các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, giám sát và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại công trình và nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa đến tháng 4/2013, kế hoạch thực hiện đến hết tháng 12/2013 và ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan; đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi (chủ đầu tư), các sở ngành và địa phương liên quan, các đơn vị thi công đã có nhiều cố gắng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (với hơn 1000 hộ dân bị ảnh hưởng thuộc 03 huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ), tích cực triển khai thi công các hạng mục công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra. UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương và đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án vẫn còn tồn tại như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc 15 hộ dân nhưng chưa tập trung xử lý tháo gỡ dứt điểm; việc lập thủ tục thu hồi giao đất thực hiện dự án còn chậm. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, khắc phục những tồn tại, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2013.

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến:

a) Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Yêu cầu chủ đầu tư chủ động, tích cực làm việc với chính quyền địa phương, rà soát hồ sơ và các quy định hiện hành của Nhà nước để giải quyết các nội dung còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

để triển khai dự án.

- Giao UBND các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức chủ trì làm việc và chỉ đạo UBND các xã có liên quan (các xã: Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ An, Phổ Quang (huyện Đức Phổ); xã Đức Lĩnh, huyện Mộ Đức) tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực cho chủ đầu tư tổ chức tuyên truyền, giải thích vận động nhân dân giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 15 hộ dân còn lại, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/5/2013.

b) Về tiến độ triển khai dự án trong thời gian đến: Yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị để đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch; phải xác định các điểm dừng kỹ thuật để vượt lũ đối với các hạng mục công trình thi công dài ngày, đảm bảo công trình không bị thiệt hại do mưa lũ gây nên. Chủ đầu tư phải tổ chức kiểm tra và giao ban tiến độ theo định kỳ hàng tháng, có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đối với các nhà thầu thi công chậm chùng, chậm tiến độ.

c) Về kinh phí thực hiện dự án:

- Yêu cầu chủ đầu tư lập thủ tục thanh quyết toán đối với các hạng mục, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2013.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho dự án, đảm bảo công trình được triển khai đồng bộ, phát huy được hiệu quả sử dụng, phù hợp với mục tiêu đã đề ra.

d) Về điều chỉnh dự toán: Chủ đầu tư lập hồ sơ và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai điều chỉnh dự toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Đối với gói thầu số 14, 15: Sau khi triển khai xong phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư lập hồ sơ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, làm cơ sở để triển khai xây dựng, tránh trường hợp các hộ dân tái lấn chiếm sử dụng đối với phần diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nay thông báo để Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi, các sở ngành, đơn vị và UBND các huyện có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành;
- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PVP (NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak262.



**Trần Văn Thế**