

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4793**/UBND-CNXD  
V/v bổ sung một số nội dung  
dự án Đường QL1A - Phố  
Vinh và dự án Đường QL1A -  
Mỹ Á (gđ.2), huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 8 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <b>7115</b> ..... Ngày: <b>09/8/17</b> ..... Chuyên:..... <b>Thực hiện</b> .....

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 168/HĐND-KTNS ngày 17/5/2017 về việc điều chỉnh một số nội dung dự án Đường Quốc lộ 1A - Phố Vinh và dự án Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á (giai đoạn 2), huyện Đức Phổ; trên cơ sở giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1181/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 01/8/2017 và UBND huyện Đức Phổ tại Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 26/7/2017 (có các văn bản kèm theo), UBND tỉnh báo cáo bổ sung Thường trực HĐND tỉnh việc điều chỉnh các dự án nêu trên với các nội dung như sau:

1. Về trình tự thủ tục đề nghị cho chủ trương điều chỉnh:

UBND huyện Đức Phổ đã tổ chức tính toán, lập tổng mức đầu tư điều chỉnh, xác định giá trị tăng thêm, trình xin chủ trương điều chỉnh (Tờ trình số 29/TTr-UBND và 30/TTr-UBND ngày 31/3/2017 của UBND huyện Đức Phổ); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức kiểm tra, rà soát giá trị tăng tổng mức đầu tư, giá trị tăng từng khoản mục chi phí và đề xuất nguồn vốn cho phần tăng thêm (Công văn số 584/SKHĐT-ĐTTĐ&GS và 585/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 19/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

(Có các văn bản kèm theo)

Về giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh trong bước xin chủ trương điều chỉnh được thực hiện chủ yếu theo những quy định nguyên tắc, tính chính xác đạt tương đối và sẽ được chuẩn xác trong bước lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư; việc thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh sẽ được thực hiện sau khi tổng mức đầu tư điều chỉnh được duyệt.

2. Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý và thực hiện dự án kéo dài nhiều năm làm tăng tổng mức đầu tư:

Theo Báo cáo của UBND huyện Đức Phổ, nguyên nhân chậm trễ của dự án là do công tác bồi thường, GPMB chậm trễ, nhất là việc xây dựng các khu tái định cư nên dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu.

UBND huyện Đức Phổ đã tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan theo các văn bản báo cáo kèm theo (Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 26/7/2017 của UBND huyện Đức Phổ và Báo cáo số 87/BC-QLDA ngày 14/7/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Phổ).

### 3. Về việc xem xét điều chỉnh quy mô dự án:

Đây là hai tuyến đường trục của huyện Đức Phổ, công tác bồi thường, GPMB đã thực hiện dứt điểm và đã thi công sắp hoàn thành nên việc tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án sẽ mang lại hiệu quả.

Việc đề nghị cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án như đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh là phù hợp quy định pháp luật xây dựng hiện hành.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Đức Phổ;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.487.



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**