

Số: 47 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2012

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....12.33.....
	Ngày: 16/3/2012
	Chuyên:..... Kết luận

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Việt Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét việc bổ sung chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ
Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa**

Ngày 12/3/2011, đồng chí Lê Việt Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét việc bổ sung chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa theo ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 130/SKHĐT-TĐ ngày 23/02/2012. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi; lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa, kế hoạch thực hiện trong năm 2012; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Rà phá bom, mìn, vật nổ và kế hoạch thực hiện trong năm 2012; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa còn chậm. Mặc dù, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt trong tháng 10/2011 và đã tổ chức đấu thầu thi công công trình nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục có liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi giao đất, tổ chức thi công công trình... Trách nhiệm này trước hết thuộc về chủ đầu tư, sau đó là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa kịp thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện trong thời gian đến.

2. Giải quyết một số nội dung kiến nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (chủ đầu tư):

a) Việc bổ sung chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa: Về nguyên tắc, UBND tỉnh thống nhất. Yêu cầu chủ đầu tư giải trình cụ thể về sự cần thiết, cơ sở pháp lý để xác định, tính toán chi phí phá bom, mìn, vật nổ; trên cơ sở đó, khái toán lại kinh phí thực hiện cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương chính

thức.

b) Về việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án: Đồng ý lập, trình UBND các huyện thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo từng gói thầu. Trong đó lưu ý hồ sơ địa chính phải được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phải có quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình cá nhân trước khi phê duyệt phương án bồi thường. Đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi giao đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

c) Việc thay đổi giải pháp kỹ thuật xây dựng đập An Quang, thay đổi vị trí xây dựng Đập điều tiết Bến Thóc, đập Cầu Đập và điều chỉnh lý trình xây dựng các hạng mục công trình còn lại cho phù hợp với thực tế trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công Dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế, có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giao nhiệm vụ:

a) Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi:

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xây dựng và ban hành kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án cụ thể trong năm 2012 trước ngày 25/3/2012. Trong đó, phân công cụ thể cho các lãnh đạo, đơn vị trực thuộc của Công ty trực tiếp theo dõi từng nội dung công việc; kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, gửi UBND tỉnh và các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để theo dõi, chỉ đạo.

- Chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc nêu trên. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2012.

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho UBND tỉnh và các sở ngành liên quan theo định kỳ 01 tháng/lần.

b) UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ và Nghĩa Hành:

- Khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư thông báo thu hồi đất cho các hộ dân trong vùng dự án có đất bị thu hồi. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2012.

- Chỉ đạo UBND các xã vùng dự án tập trung xác định nguồn gốc đất; xác định diện tích đất của hộ gia đình và diện tích đất do UBND xã quản lý, làm cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tích cực phối hợp với chủ đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có), báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện của dự án; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án.

- Tổ chức giao ban tiến độ thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

d) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục có liên quan, kịp thời triển khai thực hiện dự án, hoàn thành việc giải ngân vốn đã bố trí theo đúng kế hoạch.

e) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các sở ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Dự án rà phá bom, mìn tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh theo hướng bổ sung và ưu tiên thực hiện việc rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án đầu tư xây dựng cấp bách, trọng điểm của tỉnh sẽ triển khai trong giai đoạn 2011-2015, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nay thông báo để các sở ngành, địa phương có liên quan và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, BCH Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (NL), KS-NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak83.



Trần Văn Thế