

Số: 172 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2012

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện Dự án Hợp phần di dân,
tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>4088</i>
	Ngày: <i>22/7/2012</i>
	Chuyên:.....

Ngày 17/7/2012, đồng chí Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong; lãnh đạo Sở Tài chính; UBND huyện Tây Trà; Ban Quản lý Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong từ đầu năm 2012 đến nay và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ngành liên quan, Ban Quản lý Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, UBND huyện Tây Trà, các đơn vị thi công đã có nhiều cố gắng, bước đầu đạt một số kết quả trong công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, thi công các khu tái định cư; rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, việc triển khai dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu, đến nay tiến độ xây dựng khu TĐC Bắc Nguyên 2 đạt khoảng 42,5%, Khu TĐC Suối Y đạt 48,7%, Khu TĐC Sờ Lác 52,6%, Khu TĐC Cà La đạt 58,6% và Khu TĐC Giò Lao đạt 38,2%; việc kiểm kê lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thiếu chính xác, chưa đầy đủ hồ sơ, phải chỉnh sửa nhiều lần làm chậm tiến độ thực hiện; công tác tuyên truyền cho nhân dân còn hạn chế,...

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, tăng cường lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động phối hợp với UBND các huyện: Sơn Hà, Tây Trà giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc bố trí tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định canh; rà soát, tăng cường cán bộ thực hiện công tác kiểm kê lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để khẩn trương hoàn chỉnh, trình thẩm định phê duyệt; đặc biệt là các phương án bồi thường các khu diêm tái định canh, tái định cư; đảm bảo yêu cầu trước ngày 31/8/2012 xây dựng hoàn thành 142 nhà ở tái định cư cho các hộ dân.

2. Giải quyết một số vướng mắc cụ thể:

a) Về điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tích cực làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm có văn bản thỏa thuận của các Bộ về nội dung điều chỉnh dự án, nguồn vốn và cơ cấu vốn bố trí cho dự án. Trên cơ sở kết quả làm việc các Bộ, ngành, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

b) Về tạm ứng vốn ngân sách tỉnh để thực hiện dự án:

Trên cơ sở Thông báo số 363-TB/TU ngày 28/5/2012 của Tỉnh ủy và ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 975/SNN&PTNT ngày 03/7/2012, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh tiếp tục tạm ứng ngân sách tỉnh 50 tỷ đồng để thực hiện dự án. Thời gian trình UBND tỉnh trước ngày 24/7/2012.

c) Về giải quyết các vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc chi trả tiền bồi thường, tái định cư của dự án: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Khẩn trương hoàn chỉnh các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/7/2012. Trong thời gian chờ làm việc với các Bộ, ngành về điều chỉnh tổng mức đầu tư; chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Tây Trà và UBND các xã: Trà Xinh, Trà Thọ vận động bà con không cản trở, tạo điều kiện cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa lũ năm 2012. UBND tỉnh sẽ giải quyết kinh phí để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ xã Trà Xinh, huyện Tây Trà (đợt 11) đã được phê duyệt và các khu tái định cư trước ngày 31/8/2012.

- Việc xin chủ trương chi trả tiền bồi thường trong thời gian chờ điều chỉnh tổng mức đầu tư: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo xin chủ trương tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên UBND tỉnh vào ngày 23/7/2012.

d) Đối với 29 hộ dân chưa bốc thăm để xây dựng nhà ở:

- Hiện nay các khu tái định cư đã thi công theo quy mô đăng ký ban đầu của các hộ dân tái định cư, do đó về nguyên tắc, UBND tỉnh không xem xét việc hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng (50 triệu đồng) đối với các hộ dân trước đây đã đăng ký tái định cư tập trung nay xin chuyển sang hình thức tái định cư xen ghép, tự do. Giao UBND huyện Tây Trà chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư tổ chức vận động thuyết phục người dân thuộc diện tái định cư vào các khu tái định cư đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp đặc biệt hộ dân đã có đất ở và tự tìm được chỗ ở mới an toàn, có nguyện vọng xin tái định cư tự do hoặc xen ghép, giao UBND huyện Tây Trà kiểm tra hiện trường, nếu đáp ứng các yêu cầu là có chỗ ở ổn định, an toàn thì lập hồ sơ đề

ng nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2012.

đ) Đối với trường hợp Bà Nguyễn Thị Cảnh (thường trú tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà) tự ý xây dựng nhà ở cho dân trong khu tái định cư Cà La, gây mất an ninh, trật tự trên công trường: Giao UBND huyện Tây Trà chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có biện pháp xử lý nghiêm, dứt điểm, yêu cầu bà Cảnh chuyển vật tư, thiết bị ra khỏi mặt bằng công trình. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/7/2012.

e) Về khai quật khảo cổ lòng hồ chứa nước Nước Trong:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2225/UBND-VX ngày 09/7/2012.

f) Về tiến độ thi công các khu tái định cư, tái định canh:

Do mùa mưa lũ sắp đến nên thời gian có thể thi công được trong năm rất ngắn (khoảng 40 ngày) nên yêu cầu chủ đầu tư phải tổ chức kiểm tra tiến độ và họp giao ban mỗi tuần một lần trên công trường; khẩn trương giải quyết điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn giám sát phải thường xuyên có mặt trên công trường; tổ chức nghiệm thu thanh toán kịp thời; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị; tập kết đủ vật tư, nhiên liệu; bố trí làm tăng ca để đảm bảo hoàn thành xây dựng, bàn giao nhà cho dân trước ngày 31/8/2012. Chủ đầu tư phải có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đối với các nhà thầu thi công chậm chùng, chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh.

g) Việc hỗ trợ giao cho các hộ dân di dời ở tạm: Giao UBND huyện Tây Trà chủ trì, phối với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nay thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Các thành viên BCD Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà;
- BQL Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong;
- VPUB: PVP (NL), KTTH, CB-TH;
- Luu: VT, NN-TNak326.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Trần Văn Thế