

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi kiểm tra tình trạng ngập úng, không sản xuất được tại cánh đồng Nại, xã Bình Thạnh và công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, thôn An Cường thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn**

Ngày 11/6/2021, đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kiểm tra tại buổi kiểm tra tình trạng ngập úng, không sản xuất được tại cánh đồng Nại, xã Bình Thạnh và công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, thôn An Cường thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông, Chi cục Thủy lợi tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi báo cáo tình trạng ngập úng, không sản xuất được tại cánh đồng Nại, xã Bình Thạnh; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị liên quan đến Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, thôn An Cường thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan, đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

### **I. Đối với tình trạng ngập úng, không sản xuất được tại cánh đồng Nại, xã Bình Thạnh:**

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát quy hoạch tại vị trí này đối chiếu với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, trong đó xem xét việc thu hồi đất để thực hiện dự án Sân phân phối 500/220kV Trung tâm điện lực Dung Quất do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung làm chủ đầu tư; trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định.

### **II. Đối với công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, thôn An Cường thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn**

#### **1. Đánh giá chung:**

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của Chủ đầu

tư trong việc chỉ đạo, điều hành dự án và sự ủng hộ, đồng thuận của địa phương và Nhân dân trong vùng dự án đã hỗ trợ tích cực cho Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến nay đã bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đạt 98% và mặc dù công trình bắt đầu triển khai thi công từ đầu tháng 5/2021 nhưng đến nay giá trị khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 16,406/88,685 tỷ đồng, đạt 18,5% (bao gồm cả khối lượng thi công tại hiện trường và khối lượng cấu kiện đúc sẵn).

## **2. Nhiệm vụ trong thời gian đến:**

a) Ở thời điểm này, điều kiện thời tiết có nhiều thuận lợi, yêu cầu Ban Quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung toàn bộ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ công trình **trước ngày 15/9/2021**, đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão năm 2021.

b) Trong quá trình tổ chức thi công công trình, yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công, đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, kiểm định công trình quản lý chặt chẽ để công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ. Bên cạnh đó, cần phải kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình phê duyệt theo đúng quy định.

c) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong quá trình lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình.

d) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 5,04ha đất thuộc dự án theo đề xuất của Chủ đầu tư.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT(NN) UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (lnphong236).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Huy**

