

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh,  
tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát  
về tình hình thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép  
Hòa Phát Dung Quất**

Ngày 13/10/2020, đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát về tình hình thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Tham dự buổi làm việc có Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Huyện ủy Bình Sơn; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất báo cáo các nội dung có liên quan đến việc đầu tư xây dựng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 1, giai đoạn 2, ý kiến thảo luận và đề xuất của các sở, ngành có liên quan, đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã đầu tư vào Quảng Ngãi, bước đầu đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, đây là một tín hiệu đáng mừng, vì vậy tỉnh Quảng Ngãi mong muốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục đầu tư mở rộng dự án từ 04 triệu tấn/năm lên 09 triệu tấn/năm trong thời gian sớm nhất. UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty sớm hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương để làm cơ sở triển khai các thủ tục có liên quan tiếp theo.

2. Trong thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

Dung Quất trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên hầu hết kiến nghị của Công ty Hòa Phát chưa được giải quyết kịp thời, vì vậy rất mong Công ty Hòa Phát chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

3. Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban Quản lý) và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (Công ty Hòa Phát), yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch một cách cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian đến, theo nguyên tắc nội dung công việc của Công ty Hòa Phát thì Công ty chủ động thực hiện; nội dung công việc của chính quyền thì chính quyền phải thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh cần phải có sự phối hợp thì yêu cầu cơ quan chủ trì giải quyết phải chủ động lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để giải quyết. Trong đó lưu ý những vấn đề thuộc về nguyên tắc, quy định của pháp luật thì phải tuân thủ, không được đặc cách; chỉ vận dụng những vấn đề nào mà pháp luật chưa có quy định mà thực tiễn đặt ra, nhưng việc vận dụng đó không làm thất thoát ngân sách nhà nước và trái với quy định của pháp luật. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Kể từ nay, tất cả các công việc phải được giao cho một cơ quan chủ trì làm đầu mối và UBND tỉnh sẽ kiểm tra kết quả thực hiện thông qua cơ quan đầu mối. Những vấn đề cụ thể Công ty Hòa Phát đã nêu ra trong buổi họp này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cụ thể bằng văn bản để các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan thực hiện, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể từng nội dung, trong đó giao trách nhiệm của đơn vị chủ trì, phối hợp, thời hạn hoàn thành.

5. Đối với dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để sử dụng khu tái định cư này bố trí tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, trình UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020; làm cơ sở để bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhu cầu theo quy định. Trong thời gian chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Ban Quản lý phải khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành Khu tái định cư Cà Ninh và giải quyết dứt điểm các tồn tại, sai sót của dự án.

6. Đối với các hộ dân có nhu cầu vào các khu tái định cư nhưng hiện nay chưa có đất để bố trí cho người dân, trong thời gian chờ, thống nhất chủ trương việc Công ty Hòa Phát hỗ trợ tiền cho người dân thuê nhà. Tuy nhiên, Công ty

Hòa Phát phải chủ động tính toán phương án thực hiện cho phù hợp và tạo được sự đồng thuận của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng.

7. Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo đề xuất của Ban Quản lý: Giao UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

8. Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trong năm kế hoạch theo quy định, trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2020.

9. Về dự án Cảng Container Hòa Phát - Dung Quất:

a) Về nội dung liên quan đến dự án Cảng Container Hòa Phát - Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4477/UBND-CNXD ngày 18/9/2020, Công văn số 4553/UBND-CNXD ngày 23/9/2020 và Công văn số 4831/UBND-CNXD ngày 07/10/2020. Yêu cầu Ban Quản lý, UBND huyện Bình Sơn và Công ty Cổ phần Thép hòa Phát Dung Quất triển khai thực hiện.

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 12/10/2020 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Phương án di dời tàu thuyền đến khu vực neo đậu Sông Đầm và tháo gỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Bình Thuận; có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/11/2020.

c) Về nội dung đề nghị giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC về việc xin cấp 200 m bờ biển tại bến số 8

Theo báo cáo của Ban Quản lý thì vị trí này Ban Quản lý đã cấp cho Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Hòa Phát đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất, vì vậy, giao Ban Quản lý tham mưu UBND tỉnh có văn bản phúc đáp nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC để Công ty chủ động công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2020.

10. Về nội dung kiến nghị bổ sung Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu và giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Hòa Phát trong thời gian sớm nhất, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2020.

11. Về thủ tục cấp phép khai thác đá khu vực Khu liên hợp sản xuất gang

thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng: Đề nghị Công ty Hòa Phát làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan đề xuất giải pháp cụ thể triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tiến độ thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh đề các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh;
- Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện Bình Sơn;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, TH, KGVX, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD455.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Huy**