

Số: 155/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế một số dự án tại huyện Trà Bồng

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 3769 Ngày: 01/6/15 Chuyên: Ngày 21/5/2015

Ngày 21/5/2015, đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra thực tế tiến độ đầu tư xây dựng công trình Điểm dân cư tập trung thôn Bãng, xã Trà Hiệp; việc khắc phục sạt lở suối Bôi, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng và việc khai thác mỏ cát xã Trà Bình, huyện Trà Bồng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Trà Bồng và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng công trình Điểm dân cư tập trung thôn Bãng, xã Trà Hiệp; kết quả thực hiện việc khắc phục sạt lở suối Bôi, thị trấn Trà Xuân và việc khai thác mỏ cát xã Trà Bình; các tồn tại, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ; ý kiến tham gia của các thành viên dự kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với công trình Điểm dân cư tập trung thôn Bãng, xã Trà Hiệp:

a) Đánh giá: Việc di dời 23 hộ dân thôn Bãng, xã Trà Hiệp nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở núi là cần thiết và cấp bách. Vì vậy, UBND tỉnh đã đưa vào danh sách các điểm có nguy cơ cao về thiên tai; năm 2014 đã bố trí từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng Điểm dân cư, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước mùa mưa lũ năm 2015. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy, mặc dù UBND huyện Trà Bồng đã lấy ý kiến của UBND xã Trà Hiệp và nhân dân địa phương về vị trí xây dựng công trình nhưng trên thực địa vị trí này về địa chất yếu và mái ta luy có khả năng ảnh hưởng đến độ an toàn của công trình là rất lớn; thủ tục chuẩn bị đầu tư chưa đầy đủ, chặt chẽ theo quy định; chưa khẳng định được tính bảo đảm về địa chất công trình; tiến độ thực hiện công trình chậm, nhất là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

b) Yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tập trung khắc phục tồn tại, chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo di dời dân trước mùa mưa, lũ năm 2015.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng

công trình theo đúng quy định, trong đó lưu ý phải thực hiện việc đánh giá địa chất công trình đảm bảo an toàn công trình; đồng thời có giải pháp chống sạt lở ta luy dương; tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 20/6/2015.

- Lập kế hoạch tiến độ, tăng cường nhân lực, phương tiện, vật tư để đảm bảo thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ.

- Tổ chức họp dân thông báo kế hoạch di dời, đồng thời có kế hoạch huy động lực lượng giúp dân di chuyển đến nơi ở mới.

- Thực hiện hoàn thành các thủ tục thu hồi, giao đất; giải ngân, thanh quyết toán theo đúng quy định.

2. Đối với việc xin đầu tư khắc phục sạt lở suối Bồi, thị trấn Trà Xuân:


UBND huyện Trà Bồng làm việc với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để khắc phục sạt lở suối Bồi, thị trấn Trà Xuân (đoạn tiếp nối với đoạn đã khắc phục xong).

3. Đối với việc khai thác mỏ cát xã Trà Bình: UBND huyện Trà Bồng kiểm tra, yêu cầu Công ty thực hiện hoàn thành thủ tục thuê đất theo quy định. Quá trình khai thác, thực hiện đúng mốc giới và thời gian quy định trong giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nay thông báo để các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Trà Bồng;
- UBND các xã: Trà Hiệp, Trà Bình và thị trấn Trà Xuân;
- Công ty TNHH Hoàng Long;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNndt152.



Trần Văn Thế