

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường việc đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện: Đăkre 2, Nước Long, BoKo 2 và Sông Liên 1

Ngày 06/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi kiểm tra hiện trường các dự án thủy điện: Đăkre 2, Nước Long, BoKo 2 và Sông Liên 1. Tham dự buổi kiểm tra hiện trường có lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Ba Tơ, Lãnh đạo UBND xã Ba Tiêu, Lãnh đạo các Công ty: Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện BoKo, Cổ phần Thủy điện Nước Long - Đức Bảo, Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân và TNHH Thủy điện Sông Liên.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các Nhà đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện các dự án thủy điện; ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Liên quan đến nội dung tồn tại, vướng mắc giữa dự án thủy điện Đăkre 2 và dự án thủy điện BoKo 2

a) Yêu cầu UBND huyện Ba Tơ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện BoKo và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân thống nhất phương án điều chỉnh tuyến đường dân sinh hiện có, đảm bảo trên cao trình mực nước dâng gia cường của công trình đập hồ B thủy điện Đăkre 2 để đảm bảo việc đi lại của các hộ dân canh tác thuộc khu vực phía thượng lưu đập hồ B thuộc dự án thủy điện Đăkre 2 (tại thôn nước Lãng, xã Ba Xa) và công tác quản lý, vận hành của dự án thủy điện BoKo 2, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 30/11/2021.

b) Trước mắt, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện khắc phục, sửa chữa, gia cố những điểm hư hỏng thuộc tuyến đường này khu vực thượng lưu và hạ lưu đập để đảm bảo giao thông nội vùng, đặc biệt là việc vận chuyển nông, lâm sản của Nhân dân và việc vận chuyển vật tư, trang thiết bị để đầu tư xây dựng công trình thủy điện BoKo; thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/11/2021.

c) Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân chịu trách nhiệm đầu

tư hoàn trả công trình đường giao thông phục vụ dân sinh nêu trên trước khi được cấp có thẩm quyền cho phép tích nước đối với dự án thủy điện Đăkre 2.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thủy điện nêu trên, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện BoKo và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan để giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án, đặc biệt là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Nghiên cứu xem xét hỗ trợ địa phương duy tu, bảo dưỡng, đầu tư nâng cấp các tuyến đường hiện nay các Công ty dùng để vận chuyển trang thiết bị, vật tư để thi công công trình và phục vụ quản lý vận hành công trình sau này, đặc biệt là các đoạn đường đi qua khu dân cư.

2. Đối với dự án thủy điện Nước Long

a) UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Long - Đức Bảo trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc để thực hiện dự án vượt tiến độ đề ra.

b) Để kịp thời giải quyết những nội dung còn tồn tại, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Long - Đức Bảo khẩn trương rà soát lập, phê duyệt kế hoạch thi công chi tiết để thực hiện hoàn thành dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng để phát huy hiệu quả; rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan trước khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép vận hành thương mại theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc thì Công ty chủ động phối hợp, kiến nghị với các sở, ban ngành và địa phương liên quan để được xem xét giải quyết theo quy định.

3. Đối với dự án Thủy điện Sông Liên 1

Yêu cầu Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên khẩn trương rà soát lập, phê duyệt kế hoạch thi công chi tiết để thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án, đặc biệt là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; nghiên cứu hỗ trợ địa phương trong việc thực hiện các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.

4. Về việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai đối với các công trình thủy điện

a) UBND huyện Ba Tư chịu trách nhiệm phối hợp với các Chủ đầu tư dự án thủy điện kiểm tra việc thực hiện các Phương án được phê duyệt trên địa bàn huyện (ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập công trình; ứng

phó tình huống khẩn cấp cho đập, hồ chứa; bảo vệ đập, hồ chứa công trình thủy điện) đảm bảo an toàn cho công trình và người dân vùng dự án trong mùa mưa, lũ năm 2021 theo quy định.

b) Yêu cầu các Công ty: Cổ phần Đầu tư và Phát triển thủy điện BoKo, Cổ phần Thủy điện Nước Long - Đức Bảo và Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung các Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập công trình thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, xây dựng quy chế phối hợp và hỗ trợ các trang thiết bị cho các xã có liên quan để đảm bảo công tác ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

5. Yêu cầu các sở, ban ngành, UBND huyện Ba Tơ kiểm tra, rà soát giải quyết các kiến nghị của các Nhà đầu tư theo thẩm quyền và quy định; tích cực hỗ trợ các Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án để đảm bảo các dự án hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc khắc phục của các Chủ đầu tư dự án thủy điện, kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Nay thông báo kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển thủy điện BoKo;
- Công ty CP thủy điện Nước Long - Đức Bảo;
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân;
- Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.toan298

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình