

Số: ~~6275~~/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày ~~22~~ tháng 11 năm 2021

V/v rà soát tình hình thực hiện các Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo đề nghị của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tại Công văn số 1309/CPO-WB8 ngày 24/9/2021 về việc báo cáo rà soát thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 3434/BC-SNNPTNT ngày 29/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện các Tiểu dự án

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, tỉnh Quảng Ngãi có 03 Tiểu dự án (TDA). Kết quả thực hiện các Tiểu dự án đến 30/9/2021 như sau:

a) TDA Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đập Làng:

TDA được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 04/4/2016.

Đến tháng 11/2018, công trình đã xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 19/3/2019.

b) TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1):

TDA gồm 10 hồ chứa nước, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 11/6/2018.

Đến nay, các hồ chứa nước thuộc Tiểu dự án đã thi công xong và nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

c) TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2):

TDA gồm 08 hồ chứa nước, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kiểm tra an toàn đập tại Quyết định số

1117/QĐ-UBND ngày 05/8/2020; đã khởi công xây dựng từ đầu tháng 7/2021.

Đến nay, các hồ chứa đang thi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trước 30/6/2022.

d) Tình hình giải ngân các Tiểu dự án đến ngày 30/9/2021:

- Kế hoạch vốn giao (2016-2021) là: 240.790.529.000 đồng. Trong đó:
 - + Vốn WB: 201.666.529.000 đồng.
 - + Vốn Ngân sách tỉnh: 39.124.000.000 đồng.
- Giá trị giải ngân là: 207.389.629.000 đồng. Trong đó:
 - + Vốn WB: 171.685.953.000 đồng.
 - + Vốn Ngân sách tỉnh: 35.703.676.000 đồng.
- Số vốn WB bố trí năm 2021 còn lại chưa giải ngân hết đến ngày 30/9/2021 là: 26.486.000.000 đồng.

2. Một số nội dung kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư

a1) Theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tổng mức đầu tư: 337,725 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ODA: 319,950 tỷ đồng.
- Vốn đối ứng: 17,775 tỷ đồng.

a2) Theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Tổng mức đầu tư của 03 TDA được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: Số 354/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hồ chứa nước Đập Làng; số 912/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập Tiểu dự án (giai đoạn 1); số 1117/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kiểm tra an toàn đập Tiểu dự án (giai đoạn 2) thì:

Tổng mức đầu tư: 337,725 tỷ đồng, trong đó:

- + Vốn ODA: 287,517 tỷ đồng.
- + Vốn đối ứng: 50,208 tỷ đồng.

a3) Kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

Đến nay (30/9/2021), TDA Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đập Làng đã quyết toán dự án hoàn thành và TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) đã thi công hoàn thành để đưa

vào sử dụng. TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2) đang thi công.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, UBND tỉnh kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau:

- Tổng mức đầu tư: **317,215 tỷ đồng**
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
 - + Vốn ODA: **264,527 tỷ đồng.**
 - + Vốn đối ứng: **52,688 tỷ đồng.**

Tăng, giảm so với tổng mức đầu tư được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015:

Tổng mức đầu tư giảm 20,510 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ODA giảm: 55,423 tỷ đồng.
- Vốn đối ứng tăng: 34,913 tỷ đồng.

Lý do tăng, giảm:

- Trong quá trình thực hiện dự án, nguồn vốn đối ứng được duyệt tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quá ít (17,775 tỷ đồng), không đủ thanh toán các khoản mục chi phí theo Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án; vốn đối ứng sử dụng chủ yếu cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn vật nổ, quản lý dự án ..vv.. nên vốn đối ứng tăng, vốn ODA giảm.

- Ngoài ra, phần kinh phí kết dư trong đấu thầu thi công xây dựng và kinh phí dự phòng không sử dụng hết của TDA nên giảm tổng vốn đầu tư, tiết kiệm nguồn vốn ODA.

a4) Về tính sẵn sàng bố trí vốn đối ứng của tỉnh:

Đến nay, nguồn vốn đối ứng cho các TDA đã được UBND tỉnh bố trí cơ bản đảm bảo, đầy đủ theo các Quyết định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đã giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh.

b) Thời gian hoàn thành các Tiểu dự án

Tỉnh Quảng Ngãi có 3 TDA, đến nay đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 02 TDA. Riêng TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2), gồm 08 hồ chứa nước. Thời gian qua, các công trình thuộc TDA (giai đoạn 2) được khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng. Đến nay, các công trình đảm bảo vượt lũ chính vụ năm 2021, sẽ hoàn thành toàn bộ TDA (giai đoạn 2) và nghiệm thu khối lượng hoàn thành trước 30/6/2022 (thời gian đóng Hiệp định vay).

c) Dự kiến kế hoạch giải ngân vốn vay WB đến 30/6/2022 và đến khi hoàn thành TDA:

- Số vốn WB sử dụng cho các TDA đến khi hoàn thành: 264,527 tỷ đồng.

- Số vốn WB không có nhu cầu sử dụng: 55,423 tỷ đồng.

Lý do vốn vay WB dư, không có nhu cầu sử dụng:

+ Do vốn đối ứng tăng để thanh toán các khoản mục chi phí trong Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án, chủ yếu để chi trả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn vật nổ, quản lý dự án ..vv..nên giảm vốn WB trong Tổng mức đầu tư tại Quyết định 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Kết dư trong đấu thầu thi công xây dựng và kinh phí dự phòng không sử dụng hết của TDA (giai đoạn 1) là: 22,990 tỷ đồng.

Tuy không sử dụng nguồn vốn WB có số dư nêu trên, nhưng không làm thay đổi mục tiêu đầu tư, quy mô công trình và nhiệm vụ của các TDA đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

(Có Phụ lục: Rà soát cơ cấu nguồn vốn đầu tư, dự kiến giải ngân vốn WB đến 30/6/2022 và đến khi hoàn thành dự án kèm theo)

d) Số vốn WB kiến nghị hủy không có nhu cầu sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 10811/BTC-QLN ngày 20/9/2021 là: 55,423 tỷ đồng.

e) Nhu cầu tiếp tục đầu tư sửa chữa và nâng cao an toàn đập trong thời gian tới

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi Văn bản số 1354/UBND-NNTN ngày 02/4/2021 đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia dự án vay vốn WB giai đoạn 2021-2025. Dự kiến tổng vốn đầu tư là **500 tỷ đồng** (Trong đó vốn ODA: 450 tỷ đồng, vốn đối ứng 50 tỷ đồng) để (1) Sửa chữa, nâng cấp 17 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp: 350 tỷ đồng; (2) Kiên cố hóa 30 km thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham và 03 km kênh hồ chứa nước Liệt Sơn, kết hợp hiện đại hóa vận hành hệ thống tưới: 105 tỷ đồng; (3) Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước cho 38 hồ chứa nước lớn, vừa và cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước và công trình đầu mối thủy lợi Thạch Nham: 45 tỷ đồng.

Kính đề nghị Quý Bộ quan tâm giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- BQL Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu VT, NN-TN.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền

RÀ SOÁT CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ, DỰ KIẾN GIẢI NGÂN VỐN WB ĐẾN 30/6/2022 VÀ KHI HOÀN THÀNH DỰ ÁN

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 175/UBND-KT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: triệu đồng

| ST T | Nội dung | Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT | | | | Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn theo các Quyết định của UBND tỉnh | | | | Dự kiến giải ngân đến 30/6/2022 và đến khi hoàn thành dự án | | | | Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đề nghị điều chỉnh | Ghi chú |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | | |
| | | | Vốn ODA | Đổi ứng | | Vốn ODA | Đổi ứng | | Vốn ODA | Đổi ứng | | Vốn ODA | Đổi ứng | | |
| 1 | Các Tiêu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ngãi | 337.725 | 319.950 | 17.775 | 337.725 | 287.517 | 50.208 | 317.215 | 198.395 | 66.132 | 52.688 | 317.215 | 264.527 | 52.688 | QĐ số 354/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 |
| 2 | TD4 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn 1) | 169.994 | 148.686 | 21.308 | 169.994 | 148.686 | 21.308 | 149.484 | 94.272 | 31.424 | 23.788 | 149.484 | 94.272 | 31.424 | QĐ số 912/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 |
| 3 | TD4 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn 2) | 143.976 | 122.045 | 21.931 | 143.976 | 122.045 | 21.931 | 143.976 | 91.534 | 30.511 | 21.931 | 143.976 | 91.534 | 30.511 | QĐ số 1117/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 |