

Số: 242/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Lý Sơn do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư

Ngày 15/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Lý Sơn do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư, bao gồm: (1) Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn; (2) Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn; (3) Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn; (4) Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bí thư Huyện ủy; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường các dự án, nghe Lãnh đạo huyện Lý Sơn báo cáo về quá trình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc của các dự án; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận và chỉ đạo:

I. Đánh giá chung

Trong những năm gần đây, để từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lý Sơn, Trung ương và Tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng nhiều dự án trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi thì hầu hết các dự án do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư đều chậm trễ tiến độ so với kế hoạch được phê duyệt. Nguyên nhân chính là do UBND huyện Lý Sơn chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án, cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng nên việc tổ chức triển khai thực hiện chưa chuyên nghiệp, để xảy ra nhiều sai sót, hạn chế, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan là do đây là những dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, được lãnh đạo nhiệm kỳ mới của huyện Lý Sơn kế thừa, tiếp tục triển khai thực hiện, nên chưa có sự theo dõi xuyên suốt, đồng bộ, dẫn đến nhiều nội dung phát sinh, vướng mắc trước đây chưa được giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Việc chậm trễ tiến độ thực hiện các dự án đã làm ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nói riêng và phát triển kinh tế

- xã hội của huyện nói chung. Do đó, yêu cầu lãnh đạo huyện Lý Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem đây là bài học quý báu trong quá trình chỉ đạo, điều hành; đồng thời phải chỉ đạo, chấn chỉnh các phòng ban, đơn vị có liên quan, nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành các dự án trong thời gian đến, mục tiêu phải đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

II. Giải quyết vướng mắc cụ thể các dự án

1. Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn

Dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, quân và dân trên huyện đảo Lý Sơn, khắc phục tình trạng quá tải của bệnh viện đa khoa huyện. Dự án đã được Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về nguồn vốn; Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua, UBND huyện Lý Sơn với trách nhiệm vừa là cơ quan quản lý vừa là Chủ đầu tư đã thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, việc tổ chức triển khai thực hiện dự án thiếu tính đồng bộ, chưa dự lường và có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, phát sinh; bên cạnh đó, do đặc thù của huyện đảo nên điều kiện thi công rất khó khăn, thời tiết thường xuyên diễn biến bất lợi, việc vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu thi công từ đất liền ra đảo gặp nhiều khó khăn, ... điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Vì vậy, đến thời điểm này dự án chưa hoàn thành theo đúng tiến độ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 324/TB-UBND ngày 08/8/2022.

Do đó, để sớm đưa dự án vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của cán bộ, quân và dân trên huyện đảo, yêu cầu UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực, đề ra biện pháp thi công hiệu quả, hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án ***chậm nhất trước ngày 31/12/2023***. Trong đó yêu cầu:

(1) UBND huyện Lý Sơn chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bàn giao phần mặt bằng còn lại cho nhà thầu thi công theo đúng kế hoạch đề ra.

(2) Về vốn bố trí cho dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương cho dự án; đồng thời đề xuất bố trí bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương cho dự án theo 02 phương án: (i) Đề nghị Trung ương bổ sung có mục tiêu phần vốn Trung ương còn thiếu (*theo dự án được phê duyệt*) để bố trí đủ vốn cho dự án; (ii) Trường hợp Trung ương không bố trí đủ vốn cho dự

án, nghiên cứu phương án điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương bố trí cho dự án Đê chắn sóng bên Cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn) sang dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn (*dự án Đê chắn sóng bên Cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn) sẽ bố trí vốn vào thời điểm điều chỉnh vốn cuối năm 2023*).

2. Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn

Theo dự án được phê duyệt thì thời gian hoàn thành dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn là năm 2023; đồng thời, đây cũng là năm cuối Trung ương bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu cho dự án này. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Lý Sơn tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; đảm bảo hoàn thành dự án và giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí năm 2023 **chậm nhất trước ngày 31/12/2023**. Trường hợp chậm trễ, không hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt, không giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, để mất vốn thì UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tự bố trí vốn từ nguồn ngân sách huyện để thực hiện hoàn thành dự án.

3. Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn

Phê bình UBND huyện Lý Sơn trong quá trình tổ chức thực hiện dự án để phát sinh kinh phí nhưng không kịp thời báo cáo giải trình rõ nguyên nhân để cấp có thẩm quyền cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung, làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành hơn 02 năm nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành, gây khó khăn rất lớn cho đơn vị thi công, nhất là trong thời điểm doanh nghiệp chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dịch Covid-19,... Do đó, để giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án nhằm sớm bàn giao, quyết toán dự án hoàn thành, UBND tỉnh thống nhất chủ trương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của dự án để điều chỉnh, bổ sung các hạng mục theo kiến nghị của UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Lý Sơn chịu trách nhiệm về các nội dung đề xuất và thực hiện các thủ tục liên quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các hạng mục theo quy định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn năm 2024 để trả nợ quyết toán sau khi dự án được phê duyệt quyết toán hoàn thành.

4. Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã nhận được báo cáo, đề xuất của UBND huyện Lý Sơn, cũng như các sở ngành liên quan trong việc kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh quy mô đầu tư dự án. Tuy nhiên, qua xem xét thì dự án này còn nhiều nội dung tồn tại, sai sót chưa được UBND huyện Lý Sơn báo cáo, giải trình rõ nên UBND tỉnh không thống nhất

với đề xuất của UBND huyện Lý Sơn. Trên cơ sở kiểm tra thực tế hiện trường và nghe báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

(1) UBND huyện Lý Sơn rà soát toàn diện, báo cáo tổng thể quá trình triển khai thực hiện dự án từ bước chuẩn bị đầu tư đến nay, trong đó phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị Tư vấn trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư, cũng như trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan, phải khẳng định trách nhiệm đối với các sai sót, tồn tại thuộc cơ quan, đơn vị nào và đề xuất hướng xử lý; báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Kế hoạch và Đầu tư*) **chậm nhất trước ngày 30/6/2023**.

(2) Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Lý Sơn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát toàn diện dự án, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vướng mắc theo 02 phương án: (i) Kết thúc dự án để đề xuất thực hiện dự án mới; (2) Tiếp tục triển khai thực hiện dự án sau khi lập thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư; phân tích cụ thể ưu điểm, nhược điểm của từng phương án và đề xuất phương án chọn, trình UBND tỉnh **chậm nhất trước ngày 31/7/2023**.

III. Các nội dung khác

Ngày 03/11/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022, trong đó Trung ương đề ra nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển - đảo. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 14/02/2023 và UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 14/02/2023.

Bên cạnh đó, ngày 28/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, trong đó bao gồm toàn bộ diện tích huyện đảo Lý Sơn. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan liên quan triển khai lập các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, trong đó có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Lý Sơn trong thời gian đến, với mục tiêu xây dựng và phát triển huyện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo theo định hướng của Trung ương và của Tỉnh như đã nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn, yêu cầu UBND huyện Lý Sơn chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, trong đó tuyệt đối nghiêm cấm việc chuyển nhượng, cho, tặng quyền sử dụng đất,

chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa (phân lô) không đúng quy định pháp luật; nghiêm cấm việc san lấp mặt bằng, xây dựng công trình khi chưa có quyết định cho phép của cấp có thẩm quyền. Trường hợp vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. UBND huyện Lý Sơn cập nhật tất cả danh mục các dự án dự kiến đầu tư trên địa bàn (kể cả trước mắt và lâu dài) theo định hướng phát triển huyện Lý Sơn trong tương lai; trình cấp có thẩm quyền xem xét, cân đối các nguồn lực để phê duyệt lộ trình tổ chức triển khai trong thời gian đến.

3. Đề phát triển du lịch, thu hút du khách thì công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng huyện đảo Lý Sơn xanh, sạch, đẹp là yếu tố hết sức quan trọng. Do đó, yêu cầu UBND huyện Lý Sơn: (1) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, theo đó phải tuyên truyền cho người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tăng cường việc thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan,...; (2) Xây dựng đề án di dời các khu nghĩa địa nằm rải rác trên địa bàn về một khu tập trung. UBND tỉnh sẽ xem xét, trình cấp có thẩm quyền cân đối các nguồn lực để hỗ trợ huyện trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Đề nghị cấp ủy, mặt trận, chính quyền huyện Lý Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân để thấy được sự quan tâm, hỗ trợ, cũng như chủ trương, định hướng của Trung ương và Tỉnh đối với quy hoạch phát triển huyện đảo Lý Sơn trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để huyện Lý Sơn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu theo quy hoạch, kế hoạch đề ra trong thời gian đến.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện và UBND huyện Lý Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, KTN, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, KTHH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phùng Tô Long