

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 31/10/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh (theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh), lãnh đạo Công ty Truyền tải điện Quảng Ngãi và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh) báo cáo, tổng hợp tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Dự án); ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện

Trong thời gian qua, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, yêu cầu về tiến độ gấp, nhiều vướng mắc phát sinh và khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn; tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tại các địa phương (có tuyến đường cao tốc đi qua), các Sở, ban ngành có liên quan và thông qua việc đúc kết, rút kinh nghiệm từ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sự chủ động thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ khi dự án bắt đầu nên đến thời điểm hiện tại, qua tổng kết các nhiệm vụ đã hoàn thành, dự kiến hoàn thành trong thời gian đến thì về cơ bản tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo mốc thời gian được Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc

gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến

2.1. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đã được bố trí thực hiện Tiểu dự án để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **10/11/2022**.

- Khẩn trương rà soát, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, lộ trình bàn giao mặt bằng cụ thể, khoa học để bắt đầu bàn giao 70% mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải từ ngày **20/11/2022**.

- Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị có liên quan, giao Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh (*thông qua các Sở chuyên ngành*) để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Chỉ đạo, yêu cầu các phòng trực thuộc, các đơn vị có liên quan tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương để đề nghị Ban Quản lý dự án 2 kịp thời giải quyết các vướng mắc tồn tại mà các địa phương, đơn vị phản ánh tại cuộc họp. Cụ thể: các vấn đề về nút giao tại huyện Mộ Đức, tiêu thoát nước dọc tuyến cao tốc, các trường hợp đề nghị thu hồi đất ngoài khu vực quy hoạch dự án,...

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ động phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Sở Xây dựng để rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc lựa chọn các mỏ vật liệu xây dựng phù hợp, đảm bảo chất lượng, trữ lượng, khoảng cách, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng tài nguyên để phục vụ Dự án, Tiểu dự án.

- Chủ động, phối hợp các sở, ngành có liên quan trong công tác tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách đã cho chủ trương điều chỉnh trong thời gian đến nhằm phục vụ dự án và các công việc quản lý, điều hành chung của tỉnh.

- Trên cơ sở đề nghị của các địa phương về việc thẩm định bản đồ địa chính khu đất thuộc Dự án, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc thẩm định bản đồ không quá **03 ngày** kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định (*yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh phải chủ động rà soát, kiểm tra thành phần hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo quy định trước khi gửi Sở Tài nguyên và Môi trường*).

2.3. Sở Xây dựng

- Khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan để hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số

50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày **15/11/2022**.

- Kịp thời công bố giá vật liệu đất đắp làm cơ sở cho các đơn vị Tư vấn lập dự toán đối với các hạng mục san nền thuộc Tiểu dự án.

2.4. Sở Giao thông vận tải

Đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đối với các Khu tái định cư, Khu cải táng mồ mả thuộc Tiểu dự án. Thời gian hoàn thành tối đa không quá **05** ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (*các địa phương, cơ quan, đơn vị phải có ý kiến gửi về Sở Giao thông vận tải không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý*).

2.5. Công an tỉnh

Khẩn trương thực hiện thẩm duyệt hồ sơ phòng cháy, chữa cháy thuộc Tiểu dự án theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian hoàn thành không quá **03** ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.6. Đối với các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

a) UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao hệ thống chính trị của 04 địa phương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trong thời gian qua và đạt được những kết quả tốt. Đề nghị cấp ủy 04 địa phương tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

b) Giao UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ

- UBND các huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã trực thuộc khẩn trương thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng theo yêu cầu. Riêng huyện Tư Nghĩa bàn giao tối thiểu 45% diện tích mặt bằng theo yêu cầu.

- Chỉ đạo UBND các xã có liên quan tập trung phối hợp với các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND xã, đặc biệt là công tác kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, xác nhận nhân khẩu, xác nhận diện tích, loại đất,...

- Phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án 2, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường để xác định cụ thể các trường hợp đề nghị thu hồi phần diện tích thửa đất ngoài quy hoạch nhưng không đủ điều kiện canh tác (*gồm cả trường hợp thửa đất có một phần diện tích thu hồi, không có diện tích đất nằm trong quy hoạch*).

2.7. Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, phối hợp của Ban Quản lý dự án 2 đối với Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, các địa

phương thuộc khu vực dự án trong thời gian qua. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục phát huy tinh thần thực hiện nhiệm vụ như thời gian vừa qua và yêu cầu:

- Khẩn trương có ý kiến góp ý đối với các Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư do Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, các địa phương gửi lấy ý kiến theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10493/BGTVT-CQLXD ngày 10/10/2022.

- Tích cực phối hợp với các địa phương có liên quan để xác định các thửa đất nằm ngoài khu vực quy hoạch nhưng Nhân dân đề nghị thu hồi do điều kiện canh tác không đảm bảo; trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.

- Báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ bàn giao mặt bằng để sớm khởi công dự án theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

3. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Thị ủy Đức Phổ tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ để thực hiện giải phóng mặt bằng của Dự án với quyết tâm cao nhất; đảm bảo tỉnh Quảng Ngãi sẽ địa phương tiên phong trong công tác bàn giao mặt bằng dự án nêu trên.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.^{th648}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình