

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Ngày 14/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và đại diện lãnh đạo các nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*Chủ đầu tư*) báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, Chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, các nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế tham gia dự án là các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm,... Vì vậy, đến thời điểm này, tổng giá trị khối lượng thực hiện của dự án đã đạt được 76% giá trị hợp đồng; tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án hơn 1.022 tỷ đồng/tổng mức đầu tư là 1498 tỷ đồng và đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; với kết quả đạt được như trên thì dự án chắc chắn sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra (vào cuối năm 2023), Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chủ đầu tư, các chủ thể tham gia dự án và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tuy nhiên, qua nghe báo cáo của Chủ đầu tư thì hiện nay vẫn còn một số nội dung tồn tại, vướng mắc, trong đó vướng mắc chính là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc cân đối vốn cho dự án. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian đến, không để nợ đọng xây dựng cơ bản đối với dự án, yêu cầu:

1. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm khẩn trương thực hiện, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư phần diện tích còn lại **chậm nhất trước ngày 30/3/2023**; trong đó, tập trung xác

định, ban hành giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước bố trí đất tái định cư, giao đất tái định cư tại Khu tái định cư Liên Hiệp 1, Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi để phê duyệt Phương án bố trí tái định cư (đợt 1), làm cơ sở bố trí tái định cư trước cho các hộ thuộc phạm vi ảnh hưởng trụ T9B, khoang 8B, tràn piano số 1 và mố M2B, thời gian hoàn thành **trước ngày 30/9/2022**. UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu đề chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Đối với việc chỉ đạo triển khai thi công của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng, chất lượng, mỹ quan của công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; chủ động rà soát, tiết giảm các hạng mục chưa thật sự cần thiết để đảm bảo khối lượng hoàn thành không vượt tổng mức đầu tư dự án.

3. Đây là công trình thi công trên sông Trà Khúc nên lưu ý Chủ đầu tư, đơn vị thi công cần phải khẩn trương thực hiện các hạng mục hạ bộ, xác định điểm dừng kỹ thuật để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão sắp đến.

4. Đối với đề nghị bố trí vốn cho dự án: UBND tỉnh ghi nhận và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định tại lần điều chỉnh kế hoạch vốn vào tháng 11/2022.

5. Đối với kiến nghị về đơn vị quản lý, khai thác, vận hành sau khi công trình được nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Chủ đầu tư, đề xuất các phương án về đơn vị quản lý, khai thác, vận hành, trong đó lựa chọn phương án tối ưu để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định **trước ngày 31/12/2022**.

6. Ngoài ra, qua nghe báo cáo của các đơn vị, địa phương thì việc tách thửa tại thôn An Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi trong thời gian trước đây là rất lớn, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, đất đai. Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi nói chung và tại thôn An Phú, xã Tịnh An nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra **trước ngày 15/10/2022** để thanh tra toàn diện việc tách thửa tại thôn An Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi trong những năm vừa qua; đồng thời, giao UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý nguyên trạng đất đai tại thôn An Phú như hiện nay, không để xảy ra tình trạng xây dựng, mua bán, tách thửa, chuyển nhượng trái phép để phục vụ công tác quy hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các dự án tại thôn An Phú trong thời gian đến.

Nay, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  
Xây dựng, Giao thông vận tải,  
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,  
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các CT Giao thông tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, NC, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (920).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**