

Số: 119 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 5 năm 2013



THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp xem xét, xử lý đối với một số dự án chậm tiến độ hoàn thành tại các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tịnh.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

| | |
|-----------|--|
| CV ĐẾN | Số:.....3378..... |
| | Ngày: 28/5/13 |
| | Chuyên: Sáng ngày 24/5/2013, tại phòng họp số 2 - Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tổ chức cuộc họp để xem xét, kết luận xử lý đối với một số dự án chậm tiến độ hoàn thành tại các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tịnh. |

Sáng ngày 24/5/2013, tại phòng họp số 2 - Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tổ chức cuộc họp để xem xét, kết luận xử lý đối với một số dự án chậm tiến độ hoàn thành tại các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tịnh.

Thành phần tham dự gồm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra, Tài chính, Nội vụ, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện: Sơn Tịnh, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ, Trà Bồng (*vắng có lý do đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh*).

Sau khi nghe Trưởng đoàn thanh tra được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tại Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 báo cáo kết quả thanh tra và đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình bày quan điểm xử lý tại Công văn số 262/TTT-NV1 ngày 07/5/2013; ý kiến thảo luận và thống nhất của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

1. Cơ bản thống nhất với những nội dung mà Đoàn thanh tra đã kết luận, kiến nghị tại Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15/4/2013 và quan điểm xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 262/TTT-NV1 ngày 07/5/2013.

2. Giao Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến thảo luận và góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp để hoàn chỉnh Báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo Kết luận thanh tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý trước ngày 10/6/2013; trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

a) Chuẩn xác lại một số thuật ngữ, câu từ cho phù hợp với mức độ, thời điểm sai phạm và yếu tố chủ quan, khách quan của sự việc.

Hoàn chỉnh kết cấu của Kết luận thanh tra theo hướng nêu theo từng huyện và từng dự án thuộc huyện đó.

Vấn đề ứng vốn cho các nhà thầu thi công phải xác định cụ thể theo từng giai đoạn để từ đó áp dụng pháp luật theo từng thời điểm nhằm xác định rõ sai phạm.

b) Xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để dẫn đến các dự án chậm tiến độ và nhà thầu thi công ứng vốn nhiều hơn khối lượng thi công, bỏ dở công trình ... ((trong đó có cả trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có)

trong việc phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền)); từ đó, tùy theo mức độ sai phạm để đề xuất xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất hướng khắc phục của từng dự án và quy định thời hạn hoàn thành của từng dự án.

c) Đối với dự án đường Làng Tranh (*lưu ý gói thầu số 08*) phải nêu rõ từng vấn đề và xác định cụ thể lỗi của từng cơ quan, cá nhân; quy trách nhiệm cụ thể và đề ra hướng xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Sau khi có Kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Minh Long tổ chức họp đánh giá về tác động của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn; trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu của dự án và việc có tiếp tục thực hiện dự án hay không (*phân tích và giải trình cụ thể lý do*)? nếu tiếp tục thì phải đề ra giải pháp cụ thể và thời điểm hoàn thành dự án.

d) Đối với dự án do UBND huyện Trà Bồng làm chủ đầu tư có liên quan đến nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản: Sau khi có Kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Trà Bồng nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành dự án, không để ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại và thu hút nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế.

3. Sau khi có kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh **chậm nhất ngày 15/6/2013**.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương liên quan nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (*báo cáo*);
- CT, các PCT UBND tỉnh (*báo cáo*);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đ/c Trần Đức Luân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (*Trưởng đoàn thanh tra*);
- Các sở, ngành: Thanh tra, Tài chính, Nội vụ, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- TT HĐND và UBND các huyện: Sơn Tịnh, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ, Trà Bồng;
- VPUB: CVP, PVP, các phòng ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NC (ngviet 352)



Lê Minh Huân