



THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn I đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV	Số: 8586
ĐẾN	Ngày: 22/9/17
	Chuyên:

Ngày 20/9/2017, đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra hiện trường và họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn I đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham gia cuộc họp có: Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (*chủ đầu tư*) và UBND thành phố Quảng Ngãi (các xã, phường có liên quan).

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn I đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn I, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi được Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2014 và giai đoạn 2014-2016. Đối với đoạn Dung Quất – Mỹ Khê (Km18-Km35) và 02 tuyến nhánh bổ sung được triển khai từ đầu năm 2015. Mặc dù thời gian triển khai đã lâu nhưng đến nay vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB. Nguyên nhân của các tồn tại có cả chủ quan lẫn khách quan; trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính, cụ thể:

- Về khách quan: Việc chuyển giao nhiệm vụ giữa huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi; người dân thiếu hợp tác với chính quyền và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

- Về chủ quan: Chủ đầu tư chưa thật sự tập trung, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; sự phối hợp của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ, có biểu hiện né tránh; chủ đầu tư và UBND thành phố chưa báo cáo đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và UBND thành phố Quảng Ngãi nghiêm túc rút kinh nghiệm không riêng cho dự án này mà cho tất cả các dự

án khác triển khai trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong thời gian đến.

II. Nhiệm vụ trong thời gian đến

1. Đây là dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ nên phải giải ngân trong năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (*nếu không giải ngân hết nguồn kinh phí đã bố trí cho dự án thì Trung ương sẽ thu hồi*). Vì vậy, yêu cầu phải hoàn thành dự án trước ngày 15/12/2017 để chủ đầu tư có đủ cơ sở lập hồ sơ thanh toán theo quy định. Do vậy, công tác bồi thường, GPMB cần phải đặt lên hàng đầu và phải tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến, chậm nhất là phải hoàn thành trước **ngày 20/11/2017**. Để thực hiện được nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu:

- Chủ đầu tư cần tập trung rà soát toàn bộ các nội dung công việc còn tồn tại của Dự án để kịp thời phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết dứt điểm.

- UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt các phương án bồi thường còn lại để sớm chi trả cho người dân.

- Đối với các trường hợp đã được các cơ quan giải quyết theo đúng quy định, yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Dự án.

2. Đối với các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền thì chủ đầu tư phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để cho chủ trương giải quyết. Yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính trong phạm vi chức năng của mình tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi trong thời gian sớm nhất.

3. Giao UBND thành phố Quảng Ngãi: Rà soát lại các trường hợp đã được bồi thường theo đúng chính sách pháp luật nhưng hộ dân không chấp hành, hiện chưa bàn giao mặt bằng thì lập đầy đủ thủ tục để tổ chức cưỡng chế trong thời gian sớm nhất (chậm nhất trước ngày 15/11/2017).

III. Giải quyết các kiến nghị cụ thể

1. Đối với 02 tuyến nhánh bổ sung:

a) Hộ bà Bùi Thị Bông: Thống nhất bố trí 01 lô đất tái định cư cho bà Ngô Thị Thanh (*con gái bà Bông*) vì không có chỗ ở nào khác trên địa bàn Phường Trương Quang Trọng; trường hợp ông Ngô Đành (*con trai bà Bông*) không bố trí 01 lô tái định cư vì không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật do đã có nhà ở ổn định trên địa bàn Phường Trương Quang Trọng.

b) Hộ bà Ngô Thị Mỹ Dung: Thống nhất bố trí 01 lô đất tái định cư theo phương án được duyệt.

c) Hộ bà Hồ Thị Thuận: Thống nhất theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt; không giải quyết thêm 01 lô đất tái định cư theo yêu cầu

của hộ dân.

d) Hộ ông Nguyễn Hạnh Vũ: Thống nhất giao cho hộ dân 01 lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất; tuy nhiên, UBND thành phố Quảng Ngãi phải có văn bản báo cáo cụ thể đối với trường hợp này cho UBND tỉnh trước khi giao đất tái định cư.

Giao Chủ đầu tư phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi thông báo kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho các hộ dân nêu trên biết, nếu hộ dân nào không chấp hành bàn giao mặt bằng thì giao UBND thành phố Quảng Ngãi lập đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức cưỡng chế trước ngày 15/11/2017.

2. Đối với đoạn Dung Quất – Trà Khúc (Km18-Km47):

a) Thống nhất giao đất tái định cư cho 05 trường hợp (03 trường hợp xã Tịnh Hòa; 02 trường hợp xã Tịnh Long) có tỷ lệ phân phối diện tích đất tái định cư > 80m², giá tiền thu tiền sử dụng đất được tính tại thời điểm phê duyệt phương án.

b) Xin không giảm trừ giá trị theo kiến nghị của kiểm toán đối với đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc (174 triệu đồng/58 hộ): Yêu cầu chủ đầu tư và UBND huyện Sơn Tịnh có báo cáo cụ thể gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

c) Công tác bàn giao đường dây 22kV và trạm biến áp của đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc: Giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra lại nội dung đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 399/SCT-QLNL ngày 07/3/2017; đồng thời sắp xếp lịch để UBND tỉnh tổ chức họp giải quyết về nội dung này.

d) Yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tổ chức triển khai các hạng mục công trình đối với phạm vi mặt bằng đã được bàn giao đảm bảo yêu cầu.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Công Thương;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD nph.



**CHỦ TỊCH
VĂN PHÒNG**

Lê Minh Huấn