

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra hiện trường dự án khắc phục Cầu Sơn Giang - Sơn Linh, huyện Sơn Hà

Ngày 23/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trường dự án khắc phục Cầu Sơn Giang - Sơn Linh, huyện Sơn Hà. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà; lãnh đạo đơn vị Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và Nhà thầu thi công công trình.

Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà về tiến độ thi công và công tác tổ chức triển khai thực hiện dự án khắc phục Cầu Sơn Giang - Sơn Linh; ý kiến của các sở ngành liên quan, ý kiến phát biểu của Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch HĐND huyện Sơn Hà, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Năm 2021, Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí để khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong điều kiện nguồn vốn rất khó khăn nhưng Trung ương đã quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 160 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để Tỉnh có điều kiện khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai gây ra trong năm 2021; đây là sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đối với tỉnh Quảng Ngãi.

Do nhu cầu khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh là rất lớn và nhiều địa phương cùng kiến nghị nên sau khi có Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã kiểm tra, xem xét tính cấp thiết của từng công trình để làm cơ sở phân bổ kinh phí 160 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương. Trên cơ sở kiểm tra thực tế cầu trản Sơn Giang - Sơn Linh và theo kiến nghị của lãnh đạo Huyện Sơn Hà, lãnh đạo xã và người dân địa phương xã Sơn Giang, Sơn Linh, UBND tỉnh đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bố trí 100 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương cho Huyện Sơn Hà để đầu tư xây dựng dự án cầu Sơn Giang - Sơn Linh; điều này thể hiện Tỉnh đã hết sức quan tâm và dành nguồn lực lớn mà Trung ương đã hỗ trợ (100/160 tỷ đồng) để Huyện Sơn Hà đủ điều kiện khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn Huyện.

Sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí, Huyện Sơn Hà cũng đã triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng dự án cầu Sơn Giang - Sơn Linh. Tuy nhiên, qua nghe báo cáo của UBND huyện Sơn Hà và kết hợp kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy Huyện chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, nhất là chưa biết tính chất của nguồn vốn là phải giải ngân trước ngày 31/12/2022 (*nguồn vốn này không được phép kéo dài sang năm 2023, trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn thì Trung ương sẽ hủy dự toán và thu hồi về ngân sách Trung ương*) nên Huyện đã bị động trong quá trình phê duyệt dự án, bị động trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục để tiến hành đầu tư xây dựng công trình (*điển hình là việc ký kết hợp đồng thi công với thời gian thi công là 15 tháng*); dẫn đến tiến độ thi công do nhà thầu lập, được chủ đầu tư phê duyệt không đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2022. Trong thời gian qua, mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, nhắc nhở UBND huyện Sơn Hà đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhưng đến thời điểm này tiến độ thi công dự án rất chậm trễ, mới hoàn thành khoảng 12,5% giá trị hợp đồng, trong khi quỹ thời gian còn lại của năm 2022 chỉ còn 04 tháng.

Vì vậy, từ những hạn chế yếu kém nêu trên, yêu cầu UBND huyện Sơn Hà, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn, với trách nhiệm là cấp quyết định đầu tư công trình khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (Chủ đầu tư) tập trung tối đa, đưa ra các biện pháp hợp lý, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; đảm bảo mục tiêu hoàn thành công trình và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao **trước ngày 31/12/2022**.

2. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu và tiến độ nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu:

a) Đối với UBND huyện Sơn Hà

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (Chủ đầu tư) khẩn trương làm việc với Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế để lập lại tiến độ thi công chi tiết trên cơ sở khối lượng công việc còn lại từ nay đến ngày 31/12/2022, trong quá trình lập lại tiến độ thi công cần tham vấn thêm ý kiến của các Sở chuyên ngành để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thi công. Trên cơ sở tiến độ điều chỉnh được duyệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo các mốc thời gian đã đề ra; trong đó, phải đặc biệt lưu ý đến công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công trong mùa mưa lũ sắp đến.

- Trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, để công trình hoàn thành đưa vào khai thác phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư theo thẩm quyền xem xét toàn diện dự án để quyết định việc bổ sung các hạng mục công trình đảm bảo phù hợp

với đặc điểm dự án, tình hình thực tế và theo đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của công trình.

- Đối với việc sử dụng mỏ vật liệu để phục vụ cho dự án: Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng các mỏ vật liệu để phục vụ cho dự án, đặc biệt là mỏ vật liệu đất đắp phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, đó là: Nếu chỉ định mỏ đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án thì thực hiện theo đúng quy định về chỉ định mỏ phục vụ dự án, nếu là mỏ cấp giấy phép khai thác mỏ thì chủ mỏ đất phải thực hiện đăng ký giá bán với Sở Xây dựng và phải bán đúng giá đã đăng ký. Trường hợp khai thác vượt khối lượng, bán vượt giá đã đăng ký, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động, báo cáo kịp thời cho Thường trực Huyện ủy và phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện để khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hệ thống chính trị, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho UBND huyện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

b) Đối với Thường trực Huyện ủy và Thường trực HĐND huyện Sơn Hà

Đề nghị Thường trực Huyện ủy và Thường trực HĐND huyện Sơn Hà quan tâm, lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho UBND huyện Sơn Hà, Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra; trong đó, đề nghị Thường trực Huyện ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND huyện thông qua cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của Thường trực Huyện ủy (*UBND tỉnh cũng đã có ý kiến đề nghị Thường trực Huyện ủy và Thường trực HĐND huyện Sơn Hà quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân tại Công văn số 4161/UBND-KTTH ngày 18/8/2022*).

c) Đối với các sở ngành có liên quan

Do tính chất khẩn trương để hoàn thành dự án, yêu cầu các sở ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sơn Hà và Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo các đề xuất, kiến nghị của UBND huyện và Chủ đầu tư, trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết, trong đó:

- Sở Giao thông vận tải: Thực hiện việc thẩm định các hạng mục điều chỉnh, bổ sung công trình (nếu có) theo đề nghị của Chủ đầu tư; trong đó, lưu ý đối với các biện pháp thi công nếu thay đổi so với thiết kế phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm a khoản 2 nêu trên.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn UBND huyện Sơn Hà và Chủ đầu tư xây dựng phương án phòng chống lụt bão của công trình trong điều kiện thi công vào mùa mưa lũ sắp đến.

- Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khi có yêu cầu để kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác khai thác các mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn UBND huyện Sơn Hà, Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nếu có liên quan đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Đối với Nhà thầu thi công

Để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao cho dự án, đề nghị Nhà thầu thi công chia sẻ cùng Chủ đầu tư đối với việc điều chỉnh lại tiến độ thi công với mốc thời gian hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2022. Theo đó, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu này, đề nghị Nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đề ra các biện pháp hợp lý, tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

đ) Đối với Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát

- Yêu cầu Tư vấn thiết kế phải thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tác giả trong quá trình thi công công trình; Tư vấn giám sát thực hiện công tác giám sát thi công theo đúng quy định. Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo mục tiêu hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, đạt chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư đề ra.

- Kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý các nội dung liên quan trong quá trình thi công trên công trường.

Nay, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Võ Văn Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (phụ trách địa bàn);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Huyện ủy Sơn Hà;
- Thường trực HĐND huyện Sơn Hà;
- UBND huyện Sơn Hà;
- VPUB: CVP, PCVP, KTN, CB-TH;
- Lưu: VT, KTTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình