

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **4767** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 11 năm 2013

V/v chỉ đạo của UBND tỉnh xử lý
đối với phần xây lắp dự án Hệ thống
xử lý nước thải KCN Quảng Phú

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước Khu vực III

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC QUẢNG NGÃI	
CV	Số:..... 8.190
ĐẾN	Ngày: 20/11/13
	Chuyên:..... 079/2011

Đề xử lý kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán ngày 20/11/13 đối với dự án Hệ thống xử lý nước thải KCN Quảng Phú, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh cùng Chủ đầu tư kiểm tra, báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án. Qua kiểm tra, xét thấy quá trình thực hiện từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án có một số thiếu sót, kiến nghị xử lý của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III là có cơ sở. Để giải quyết dứt điểm đối với dự án này, UBND tỉnh đã chỉ đạo QISC (*Chủ đầu tư*) mời Nhà thầu EPC Dự án để thống nhất xử lý tài chính của Dự án theo hướng tổ chức thẩm định lại toàn bộ thiết kế, dự toán phần xây lắp của công trình cũng như giá trị phần xây lắp mà Nhà thầu EPC đã thực hiện, làm cơ sở để báo cáo, giải trình Kiểm toán Nhà nước (*Công văn số 793/UBND-CNXD ngày 11/3/2013 - có bản chụp kèm theo*). Hồ sơ Dự án, QISC đã hoàn chỉnh, được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổ chức thực hiện việc thẩm định, cụ thể:

1. Lập, thẩm định lại giá trị xây lắp theo thiết kế cơ sở trong tổng mức đầu tư đã duyệt tại thời điểm phê duyệt dự án.
2. Lập, thẩm định lại giá trị xây lắp theo bản vẽ hoàn công thực tế thi công tại hiện trường tại thời điểm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án EPC.
3. Kết quả thẩm định lại giá trị xây lắp theo thiết kế cơ sở trong tổng mức đầu tư đã duyệt và giá trị xây lắp theo bản vẽ hoàn công thực tế thi công tại hiện trường với đơn giá lấy tại thời điểm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án EPC được Tổ công tác (*do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập tại Quyết định số 44/QĐ-SKHĐT ngày 09/7/2013 gồm các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và QISC - có bản chụp kèm theo*) thực hiện.

Kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo xử lý kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với dự án Hệ thống xử lý nước thải KCN Quảng Phú đã được UBND tỉnh báo cáo, giải trình Kiểm toán Nhà nước tại các Công văn số 3156/UBND-CNXD ngày 16/8/2013 và số 4035/UBND-CNXD ngày 07/10/2013 (*có kèm theo Hồ sơ dự án được Tổ công tác thẩm định*).

Kính đề nghị Kiểm toán Nhà nước Khu vực III kiểm tra, xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi;
- VPUB: C-PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.huy348.

