

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5955/UBND-TH
V/v báo cáo tình hình
giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2017

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 9 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 8765
	Ngày: 28/9/17
	Chuyên:

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15/9/2017 như sau:

1. Kế hoạch vốn giao đầu năm 2017

Tổng kế hoạch vốn tỉnh giao ngay từ đầu năm là 3.178.075 triệu đồng; bao gồm: vốn cân đối ngân sách địa phương là 2.395.330 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ODA là 782.745 triệu đồng. Kế hoạch vốn tỉnh giao cao hơn so với Thủ tướng Chính phủ giao 110.000 triệu đồng là do tỉnh giao tăng 100.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất và tăng chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 10.000 triệu đồng.

Đến thời điểm 15/9/2017, đã giải ngân 1.545.971 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch vốn. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 1.164.253 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch vốn; vốn ngân sách Trung ương giải ngân 381.718 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch vốn (cụ thể: vốn Chương trình mục tiêu giải ngân 235.619 triệu đồng, đạt 70%; vốn Chương trình MTQG là 97.051 triệu đồng, đạt 27%; vốn ODA 49.048 triệu đồng, đạt 55%).

2. Kế hoạch vốn giao bổ sung trong năm được phân khai vào cuối tháng 3/2017 với tổng kế hoạch vốn là 75.000 triệu đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ để khắc phục hư hỏng do lũ lụt năm 2016 cho 03 công trình giao thông và 02 công trình kênh mương và hỗ trợ Phòng cháy chữa cháy rừng. Đến thời điểm 15/9/2017, đã giải ngân được 19.422 triệu đồng đạt 26% kế hoạch vốn.

3. Kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài

Tổng kế hoạch vốn năm 2016 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 là 476.163 triệu đồng (trong đó: phần vốn ngân sách tỉnh là 255.893 triệu đồng, vốn Chương trình mục tiêu là 18.294 triệu đồng, vốn Chương trình MTQG là 95.696 triệu đồng, vốn

viện trợ của Chính phủ Ailen là 2.902 triệu đồng, vốn TPCP là 103.378 triệu đồng).

Đến thời điểm 15/9/2017, đã giải ngân 212.415 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch vốn. Trong đó, phần vốn ngân sách tỉnh giải ngân 112.441 triệu đồng, đạt 44% kế hoạch vốn; vốn Chương trình mục tiêu giải ngân 3.915 triệu đồng, đạt 21% kế hoạch vốn; vốn Chương trình MTQG giải ngân 49.906 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch vốn; vốn viện trợ của Chính phủ Ailen giải ngân 2.686 triệu đồng, đạt 93% kế hoạch vốn; vốn TPCP là 43.467 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch vốn.

(Chi tiết tình hình thực hiện các nguồn vốn có phụ lục kèm theo)

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, TH (ldvu382).



Đặng Văn Minh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 877/UBND-TH ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng



STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn năm 2017	Tình hình thực hiện đến 15/9/2017		
			KLTH	Giải ngân	Tỷ lệ GN
	TỔNG SỐ	3.729.238	1.345.215	1.777.808	48%
A	Kế hoạch vốn giao đầu năm 2017	3.178.075	1.196.974	1.545.971	49%
I	Nguồn cân đối NSDP	2.395.330	868.219	1.164.253	49%
I.1	Vốn XDCB tập trung	1.765.330	654.962	936.147	53%
1	Đổi ứng các dự án ODA	73.808	27.206	36.909	50%
2	Các dự án chuyển tiếp	773.830	371.195	494.983	64%
3	Các dự án khởi công mới	353.000	36.290	131.878	37%
4	Bố trí thực hiện chương trình ATK	8.000	1.380	7.442	93%
5	Chương trình xây dựng nông thôn mới	120.000	40.640	50.592	42%
6	Bố trí trả nợ quyết toán	20.000	8.054	8.054	40%
7	Chuẩn bị đầu tư	20.000	300	300	2%
8	Bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP	43.692	-	-	0%
9	Phân cấp các huyện, thành phố	353.000	169.897	205.989	58%
I.2	Vốn quỹ đất	550.000	183.716	190.625	35%
I.3	Vốn xổ số kiến thiết	80.000	29.541	37.481	47%
II	Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu	782.745	328.754	381.718	49%
II.1	Chương trình mục tiêu	334.540	215.251	235.619	70%
1	Chương trình phát triển KT-XH vùng	144.540	108.591	125.142	87%
2	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững	73.000	40.681	40.681	56%
3	Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	13.000	9.345	9.943	76%
4	Chương trình đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KCN, cụm công nghiệp	95.000	50.633	53.854	57%
5	Chương trình an ninh trên địa bàn trọng điểm	4.000	4.000	4.000	100%
6	Chương trình Biển đông - Hải đảo				40%

		5.000	2.000	2.000	
II.2	Vốn ODA	88.593	48.168	49.048	55%
II.3	Chương trình mục tiêu quốc gia	359.612	65.335	97.051	27%
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	138.000	29.387	44.065	32%
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững	221.612	35.949	52.987	24%
B	Kế hoạch vốn giao bổ sung	75.000	1.677	19.422	26%
I	Ngân sách Trung ương hỗ trợ để khắc phục các công trình giao thông và kênh mương bị hư hỏng do lũ lụt cuối năm 2016	70.000	1.677	19.422	28%
II	Nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016	5.000	-	-	0%
C	Kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài	476.163	146.564	212.415	45%
1	Ngân sách tỉnh	255.893	66.195	112.441	44%
2	Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	18.294	2.910	3.915	21%
3	Chương trình MTQG	95.696	36.001	49.906	52%
+	<i>Chương trình nông thôn mới</i>	<i>11.804</i>	<i>6.892</i>	<i>7.016</i>	<i>59%</i>
+	<i>Chương trình giảm nghèo bền vững</i>	<i>83.892</i>	<i>29.108</i>	<i>42.890</i>	<i>51%</i>
4	Vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len	2.902	2.667	2.686	93%
5	Vốn TPCP	103.378	38.792	43.467	42%
+	<i>các dự án Giao thông</i>	<i>69.469</i>	<i>17.637</i>	<i>22.313</i>	<i>32%</i>
+	<i>Chương trình nông thôn mới</i>	<i>21.511</i>	<i>15.173</i>	<i>15.173</i>	<i>71%</i>
+	<i>Chương trình KCH trường lớp học</i>	<i>12.397</i>	<i>5.982</i>	<i>5.982</i>	<i>48%</i>