

Số: 385 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại các cuộc họp: (1) Xem xét cho ý kiến về việc thi công cầu vượt
của Tuyến đường số 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng Các tuyến đường
trục vào KCN phía Đông Dung Quất; (2) Nghe báo cáo kết quả thực hiện
kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thực
hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất**

Ngày 26/7/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì các cuộc họp: (1) Xem xét cho ý kiến về việc thi công cầu vượt của Tuyến đường số 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng Các tuyến đường trục vào KCN phía Đông Dung Quất; (2) Nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (theo Thông báo số 180/TB-UBND ngày 17/4/2024 và Thông báo số 325/TB-UBND ngày 02/7/2024). Dự họp có Chánh Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Công an tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Ban Quản lý), UBND huyện Bình Sơn, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công báo cáo về việc thi công cầu vượt của Tuyến đường số 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng Các tuyến đường trục vào KCN phía Đông Dung Quất; Ban Quản lý báo cáo kết quả thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận như sau:

I. Về việc thi công cầu vượt của Tuyến đường số 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng Các tuyến đường trục vào KCN phía Đông Dung Quất

1. Ban Quản lý chịu trách nhiệm về việc đề xuất dự án; tổ chức rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ thủ tục, pháp lý của dự án Các tuyến đường trục vào KCN phía Đông Dung Quất nói chung và nội dung liên quan đến Biện pháp thi công nói riêng (lưu ý, rà soát các văn bản ý kiến trước đây của Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan và thời gian thực hiện dự án), làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo, thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2024.

2. Trên cơ sở kết quả rà soát tại điểm 1 Thông báo này, yêu cầu Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thiết kế của dự án, công tác kiểm định thiết bị, kết cấu có liên quan, Biện pháp thi công; tập trung tính toán cụ thể, làm rõ về số

liệu và giải pháp thiết kế nhằm khẳng định về độ đảm bảo an toàn khi thi công nhịp cầu vượt qua tuyến ống dẫn sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cũng như trong quá trình khai thác vận hành sau này; đồng thời, xác định, nhận diện đầy đủ những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình thi công, vận hành công trình để đề xuất các giải pháp tối ưu nhất để quản lý các nguy cơ này (*xây dựng mô hình mô phỏng chi tiết quá trình thi công, vận hành và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho đường ống dẫn dầu*). Trường hợp cần thiết, lấy ý kiến sở chuyên ngành để thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện nội dung này và lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm chuyên ngành và uy tín tổ chức thẩm tra, hoàn thiện Biện pháp thi công theo quy định (*xác định cụ thể thời gian thực hiện*), làm cơ sở để Ban Quản lý tổ chức cuộc họp tư vấn với sự tham gia của Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để cùng thảo luận, xem xét thống nhất.

3. Trên cơ sở nội dung Biện pháp thi công được rà soát, thống nhất nêu trên, giao Ban Quản lý tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị với Bộ Công an, các Bộ, ngành có liên quan hỗ trợ xem xét, có ý kiến theo quy định làm cơ sở để Ban Quản lý (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện theo quy định.

II. Về việc thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất

1. Yêu cầu Ban Quản lý, UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm rà soát tiếp tục thực hiện hoàn thành đầy đủ nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 180/TB-UBND ngày 17/4/2024 và Thông báo số 325/TB-UBND ngày 02/7/2024.

2. Ban Quản lý chủ động đăng ký làm việc hoặc kiến nghị UBND huyện Bình Sơn, UBND các xã có liên quan giải quyết các nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền. Định kỳ hàng tháng Ban Quản lý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Công an tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN819.



Nguyễn Quốc Việt