

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4035 /UBND-CNXD  
V/v giải trình bổ sung kết quả  
kiểm toán dự án Hệ thống xử lý  
nước thải KCN Quảng Phú

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 6882 .....
ĐẾN	Ngày: 08 / 10 / 13 .....
	Chuyên: .....

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước Khu vực III

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III tại Báo cáo Kiểm toán ngày 07/9/2011 về việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2010 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Quảng Ngãi (*Chủ đầu tư, nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi*), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 3156/UBND-CNXD ngày 12/9/2013 giải trình các kết luận Kiểm toán Nhà nước Khu vực III.

Sau khi Chủ đầu tư trực tiếp làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực III vào ngày 09/9/2013, theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản về chủ trương nghiệm thu thanh quyết toán dự án để đảm bảo tính logic pháp lý của hồ sơ. Vấn đề này UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình thêm kết quả kiểm toán dự án như sau:

1. Kiểm toán Nhà nước khu vực III đang đề nghị giảm trừ hơn 6 tỷ đồng phân xây lắp dự án Hệ thống xử lý nước thải KCN Quảng Phú do chưa chấp thuận thiết kế, đơn giá tính toán. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa thể cho chủ trương thanh quyết toán dự án theo thiết kế và đơn giá xác định, vì khi UBND tỉnh cho chủ trương thì các đơn vị liên quan của tỉnh tổ chức thực hiện mà không phải chờ ý kiến thống nhất của Kiểm toán Nhà nước.

2. Đây là gói thầu EPC nên sau khi trúng thầu, nhà thầu lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trình chủ đầu tư phê duyệt và triển khai thực hiện theo thiết kế đã duyệt. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Kiểm toán Nhà nước khu vực III chấp thuận việc nhà thầu thi công theo thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt và nghiệm thu theo bản vẽ hoàn công. Thực tế công trình đưa vào sử dụng tốt và phát huy hiệu quả.

3. Cũng với lý do sau khi chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, nhà thầu mới triển khai thực hiện nên trong Công văn số 3156/UBND-CNXD ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình Kiểm toán Nhà nước khu vực III, đã tính toán chi phí xây lắp thực tế của gói thầu theo đơn giá, chính sách tại thời điểm chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công là phù hợp. Theo đó, giá trị đề nghị Kiểm toán Nhà nước khu vực III xem xét, thống nhất giảm trừ đối với gói thầu xây lắp là 1.244 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình bổ sung như trên; kính đề nghị Kiểm toán Nhà nước khu vực III xem xét, chấp thuận và có ý kiến để UBND tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở chỉ đạo thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (2 bản);
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi;
- VPUB: C-PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.huy311.



**Phạm Như Sô**