

Số: 121 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 5 năm 2013

### THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư**

TRUNG TÂM CÔNG BẢO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 2422 .....
ĐẾN	Ngày: 29/5/2013 .....
	Chuyên:..... Ngày: 21/5/2013 .....

Ngày 21/5/2013, đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; UBND các huyện: Sơn Tịnh, Đức Phổ, Lý Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện các dự án thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; ý kiến tham gia, góp ý của các Sở ngành, địa phương, đơn vị tham dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Trong 5 tháng đầu năm 2013, các dự án thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư thực hiện chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 338/TB-UBND ngày 28/12/2012, nhất là việc giải phóng mặt bằng đường vào Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ. Trách nhiệm này trước hết thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư). Yêu cầu chủ đầu tư tập trung kiểm tra, rà soát tất cả các vướng mắc, chủ động phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện và xã có liên quan khẩn trương tháo gỡ kịp thời và xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian đến.

2. Một số nội dung cần tập trung triển khai thực hiện:

a) Đối với Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ:

- Giao UBND huyện Sơn Tịnh: Chủ trì, mời chủ đầu tư, Trung tâm khai thác Quỹ đất huyện Sơn Tịnh, UBND xã Tịnh Kỳ để bàn giải quyết 09 thửa đất còn đang tranh chấp về chủ sử dụng đất; hoàn thành việc thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 10/6/2013.

- Yêu cầu chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế khu quy tập cải táng mồ mã; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh, UBND xã Tịnh Kỳ nghiên cứu, vận dụng các chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước để giải quyết 07 ngôi mộ chưa có địa điểm cải táng, động viên các chủ hộ có 07 ngôi mộ hoàn thành việc cải táng trong tháng 6/2013, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh; tích cực làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh đăng ký làm việc trực tiếp với lãnh đạo Bộ xin bổ sung vốn năm 2013 để đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch; đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; đơn vị

nào thì công chậm hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án thì xử lý nghiêm theo quy định. Trường hợp cần thiết lập thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định và lựa chọn nhà thầu khác đảm bảo năng lực thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiếp tục thực hiện chậm trễ dự án này.

b) Đối với Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn 2:

- Chủ đầu tư tích cực làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung vốn từ ngân sách Trung ương cho dự án; thúc đẩy nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ thi công và môi trường của dự án; phối hợp với UBND huyện Lý Sơn hoàn thành hồ sơ thủ tục trong việc tận thu cát nạo vét từ dự án để làm vật liệu san lấp theo đúng quy định.

- UBND huyện Lý Sơn: Chủ trì, mời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án thống nhất bãi thải để tận thu cát nạo vét từ dự án để làm vật liệu san lấp, trước ngày 15/6/2013; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện hoàn thành hồ sơ thu hồi đất, giao đất thuộc phạm vi dự án theo đúng quy định.

c) Đối với Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á: Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện và hoàn thành việc lập dự án trong năm 2013; nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

d). Đối với Dự án neo đậu tránh trú bão Sa Huỳnh: Chủ đầu tư hoàn thành việc lập đề cương dự án đầu tư; triển khai các bước tiếp theo; lập thủ tục đề nghị bố trí vốn đầu tư theo quy định.


e) Dự án Đường vào cảng cá Sa Huỳnh: Chủ đầu tư thực hiện hoàn thành việc quyết toán dự án và hoàn thành thủ tục bàn giao dự án trong Quý II/2013.

g) Dự án Sửa chữa, thông luồng cảng cá Sa Huỳnh: Chủ đầu tư làm việc với nhà thầu thi công để hoàn thành thủ tục quyết toán dự án trong Quý II/2013.

Nay thông báo để các Sở ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Sơn Tịnh, Đức Phổ, Lý Sơn;
- BQL các dự án ĐT và XD thủy sản tỉnh;
- BQL các cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNndt192.



**Trần Văn Thế**