

Số: ~~317~~/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 11 năm 2017



## THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1), đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 10692 Ngày: 22/11/2017 Chuyên: UBND tỉnh

Ngày 20/11/2017, đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1), đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi (các phòng - ban, UBND các xã, phường có liên quan), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Sau khi nghe UBND thành phố Quảng Ngãi và Chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1) và đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), đoạn qua thành phố Quảng Ngãi, việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 305/TB-UBND ngày 22/9/2017 và số 317/TB-UBND ngày 03/10/2017; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi

a) Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 305/TB-UBND ngày 22/9/2017, Chủ đầu tư và UBND thành phố Quảng Ngãi đã tích cực thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án với yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/11/2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc (thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương). Vì vậy, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi:

- Đối với hai tuyến nhánh bổ sung: Rà soát lại hồ sơ đã hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với 04 hộ không chấp hành để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư chậm nhất là ngày 12/12/2017.

- Đoạn Dung Quất - Trà Khúc (Km18 - Km47): Phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết vướng mắc 04 hộ tại xã Tịnh Khê gồm: Lương Phương, Lương Thị Bích Liên, Trần Thị Thi (Cao Thị Cẩm Châu) và Nguyễn Chí Hòa; giao mặt bằng chậm nhất là ngày 15/12/2017. Nếu đã giải quyết đúng quy định của pháp luật mà các hộ dân không chấp hành thì kịp thời tổ chức cưỡng chế.

b) Theo báo cáo của đơn vị thi công thì mặt bằng được bàn giao nhưng khi triển khai thi công thì có một số hộ dân ra cản trở. Vì vậy, yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với Chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ đơn vị thi công trong quá trình thực hiện tại hiện trường, kịp thời giải quyết, trả lời các khiếu nại của các hộ dân hoặc có giải pháp bảo vệ thi công.

## 2. Dự án Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2):

UBND tỉnh đã đồng ý gia hạn (lần cuối cùng) hoàn thành 100% khối lượng công tác bồi thường, GPMB dự án đến ngày 30/11/2017 (Công văn số 6312/UBND-CNXD ngày 12/10/2017); tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Do vậy, yêu cầu Chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết để hoàn thành đúng tiến độ được gia hạn, cụ thể:

a) Giao UBND thành phố kiểm tra, rà soát, công nhận hiện trạng sử dụng đất đối với thửa đất số 14 tờ bản đồ trích đo số 3 do hộ ông Lê Văn Thành đang sử dụng, hoàn thành trước **ngày 25/11/2017**

b) Đối với 116 trường hợp đã được UBND thành phố công nhận hiện trạng sử dụng đất là loại đất HNK: Giao UBND thành phố tổ chức rà soát toàn diện 116 trường hợp này, trường hợp thửa đất hình thành và sử dụng làm đất ở trước ngày 18/12/1980 (bao gồm có đăng ký theo Chỉ thị 299/CT-TTg hoặc không có đăng ký theo Chỉ thị 299/CT-TTg nhưng bản đồ lập theo Chỉ thị 299/CT-TTg thể hiện loại đất T) thì tổng hợp trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài Nguyên và Môi trường chậm nhất là trong ngày 20/11/2017) để cho chủ trương hỗ trợ như đất ở, hoàn thành trước **ngày 27/11/2017**. Trường hợp thửa đất không đăng ký theo Chỉ thị 299/CT và trên bản đồ lập theo Chỉ thị 299/CT-TTg thể hiện đất ĐM, Mì, Mía... thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định, nếu hộ dân không thống nhất thì tổ chức vận động, củng cố hồ sơ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

c) Thống nhất sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, GPMB của dự án để thực hiện việc di dời đường dây 22kV cấp điện cho Bệnh viện tâm thần nằm trong phạm vi GPMB của dự án.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.754.



Lê Minh Huân