

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5792** /UBND-TH
V/v tình hình giải ngân
vốn đầu tư nguồn NSNN
6 tháng năm 2017

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng 9 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <u>8537</u>
ĐẾN	Ngày: <u>21.9.17</u>
	Chức:

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 11117/BTC-ĐT ngày 21/8/2017 của Bộ Tài chính về việc tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng năm 2017 của Bộ, ngành Trung ương và địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

1. Về kế hoạch vốn: Tổng kế hoạch vốn là 3.184,355 tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn Trung ương là 789,025 tỷ đồng

- Vốn Chương trình MTQG là 365,892 tỷ đồng, bao gồm:

+ Nông thôn mới là 144,280 tỷ đồng.

+ Giảm nghèo bền vững là 221,612 tỷ đồng.

- Vốn Chương trình mục tiêu là 334,540 tỷ đồng.

- Vốn ODA là 88,593 tỷ đồng

b) Vốn cân đối ngân sách địa phương là 2.395,330 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư trong nước và xố số kiến thiết là 1.845,330 tỷ đồng.

- Vốn quỹ đất là 550 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi chưa giao vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 371,3 tỷ đồng; đồng thời, tỉnh giao tăng hơn so với Thủ tướng Chính phủ giao 110 tỷ đồng, bao gồm: tỉnh giao tăng 100 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và 10 tỷ đồng từ nguồn thu xố số kiến thiết.

2. Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2017: Tổng kế hoạch vốn là 3.184,355 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 30/6/2017 là 1.048 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm, cụ thể:

a) Vốn Trung ương: Giải ngân đến 30/6/2017 là 249,586 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch năm.

+ Vốn Chương trình MTQG: Giải ngân đến 30/6/2017 là 52,703 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch năm.

+ Vốn Chương trình mục tiêu: Giải ngân đến 30/6/2017 là 164,411 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm.

+ Vốn ODA: Giải ngân đến 30/6/2017 là 32,472 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm.

b) Vốn cân đối ngân sách địa phương: Giải ngân đến 30/6/2017 là 798,869 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm; trong đó: vốn quỹ đất giải ngân đến 30/6/2017 là 132,253 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản¹ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhưng nhìn chung tình hình thực hiện và giải ngân chưa đạt yêu cầu (34% kế hoạch), do nguyên nhân chủ yếu sau:

(1) Vốn các chương trình MTQG năm 2017 được Trung ương giao trong tháng 4/2017. Bên cạnh đó, đối với các dự án thuộc 02 Chương trình MTQG hầu hết có qui mô nhỏ, các nhà thầu triển khai thi công hoàn thành mới làm thủ tục một lần để thanh toán;

(2) Các dự án chuyển tiếp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư chưa đôn đốc quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lên phiếu giá chậm khi có khối lượng để thực hiện việc giải ngân;

(3) Các dự án khởi công mới vướng mắc về cơ chế giải ngân khi có quyết định đầu tư trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch (đến nay đã được Chính phủ tháo gỡ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017).

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các Công văn số: 4846/UBND-TH ngày 10/8/2017; 4948/UBND-TH ngày 14/8/2017 chỉ đạo quyết liệt các đơn vị Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đã được giao. Nhờ vậy, đến ngày 31/8/2017, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể:

Đến 31/8/2018, giá trị giải ngân 1.465,148 tỷ đồng², đạt 46% kế hoạch, trong đó: vốn ngân sách Trung ương là 380,844 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch (*Vốn Chương trình mục tiêu giải ngân 234,446 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch; vốn Chương trình MTQG là 82,398 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch; vốn ODA là 64 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch*); vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 1.084,304 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

3. Nguyên nhân giải ngân chậm đối với các dự án đến hết 30/6/2017 giải ngân đạt dưới 20%

¹ (1) Công văn số 2431/UBND-TH ngày 27/4/2017; (2) Công văn số 3096/UBND-TH ngày 26/5/2017; (3) Công văn số 3784/UBND-TH ngày 23/6/2017; (4) Công văn số 3953/UBND-TH ngày 30/6/2017.

² Gấp 1,4 lần so với số liệu giải ngân đến ngày 30/6/2017.

Theo Công văn số 11117/BTC-ĐT ngày 21/8/2017 của Bộ Tài chính, tỉnh Quảng Ngãi có 03 dự án giải ngân đến 30/6/2017 dưới 20%, thậm chí chưa giải ngân gồm: (1) Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh – Rada tầm xa, huyện Lý Sơn; (2) Cảng Bến Đình; (3) Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông. Qua rà soát, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

(1) Dự án Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh – Rada tầm xa, huyện Lý Sơn: Dự án có tổng mức đầu tư 148,752 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 119,002 tỷ đồng, vốn địa phương là 29,690 tỷ đồng. Lũy kế vốn bố trí đến năm 2016 là 75 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương là 68 tỷ đồng, vốn địa phương là 7 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2017 là 33 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương là 15 tỷ đồng, vốn địa phương là 18 tỷ đồng. Đến 30/6/2017, giải ngân 8,737 tỷ đồng bằng 26,4% kế hoạch, trong đó vốn địa phương 8,737 tỷ đồng, vốn trung ương chưa giải ngân.

Dự án giải ngân chậm là do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng nên khối lượng thực hiện từ đầu năm đến 30/6/2017 đạt thấp, chủ đầu tư chỉ tập trung giải ngân phần vốn địa phương (8,737 tỷ đồng) mà chưa giải ngân vốn Trung ương. Đến nay, các vướng mắc này đã được giải quyết xong, đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tính đến 31/8/2017, dự án đã giải ngân được 15,206 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch, trong đó **vốn Trung ương là 3,694 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch**, vốn địa phương 11,512 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch.

Ước đến ngày 30/9/2017, phần vốn Trung ương giải ngân được 13/15 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch, đến 31/01/2018 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(2) Dự án Cảng Bến Đình: Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 130 tỷ đồng, vốn địa phương 70 tỷ đồng. Lũy kế vốn bố trí đến năm 2016 là 32,15 tỷ đồng (vốn địa phương).

Kế hoạch năm 2017 là 47 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương là 18 tỷ đồng, vốn địa phương là 29 tỷ đồng. Đến 30/6/2017 dự án đã giải ngân **47 tỷ đồng**, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(3) Dự án Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông: Dự án có tổng mức đầu tư 239,531 tỷ đồng, lũy kế vốn bố trí đến năm 2016 là 15 tỷ đồng, kế hoạch năm 2017 vốn trung ương là 15 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2017 chưa giải ngân do Chủ đầu tư tập trung thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục để mở mới gói thầu xây lắp số 6. Dự kiến đến ngày 30/9/2018 giải ngân được 15/15 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Như vậy, về cơ bản các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến 30/9/2017 sẽ đáp ứng theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết 70/NQ-CP là giải ngân trên 30% kế hoạch vốn giao, phần đầu đến hết thời hạn giải ngân kế hoạch năm 2017 sẽ

giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Kính báo cáo Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CB-TH;
- Lưu:VT, TH (Vũ 365).



**KT. CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ TỊCH**

Đặng Văn Minh

Phụ lục

**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2017**

(Kèm theo Công văn 1920/QĐ-TH ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)



STT	Chương trình ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2017			Giải ngân KH 2017 từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017			Tỷ lệ Giải ngân/ Kế hoạch	Giải ngân KH 2017 từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/8/2017			Tỷ lệ Giải ngân/ Kế hoạch	Ghi chú
		Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài		Tổng số	Trong nước	Nước ngoài		
	Tổng số	3.184.355	3.095.762	88.593	1.048.455	1.015.983	32.472	34	1.465.148	1.401.148	64.000	46	
I	Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	2.395.330	2.395.330		798.869	798.869		34	1.084.304	1.084.304		45	
	<i>Trong đó: đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất</i>	550.000	550.000		132.253	132.253		24	178.000	178.000		32	
II	Đầu tư các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia	789.025	700.432	88.593	249.586	217.114	32.472	32	380.844	316.844	64.000	49	
a	Các chương trình mục tiêu quốc gia	365.892	365.892		52.703	52.703		14	82.398	82.398		23	
b	Các chương trình mục tiêu	423.133	334.540	88.593	196.883	164.411	32.472	47	298.446	234.446	64.000	71	