

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 đơn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại cuộc họp và nghe cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc đối với các dự án trọng điểm của tỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư

Ngày 12/11/2024, tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 đơn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại cuộc họp và nghe cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc đối với các dự án trọng điểm của tỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công Thương, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo các nội dung vướng mắc đối với các dự án trọng điểm của tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

1. Việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị của tỉnh; đây là nhiệm vụ được Lãnh đạo tỉnh xác định rất quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, các công trình này sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; vì vậy, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan quyết tâm, hiệp lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao với tinh thần là các nhiệm vụ nào có thể giải quyết được thì phải khẩn trương hoàn thành với thời gian nhanh nhất làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện của từng dự án, qua đó thúc đẩy công tác giải ngân kế hoạch vốn của tỉnh.

2. Trên cơ sở nội dung ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia dự họp thì có những nội dung vướng mắc phải được giải quyết ngay, không nên kéo dài, cũng như không có nội dung vướng mắc lớn về cơ chế, chính sách, chỉ có tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; do đó, đề nghị các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư phải đổi mới cách làm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tăng cường trao đổi trực tiếp, phối hợp chặt chẽ để giải quyết công việc trên tinh thần vì nhiệm vụ chung, tuyệt đối “không bàn lùi” mạnh dạn, sáng tạo đề xuất cách làm hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên tinh thần không vụ lợi và không gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước.

II. Một số nhiệm vụ chung

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Báo cáo số 186/BC-BQL ngày 11/11/2024, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chung của các dự án trọng điểm của tỉnh; trường hợp có phát sinh vướng mắc thì kịp thời tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

2. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố tăng cường trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trong đó ưu tiên một số nội dung trọng tâm sau:

a) Phần đấu hoàn thành công tác xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường đối với các dự án trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn **trước ngày 30/11/2024**.

b) Đẩy nhanh tiến độ giải quyết nội dung thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương mới phát sinh theo các quy định của Luật Đất đai năm 2024, như: (i) Đề xuất các khoản hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với dự án; (ii) lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề; (iii) chỉ đạo UBND cấp xã xác định số tiền hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp;... để đảm bảo tiến độ lập, niêm yết công khai và phê duyệt các phương án bồi thường đối với phần diện tích đã được xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường. Đồng thời, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan để phần đấu phê duyệt các phương án bồi thường đối với phần diện tích đất nông nghiệp trong năm 2024.

c) Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh:

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo các Sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh, chỉ đạo xử lý đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

- Rà soát phạm vi mặt bằng đủ điều kiện triển khai thi công; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025:

a) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương rà soát, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa đối với phần diện tích các khu tái định cư, phát sinh thực hiện trạm dừng nghỉ.

b) Trên cơ sở ý kiến thống nhất của thành phần dự họp, UBND tỉnh thống nhất đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu liên quan đến công tác đo vẽ bản đồ đến **ngày 31/12/2025**, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định.

2. Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ưu tiên thời gian, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp phép khai thác các mỏ cát chỉ định phục vụ dự án trong thời gian sớm nhất.

b) UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi tập trung hoàn thành công tác xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường.

c) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh rà soát, đề xuất phần diện tích cần ưu tiên triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (*trong đó ưu tiên các vị trí điểm “găng” về tiến độ thi công như: Cầu, cống, xử lý nền đất yếu, ...*) gửi UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, cũng như tổ chức vận động các hộ dân đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, phối hợp bàn giao trước mặt bằng để đáp ứng tiến độ thi công. Trường hợp cần thiết kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2024 - 2025 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để triển khai thực hiện.

d) Đối với các trường hợp đã được ban hành Thông báo thu hồi đất, đã hoàn thành các thủ tục kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tiếp tục sử dụng các hồ sơ đã được xác lập, việc xác lập giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai năm 2024.

3. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1: UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi xây dựng tiến độ hoàn thành công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ dân vào tháng 01/2025 phù hợp theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng đến hết ngày 31/12/2025 để đảm bảo tiến độ phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

4. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb

a) Về mở vật liệu đất đắp: Thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh sớm hoàn thành công tác điều chỉnh địa chỉ tiêu thụ sản phẩm tại Phụ lục 3 của mỏ đất núi An Hội, thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức theo quy định để kịp thời đáp ứng nhu cầu về vật liệu đất đắp của dự án.

b) Về triển khai thực hiện đoạn Km76+230-Km82+00, đoạn qua huyện Mộ Đức:

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh rà soát, tổng hợp báo cáo Sở Công Thương nội dung vướng mắc liên quan đến quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; trên cơ sở đó, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương thống nhất cho phép triển khai thực hiện công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km76+230-Km82+00) trong phạm vi diện tích chồng lấn với ranh giới quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023; thời gian hoàn thành **trước ngày 20/11/2024**.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh nghiên cứu nội dung các Quyết định liên quan đến quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt⁽¹⁾ và chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, sở ngành và địa phương liên quan rà soát thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; giai đoạn IIb (đoạn Km76+230-Km82+00) để đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

5. Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3): UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương giải quyết vướng mắc hộ ông Huỳnh Ngọc Khánh; trường hợp hộ dân không thống nhất thì xem xét, áp dụng biện pháp cần thiết để thu hồi đất và hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho dự án trong **tháng 12/2024**.

6. Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

a) Về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của một số gói thầu: Trên cơ sở nội dung báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, qua xem xét các nguyên nhân khách quan thì việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu là cần thiết; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

⁽¹⁾ Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo thống nhất cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu theo như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện; thời gian hoàn thành **trước ngày 19/11/2024**.

b) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh rà soát cụ thể từng nội dung vướng mắc trong công tác GPMB; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để sắp xếp bố trí lịch công tác của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trong tháng 12/2024.

c) Yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh tập trung, ưu tiên thời gian, tăng cường thêm nhân sự để triển khai thực hiện công tác GPMB của dự án, đảm bảo hoàn thành công tác GPMB chậm nhất trong tháng 3/2025 để làm cơ sở hoàn thành công trình trước tháng 9/2025.

d) Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền làm cơ sở hoàn thành công tác lập, niêm yết phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân trong tháng 01/2025.

đ) Về bố trí tái định cư cho hộ ông Võ Tấn Hồng và các người con: Giao UBND huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục có liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Tài nguyên và Môi trường*) xem xét việc sử dụng các lô đất tại khu tái định cư xã Tịnh Ấn Tây theo quy định; thời gian hoàn thành **trước ngày 25/11/2024**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 1514;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Công Thương, Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.776

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phùng Tô Long