

Số: **255**/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng **9** năm **2014**

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện dự án Hợp phần di dân,
tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 6099
	Ngày: 19/9/14
	Chuyên:..... Ngày: 16/9/2014 , đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND

tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; lãnh đạo UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà; lãnh đạo Ban Quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện 08 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 04 tháng cuối năm 2014 Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong (Báo cáo số 2135/BC-SNN&PTNT ngày 15/9/2014) và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Trong 08 tháng đầu năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà đã triển khai thực hiện hoàn thành một số công việc trong kế hoạch 2014 như hoàn thiện các khu tái định cư và điểm tái định cư; xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhà ở cho các hộ dân thuộc diện tái định cư; hoàn thành và bàn giao các công trình như trụ sở làm việc của UBND xã, trường học, trạm y tế, bưu điện văn hóa xã,... Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt nên nhiều nội dung công việc chủ đầu tư thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2861/UBND-NNTN ngày 08/7/2014 như việc lập, trình phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại; việc cấp đất sản xuất cho các hộ dân; việc xây dựng nhà ở cho 14 hộ dân có nhà ở từ mực nước dâng bình thường đến mực nước dâng gia cường thuộc vùng lòng hồ hồ chứa nước Nước Trong, khu tái định cư xen ghép Nước Biếc; việc thanh, quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành,.... UBND huyện Tây Trà chậm phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo ủy quyền của UBND tỉnh; UBND huyện Sơn Hà chưa chỉ đạo quyết liệt để giải quyết vướng mắc trong việc giao đất vườn rừng cho các hộ dân khu tái định cư Đồi Gu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà... Trong thời gian đến, yêu cầu Chủ đầu tư, UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà cần tập trung

chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc để kết thúc dự án đúng kế hoạch.

2. Một số nội dung công việc cần khẩn trương triển khai để thực hiện hoàn thành trong năm 2014:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a1) Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và cấp đất sản xuất cho các hộ dân:

- Khẩn trương hoàn chỉnh các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để trình thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở để chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định; hoàn thành trong tháng 9/2014.

- Hoàn chỉnh thủ tục, phương án để cắm mốc và giao đất tái định canh (đất vườn rừng và đất ruộng) trên địa bàn huyện Tây Trà trong tháng 10/2014 để nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân năm 2014-2015.

- Phối hợp với UBND huyện Sơn Hà giải quyết dứt điểm những nội dung vướng mắc có liên quan để cắm mốc và giao đất vườn rừng cho các hộ dân khu tái định cư Đồi Gu, thị trấn Di Lăng, hoàn thành trước tháng 12/2014.

a2) Về hỗ trợ sản xuất:

- Phối hợp với UBND huyện Tây Trà nghiên cứu triển khai mô hình khuyến nông sản xuất lúa nước trên ruộng bậc thang mới khai hoang đối với các hộ dân được nhận đất tái định canh để nhân dân sản xuất ngay trong vụ Đông Xuân 2014-2015.

- Triển khai thực hiện hỗ trợ con giống (lợn giống, bê nuôi lấy thịt giống địa phương) cho các hộ dân theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3286/UBND-NNTN ngày 30/7/2014.

a3) Hoàn thành việc di dời các hộ dân có nhà ở từ mực nước dâng bình thường đến mực nước dâng gia cường thuộc vùng lòng hồ hồ chứa nước Nước Trong để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của các hộ dân. Hoàn thành việc đầu tư chỉnh trang khu tái định cư xen ghép (37 hộ) thôn Nước Biếc (Tiểu dự án 6) trong Quý IV/2014.

a4) Khẩn trương khắc phục, sửa chữa đối với các hạng mục công trình đã bàn giao (còn trong thời hạn bảo hành) và công trình chưa bàn giao nhưng trong quá trình vận hành bị hư hỏng, để nghiệm thu, bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng theo quy định.

a5) Những tiểu dự án, hạng mục, công trình đã hoàn thành thì tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định; lập thủ tục quyết toán dự án khi hoàn thành theo đúng quy định.

a6) Giám đốc Sở phải tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thực hiện hoàn thành khối lượng công việc còn lại trong Quý IV/2014. Phối hợp với UBND các huyện: Sơn Hà, Tây Trà giải quyết những nội dung còn tồn tại: Giải quyết dứt điểm việc khiếu nại của 10 hộ dân thôn Làng Dầu, thị trấn Di Lăng; việc cấp đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư tại Khu tái định cư Đồi

Gu, thị trấn Di Lăng, vấn đề sạt lở tại Khu tái định cư Đồi Gu.

b) UBND huyện Sơn Hà:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, các sở, ngành có liên quan để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong việc cấp đất sản xuất cho các hộ dân Khu tái định cư Đồi Gu trong Quý IV/2014.

c) UBND huyện Tây Trà:

- Vận động 14 hộ hiện ở từ cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước dâng gia cường di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng các hộ dân trong mùa mưa lũ.

- Chỉ đạo UBND các xã có liên quan quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng đã được chủ đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý.

- Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn cho các hộ dân thực hiện vụ sản xuất Đông Xuân 2014-2015 trên phần diện tích đất tái định canh được cấp, đạt hiệu quả.

- Vận động, hướng dẫn các hộ dân tiếp nhận giống vật nuôi theo quy định và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.


d) Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tạo điều kiện và hỗ trợ các thủ tục có liên quan để chủ đầu tư thực hiện hoàn thành công tác giải ngân và thanh quyết toán dự án theo đúng quy định.

e) Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà tích cực phối hợp với chủ đầu tư, tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Việc triển khai thực hiện các nội dung công việc còn lại của dự án là hết sức cấp thiết, UBND tỉnh thông báo và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà nghiêm túc, tập trung triển khai thực hiện. Sở, ngành, địa phương, đơn vị nào thực hiện không hoàn thành các nội dung trên thì Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà;
- BQL Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong;
- VPUB: CVP, PCVP(NL),CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak856;



Trần Văn Thế