

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~2227~~/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày ~~12~~ tháng 5 năm 2022

V/v gia hạn thời gian  
thực hiện dự án và cam kết  
bố trí vốn đối ứng dự án Sửa  
chữa và nâng cao an toàn  
đập (WB8)

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo nội dung đề nghị của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tại các Công văn: Số 411/CPO-WB8 ngày 13/4/2022 và số 497/CPO-WB8 ngày 28/4/2022 về việc cung cấp thông tin phục vụ việc xem xét thẩm định gia hạn dự án WB8; trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1422/SNNPTNT-BQL ngày 06/5/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015, bao gồm 03 Tiểu dự án: Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi; Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) gồm 10 hồ chứa nước; Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2) gồm 8 hồ chứa nước.

- Tổng mức đầu tư: 337,725 tỷ đồng, trong đó: Vốn ODA: 319,950 tỷ đồng; Vốn đối ứng: 17,775 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2022.

2. Tình hình thực hiện

- Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi: Đã bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán hoàn thành.

- Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1): Hoàn thành kiểm toán, quyết toán hoàn thành trong năm 2022.

- Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2): Đã thi công từ tháng 7/2021, dự kiến đến ngày 30/6/2022 hoàn thành khoảng 90% giá trị hợp đồng và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/9/2022.

- Theo kế hoạch dự án phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022 (ngày kết thúc Hiệp định vay). Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện dự án do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội và các tháng cuối năm 2021 thời tiết mưa nhiều, đồng thời cuối tháng 3/2022 có mưa, lũ trái mùa dẫn đến mực nước trong hồ chứa dâng cao, làm ảnh hưởng tiến độ thi công của công trình.

3. Đề dự án hoàn thành theo tiến độ chung và tình hình thực tế các Tiêu dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (WB8) theo nội dung tại Tờ trình số 1755/TTr-BNN-TCTL ngày 24/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); đồng thời, cam kết bố trí đủ vốn đối ứng để thanh toán thuế VAT, bảo hiểm,... của các khối lượng thực hiện sau ngày 30/6/2022 của Tiêu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2).

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL Trung ương các DA Thủy lợi;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc318

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**