

Số: 4190 /UBND-NNTN
V/v thực hiện Dự án
Hợp phần di dân, tái định cư
hồ chứa nước Nước Trong

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 10 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....7.1113.....
ĐẾN	Ngày: 16/10/13.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà.



Trên cơ sở Báo cáo số 1689/BC-SNN&PTNT ngày 26/9/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong 09 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch thực hiện đến ngày 31/12/2013; ý kiến của các thành viên dự họp ngày 08/10/2013 cho thấy, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành và địa phương liên quan, Ban Quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong (Ban Quản lý), các đơn vị thi công đã có nhiều cố gắng để thực hiện dự án. Đến nay, đã đạt được một số kết quả như đã nghiệm thu, bàn giao được 03/05 khu tái định cư; xây dựng được 20/68 nhà ở thực hiện trong năm 2013 (48 nhà ở còn lại đang triển khai theo hình thức các hộ dân tự xây dựng); hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống điện và hệ thống nước sinh hoạt tại các khu tái định cư; hoàn thiện đưa vào sử dụng 06 công trình thủy lợi còn dở dang trong năm 2012. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án vẫn còn một số tồn tại như tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân chậm, đến nay chỉ có 03/16 phương án đã thực hiện hoàn thành; chưa thực hiện việc giao đất sản xuất theo quy định cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn huyện Tây Trà,... Để thực hiện hoàn thành cơ bản khối lượng công việc còn lại của dự án trong năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư):

a) Rà soát toàn bộ công việc đã thực hiện, công việc thực hiện dở dang và công việc chưa thực hiện, để lập kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại trong năm 2013.

b) Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và cấp đất sản xuất cho các hộ dân:

- Tập trung kiểm tra, rà soát các phương án đã được duyệt để tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và khẩn trương lập kế hoạch cấp đất sản xuất cho các hộ dân theo quy định của dự án.

- Chỉ đạo Ban Quản lý khẩn trương thực hiện hoàn thành đối với các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đang kiểm kê, để trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 10/2013.

- Đối với các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cần phải điều chỉnh bổ sung: Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để lập thủ tục điều chỉnh thực hiện theo quy định, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

c) Về xây dựng các khu tái định cư và nhà ở:

- Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thực hiện hoàn thiện 02 khu tái định cư còn dở dang, tiến hành nghiệm thu, bàn giao cho địa phương quản lý ngay trong tháng 10/2013.

- Lập thủ tục điều chỉnh Tiểu dự án khu tái định cư Sờ Lác; hoàn thành việc xây dựng chính trang các công trình hạ tầng tại khu tái định cư Sờ Lác phục vụ tái định cư xen ghép đối với 37 hộ dân tại thôn Nước Biếc, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà.

- Thực hiện hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ dân theo đúng kế hoạch đã đề ra trong năm 2013.

- Tập trung xây dựng hoàn thành các nhà vệ sinh tự hoại còn lại (60 cái), tổ chức nghiệm thu để bàn giao cho các hộ dân sử dụng theo quy định.

d) Về xây dựng các công trình hạ tầng:

- Công trình nào xây dựng xong, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng theo quy định.

- Tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình còn dở dang trong tháng 10/2013; đồng thời khẩn trương khắc phục, sửa chữa đối với các hạng mục công trình đã bàn giao (còn trong thời hạn bảo hành) và công trình chưa bàn giao nhưng trong quá trình vận hành bị hư hỏng, để nghiệm thu, bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng theo quy định.

e) Về nghiệm thu, thanh quyết toán:

- Đẩy mạnh thực hiện việc thanh quyết toán; những tiểu dự án, hạng mục, công trình nào đã hoàn thành thì tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định.

- Lập thủ tục hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách tỉnh (80 tỷ đồng) từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch năm 2014-2015 (được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 16/9/2013); hoàn thành trước ngày 25/10/2013.

f) Hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo văn bản trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện dự án trong 9 tháng đầu năm 2013. Trong đó, cần nêu rõ những nội dung công việc đã làm, những công việc còn lại phải thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2013, những đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành nội dung này trước ngày 20/10/2013.

2. UBND huyện Tây Trà:

- Tập trung nhân lực, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo phân cấp đối với các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư trình.
- Khẩn trương triển khai công tác thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và cấp đất sản xuất cho các hộ dân theo các phương án đã được phê duyệt.
- Đối với các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư trình còn vướng mắc, UBND huyện Tây Trà chủ động làm việc với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm.

3. UBND huyện Sơn Hà: Làm việc thống nhất với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm về vướng mắc đối với 62,72 ha đất vườn rừng tại Khu tái định cư Đồi Gu, huyện Sơn Hà theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 4, Công văn số 2932/UBND-NNTN ngày 02/8/2013.

4. Về việc xin Trung ương bổ sung vốn cho dự án: Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3849/UBND-KTTH ngày 27/9/2013 xin Trung ương bố trí 283,934 tỷ đồng còn lại của dự án bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, vì vậy yêu cầu chủ đầu tư chủ động liên hệ với các bộ phận liên quan của các Bộ, ngành Trung ương để được xem xét bổ sung vốn thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh.

5. Dự án Hợp phân di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong là dự án lớn, tác động lớn đến đời sống của nhiều hộ dân. Do đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, các địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục cho chủ trương lập dự án ổn định sản xuất và đời sống nhân dân (*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất tên gọi cho phù hợp*), trình UBND tỉnh trong tháng 11/2013.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- BTV huyện ủy: Tây Trà, Sơn Hà;
- BQL Dự án Hợp phân di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak746.



Phạm Trường Thọ